

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове

Датум: 13.05.2026. године

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2025. ГОДИНУ

Одлуком о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2025. до 2027. године („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 7/25), укупна вредност пројекта за 2025. годину је планирана у износу од 12.578.710,38 КМ (табеле 1 и 2).

Табела 1: Збирна табела ПКИ за 2025. годину, приказана по групама и изворима финансирања

Бр. ред.	Група	Планирана вредност пројекта за 2025. годину	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант вншних нивоа власти	Учешће грађана	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Путова, улице и мостови	4.419.832,04	106.947,56	0,00	0,00	4.312.884,48	0,00	4.419.832,04
2	Водоснабдевање и отпадне воде	3.297.623,07	646.920,92	1.451.260,51	416.061,44	783.371,20	0,00	3.297.623,07
3	Образовање	237.966,28	32.966,28	0,00	0,00	205.000,00	0,00	237.966,28
4	Култура и спорт	2.069.981,59	93.912,30	0,00	0,00	1.976.069,29	0,00	2.069.981,59
5	Остало	2.533.307,40	58.299,00	160.000,00	0,00	2.335.008,40	0,00	2.533.307,40
УКУПНО (КСМ)		12.578.710,38	939.046,06	1.611.260,51	416.061,44	9.612.333,37	0,00	12.578.710,38

Табела 2: Збирна табела ПКИ за 2025. годину, приказана по мјесним заједницама

Бр. ред.	Пројекат	Планирана вредност пројекта за 2025. годину	Извори финансирања за 2025. годину					
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант вншних нивоа власти	Учешће грађана	
1	2	4	8	9	10	11	12	
1	МЗ Братун	573.178,10	28.178,10	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00
2	МЗ Блатна	327.200,00	0,00	0,00	0,00	327.200,00	0,00	0,00
3	МЗ Велика Ружича	251.849,89	29.849,89	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00
4	МЗ Вучирица	1.935.413,29	40.279,00	0,00	0,00	1.895.134,29	0,00	0,00
5	МЗ Добрићани	559.435,00	0,00	10.000,00	0,00	549.435,00	0,00	0,00
6	МЗ Доњи Агњин	248.377,67	58.377,67	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
7	МЗ Жуљевина	1.748.835,49	118.208,49	977.044,77	264.551,77	389.030,46	0,00	0,00
8	МЗ Јабланица	342.468,53	0,00	0,00	0,00	342.468,53	0,00	0,00

9	МЗ Крашче	466.133,29	0,00	100.000,00	0,00	366.133,29	0,00	0,00
10	МЗ Мала Новоска Ружича	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
11	МЗ Масловаре	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00
12	МЗ Нови Град	1.963.648,51	26.808,18	160.000,00	0,00	1.776.840,33	0,00	0,00
13	МЗ Подванице	840.993,66	0,00	0,00	0,00	840.993,66	0,00	0,00
14	МЗ Пресци	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
15	МЗ Радомировци	281.500,00	0,00	0,00	0,00	281.500,00	0,00	0,00
16	МЗ Равнице	194.500,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	0,00	0,00
17	МЗ Ружиче	1.037.478,99	99.399,51	364.224,74	151.509,67	442.145,07	0,00	0,00
18	МЗ Стољина	533.570,07	0,00	0,00	0,00	533.570,07	0,00	0,00
19	МЗ Суваца	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00
20	МЗ Тумича и Прекопине	52.720,00	38.720,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
21	МЗ Урчије	722.887,89	499.025,22	0,00	0,00	223.862,67	0,00	0,00
УКУПНО (КСМ)		12.578.710,38	939.046,06	1.611.260,51	416.061,44	9.612.333,37	0,00	0,00

Реализација пројеката у току 2025. године се одвијала у складу са приливом буџетских средстава без обзира с којег нивоа власти су средства била обезбијеђена.

Информација о реализацији ПКИ се односи на период од 01.01. до 31.12.2025. године, укључујући и информације о реализацији пројеката из претходног периода, а чија се реализација завршила/наставила у 2025. години.

У току 2025. године, укључујући и пројекте из претходног периода, укупна реализована финансијска вредност ПКИ је 1.917.360,32 КМ, од чега је 1.776.009,84 КМ завршено, а 141.350,48 КМ је у току.

У табели 3 је приказана реализација ПКИ према групама и изворима финансирања, а у табели 4 реализација ПКИ по мјесним заједницама.

Табела 3: Збирна реализација ПКИ, приказана према групама и изворима финансирања

Бр. ред.	Пројекат	Планирана вредност пројекта за 2025. годину	Извори финансирања за 2025. годину						Реализација		
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант вншних нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Путова, улице и мостови	4.419.832,04	131.308,28	100.191,41	0,00	20.000,00	0,00	31.005,00	220.494,69	231.499,69	
2	Водоснабдевање и отпадне воде	3.297.623,07	891.423,23	115.000,00	0,00	366.610,57	0,00	89.719,12	1.285.242,68	1.375.033,80	
3	Образовање	237.966,28	58.156,16	1.843,87	0,00	50.000,00	0,00	3.915,19	106.004,64	110.000,03	
4	Култура и спорт	2.069.981,59	89.591,50	24.956,73	0,00	0,00	0,00	5.491,21	109.037,02	114.548,23	
5	Остало	2.533.307,40	56.278,48	10.000,09	0,00	0,00	0,00	11.147,96	55.130,61	66.278,57	
УКУПНО (КСМ)		12.578.710,38	1.228.757,65	251.992,10	0,00	436.610,57	0,00	141.350,48	1.776.009,84	1.917.360,32	

Табела 4: Збирна реализација ПКИ, приказана по мјесним заједницама

Бр. ред.	Пројекат	Пројекатна вредност пројекта за 2025. годину	Извори финансирања за 2025. годину					Реализација			
			Својадна средства/ Буџет	Кредит	Доплати	Грант ваншкол пошти	Учешће грађана	У току	Завршено	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	МЗ Батај	573.176,10	34.140,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	576,50	83.613,50	84.140,00	
2	МЗ Батина	327.200,00	988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,81	988,81	
3	МЗ Велика Рушка	231.840,89	311.663,31	378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31.542,26	31.542,26	
4	МЗ Вилдрваја	1.935.413,29	46.277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,02	36.279,01	46.277,03	
5	МЗ Добрица	559.485,00	14.542,80	54.956,82	0,00	0,00	0,00	7.311,06	62.186,56	69.499,62	
6	МЗ Доња Атлија	248.377,67	58.633,06	0,00	0,00	20.000,00	0,00	23.985,00	54.648,06	78.633,06	
7	МЗ Жуљанија	1.748.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	342.468,53	28.546,22	98.895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	127.446,06	127.446,06	
9	МЗ Кршач	466.153,29	8.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,84	8.111,84	
10	МЗ Мала Носка Рушка	112.500,00	1.503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,66	1.503,66	
11	МЗ Масоваре	141.500,00	73.837,42	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.837,42	168.837,42	
12	МЗ Мана Грла	1.763.648,51	25.216,16	1.843,87	0,00	0,00	0,00	3.348,69	25.671,34	27.060,63	
13	МЗ Покљанице	840.993,66	994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,50	994,50	
14	МЗ Трусица	97.000,00	838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,26	838,26	
15	МЗ Равањировац	281.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рушаче	1.057.478,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Столица	533.570,07	1.191,12	507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,24	1.698,24	
19	МЗ Сузача	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Тушина и Прекопање	52.720,00	7.800,78	405,50	0,00	0,00	0,00	7.020,00	1.186,28	8.206,28	
21	МЗ Урије	722.887,89	894.972,68	0,00	0,00	366.610,57	0,00	89.119,21	1.172.464,04	1.261.583,25	
УКУПНО (КМ)		12.578.710,58	1.228.757,65	251.992,10	0,00	456.610,57	0,00	141.350,48	1.776.009,84	1.917.360,32	

У следећим табелама су приказани сви пројекти из претходног периода и у 2025. години. У колони 11 (Напомене), назначено је да ли се ради о пројектима за која средства нису одобрена, а ако јесу - хоји извори финансирања су у питању.

Табела 5: Група 1 – Путеев, улице и мостови

Бр. ред.	Пројекат	Пројекатна вредност пројекта за 2025. годину	Извори финансирања за 2025. годину					Реализација			Напомена
			Својадна средства/ Буџет	Кредит	Доплати	Грант ваншкол пошти	Учешће грађана	У току	Завршено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
МЗ Батај											
1.1.	Реконструкција путева на подручју насеља Батај Рушка, у дужини од 550 m	30.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
1.2.	Реконструкција путева на подручју насеља Батај Јатра, у дужини од 500 m	30.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
1.10.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Батај Рушка, одобрањеног од 108 Нова Грла-Препор прола (Добрај Рушак, у дужини од 1000 m	150.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
УКУПНО (КМ)		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Батај											
2.1.	Реконструкција локалног пута Д-09 Батај-Матаван-Горње Рашиће (двоколица Матаван-Станевићи)	52.500,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.2.	Реконструкција локалног пута Д-36 Батај саос-Горње Рашиће, у дужини од 700 m	30.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Јабина, у дужини од 600 m	30.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.4.	Реконструкција путног правца Матаван-Жарковац, у насељу Матаван, у дужини од 200 m	30.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матаван прола Рошница, у дужини од 200 m	30.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.9.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матаван-Рошница, у дужини од 200 m	15.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.10.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матаван, у дужини од 200 m	30.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.15.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Матаван-Батај, у дужини од 500 m	30.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.16.	Реконструкција путног правца Матаван (Станевићи-Кочаге) 400 m	15.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028
2.17.	Реконструкција путног правца у насељу Добрај, Батај 200 m	15.000,00									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2026-2028

Реконструкция асфальта мгта и латексы Маттазон, иппаси Сыаненли-Липене- Браньунли, асфенна 360 m	988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	988.81	• Илалне на иппакондор иппакондор 61уер 2024
Уктуна (КМ)	277.500,00	988.81	0.00	0.00	0.00	988.81	

Гидролиз и Пропиловый	997,12	378,95		
У джелези от 220 м				
Углерод (C%)	251,849,89	31,163,31	378,95	0,00
			0,00	0,00
				1,376,07
				31,452,26

МЗ ВЕЛЮРЦА							
4.							
4.2.	Реконструкција дигуле улице Османга Ђикића у дужини од 500 m	37.500,00					- Средства нису одобрена - реализација пројекта према ИРП 2016-2018
4.3.	Реконструкција улице Османовића у дужини од 1180 m	60.000,00					- Средства нису одобрена - реализација пројекта према ИРП 2016-2018
	Укупно (КСН)	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ ДОБРЫНИ
---	------------

3.8	Реконструкција показног пута д-12 М. К. Руница-В. Руница-Состави, у дужини од 500 m	20.000,00				2.7.002.29	- Средства инку одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2016-2018
3.9	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Коруба Руница, одржање са Р2-1507 (стаја ознака 10001) Руница-Доњи Дубовик, према Јачанина, у дужини од 70 m						- Средства инку одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2016-2018
3.11	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Коруба Руница, одржање са Р2-1507 (стаја ознака 10001) Руница-Доњи Дубовик, према Чичеви, у дужини од 200 m	10.500,00					- Средства инку одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2016-2018
3.14	Реконструкција показног пута у насељу МК Руница, одржање са Р2-1507 (Руница-Дубовик, према Јачанина, у дужини од 500 m)	30.000,00					- Средства инку одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2016-2018
3.17	Реконструкција некатегорисаног путног пута у насељу Веника Руница, одржање са Р2-1507 Руница- Дубовик према Кежаница и Дугацка, у дужини од 180 m	45.000,00					- Средства инку одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2016-2018
3.18	Реконструкција некатегорисаног путног пута у насељу Веника Руница, одржање са Р2-1507 Руница-Доњи Дубовик према Десница, у дужини од 650 m	15.000,00					- Средства инку одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2016-2018
	Реконструкција путног пута Круше- Веровић-Чурић 90 m	52.200,00					- Средства инку одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2016-2018
			316,29			316,29	- Средства инку одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2016-2018

17.13	Реконструкција некасторисаног пута у насељу Чаљанина 2, одвајање са локалним пута Д-339 Рујанице-Чаљанина 2,8 Рујаница (засеона Томичић, Руђевци, Каменица), у дужини од 350 m	37.500,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
17.14	Реконструкција некасторисаног пута у насељу Рујанице, одвајање са М1-100 Нови Трав-Отока према Новокавићима и Раковцима, у укупној дужини од 150 m										• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
17.18	Реконструкција некасторисаног путног права у насељу Рујанице, одвајање са Р211507 (стаје ознака П0011) Рујанице-Дубовик према Крапичком брву, у дужини од 250 m	22.500,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
17.19	Реконструкција путног права Н-69 Кампањ-Супа Траве-Манастира-Кампањ-Италија-Д. Митлави (према грађама) Д. Јурић (100% Јурић) Д-08, код буџета, доносила од ширине у јужном Раквама према Доњем Раквама, у дужини од 300 m	37.500,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
17.20	Реконструкција некасторисаног путног права у насељу Рујанице, одвајање са Д-08 Рујанице-Чаљанина 2,8 Рујаница-Д. Манастира-В. Рујаница-Д. Брзи према Царевцима, у дужини од 250 m	45.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
Укупно (КМ)		352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

М3 СВОЈИНА											
18.1	Реконструкција локалног пута Д-03 Сукотица - Бреница	90.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
18.2	Реконструкција некасторисаног пута од Свобде до грађама Дина у дужини од 200 m	15.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
18.3	Реконструкција некасторисаног пута Витовоци - Радоњица на дивонима код школе у Витовоцима у дужини од 350 m	15.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
18.4	Реконструкција некасторисаног пута у Свобди - од млина до Журића у дужини од 100 m										• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
18.7	Реконструкција путног права Н-63 (двостраног школско-градског пута) у насељу Сукотица у дужини од 300 m	15.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
Укупно (КМ)		30.000,00									

18.8	Реконструкција изградње моста, директног пута у насељу Витовоци (Сукотица) и реконструкција путног права Д-10 Витовоци-Трговиште	216.374,40									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
18.10	Реконструкција некасторисаног путног права Свобда-Дугоње-Бреница, у дужини од 450 m	37.500,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
18.12	Реконструкција путног права Нинић-Кнежевића у дужини од 1000 m	45.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
18.13	Реконструкција путног права у Трговишту према Трговишту у дужини од 20 m	7.500,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
18.15	Реконструкција путног права у Свобди према Чукуру 1400 m	30.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
Укупно (КМ)		801.374,40	1.191,12	507,12	507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,24	

М3 СУОЈА											
19.1	Реконструкција некасторисаног пута у Сухом од цемента према Витовоцима у дужини од 100 m	15.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
19.2	Реконструкција путног права Сувањ-Бреница, у дужини од 200 m	30.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
19.3	Реконструкција путног права Рад-Косе, у насељу Хондир, у дужини од 100 m	15.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
19.4	Реконструкција путног права Рад-Манастира, у насељу Хондир, у дужини од 200 m	15.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
19.8	Реконструкција путног права Дугоње - Хондир, у насељу Хондир, дужине 150 m	22.500,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
19.9	Реконструкција путног права Ц. Рад-Новосел, у дужини од 400 m (двострана пројекција)	30.000,00									• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
Укупно (КМ)		122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

М3 ТУМБИНА И ПРЕКОСАЉЕ											
20.5	Изградња моста према, на укупној дужини од 100 m и М1-100 и М1-100 и укупно Косац 1 (стаје ознака П0011) у дужини од 300 m	18.720,00	7.020,00								• Средства инуу одобрена • Реализација пројекта према ПКН 2026-2028
Укупно (КМ)		18.720,00	7.020,00	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,28	

16	КО РАДНИЦИ
----	------------

МЗ СВОДИЛА										
18										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЗ СУХАЧА										
19										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЗ ТУШКА І ПЕРЕСКАБІ										
20										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЗ УРАДІ										
21										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РЕКАВИТІ ТАМІДА (ОПІЗУВАБЕ)										
№	Проект	Проектна ціна за 2025 рік	Середня ціна за 2025 рік	Кінець	Довжина	Глибина	Усього	Усього	Заплановано	Наличність
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Батя	78 178,16	34 140,0	0,00	0,00	30 000,0	0,00	326,50	83 613,50	0,00
2	МЗ Батя	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	МЗ Батя	114 788,18	34 016,1	1 843,8	0,00	0,00	0,00	3 388,6	22 471,34	0,00
13	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	МЗ Батя	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	МЗ Батя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього (КМ)		237 966,28	84 156,1	1 843,8	0,00	30 000,0	0,00	3 415,1	106 084,8	0,00

Таблиця 8. Група 4 – Купує і спорт

№	Проект	Проектна ціна за 2025 рік	Середня ціна за 2025 рік	Кінець	Довжина	Глибина	Усього	Усього	Заплановано	Наличність
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МЗ Батя										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

МЗ Батя										
2										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЗ Батя										
3										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЗ Батя										
4										
4.1	Станція підземного водопостачання	10 000,00								
4.2	Станція підземного водопостачання	30 000,00								
4.3	Станція підземного водопостачання	25 000,00								
4.4	Станція підземного водопостачання	1 662 634,29								
4.5	Станція підземного водопостачання	4 000,00								
4.6	Станція підземного водопостачання	10 000,00								
4.7	Станція підземного водопостачання	1 761 634,29								
4.8	Станція підземного водопостачання	4 000,00								
Усього (КМ)		1 761 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

МЗ Батя										
5										
5.1	Станція підземного водопостачання	190 415,00								
5.2	Станція підземного водопостачання	4 000,00								
5.3	Станція підземного водопостачання	752,08								
Усього (КМ)		195 167,08	24 956,73	0,00	0,00	0,00	5 491,21	20 217,60	20 217,60	0,00

МЗ Батя										
6										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

МЗ Батя										
7										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

МЗ Батя										
8										
Усього (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

МЗ ЛОУБІ АЛТІПІ							
6							
	Усього (Квч)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЗ ЖУДІВЦІА							
7							

12		М3 НОВИ ГРАД			
12.1.	Изградња рекултационог пошља "Лентар" Нови Град				• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
12.5.	Изградња путањина за дјечу преко пута хотела Ула	25.000,00			• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
12.6.	Мултифункционални објект у улици Карађорђе Петровића	5.000,00			• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
12.7.	Реконструкција јавне расвете на аутобуској станици у Новом Граду	5.320,00			• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
12.8.	Дотрпана улаз на трпше општине Нови Град	15.000,00			• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
12.10.	Набавна превозног средства - аутобус	20.000,00			• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
12.12.	Реконструкција и рекултација градоног трпа	75.000,00			• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
12.13.	Пројекат унапређења зона школн и трпше у улицу унапређења бегбегности дјечу у саобраћу	707.020,00			• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
12.15.	Енергетска ефикасност управе трпше Јован Зарица	16.000,00	1.200,00		• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008
		576.344,74		1.200,00	• Средства нину одобрена • Рекултација пројекта према ИРКП 2006-2008

27

Обрадила:
Диана Бурзић, дипл. инж. грађ.

Обрадила:

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Душка Ђурђевић, дипл. просторни планер