

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове

Датум: 10.06.2020. године

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2019. ГОДИНУ

Планом капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2019. до 2021. године („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 4/19), укупна вриједност пројеката за 2019. годину је планирана у износу од 4.860.314,00 КМ (табела 1 и 2).

Табела 1: Збирна табела ПКИ за 2019. годину, приказана по групама и изворима финансирања

Извори финансирања								
Р. бр.	Група	Планирана вриједност пројеката за 2019. годину	Слободна средства/Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Путеви, улице и мостови	3.638.839,00	30.125,00	84.512,00	0,00	3.520.002,00	4.200,00	3.638.839,00
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	362.250,00	29.250,00	0,00	0,00	328.000,00	5.000,00	362.250,00
3	Образовање	341.846,00	20.428,00	25.718,00	0,00	295.700,00	0,00	341.846,00
4	Култура и спорт	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00
5	Остало	477.379,00	30.239,00	0,00	0,00	447.140,00	0,00	477.379,00
УКУПНО (КМ)		4.860.314,00	120.042,00	110.230,00	0,00	4.620.842,00	9.200,00	4.860.314,00

Табела 2: Збирна табела ПКИ за 2019. годину, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Планирана вриједност пројеката за 2019. годину	Извори финансирања за 2019. годину				
			Слободна средства/Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МЗ Благај	200.900,00	0,00	0,00	0,00	200.900,00	0,00
2	МЗ Блатна	285.200,00	8.000,00	0,00	0,00	277.200,00	0,00
3	МЗ Велика Рујишка	70.000,00	30.125,00	0,00	0,00	39.875,00	0,00
4	МЗ Видорија	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
5	МЗ Добрљин	308.600,00	10.000,00	0,00	0,00	298.600,00	0,00
6	МЗ Доњи Агићи	114.500,00	0,00	0,00	0,00	105.300,00	9.200,00
7	МЗ Жуљевица	59.550,00	29.250,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00
8	МЗ Јабланица	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00
9	МЗ Кршље	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	153.412,00	0,00	84.512,00	0,00	68.900,00	0,00
11	МЗ Масловаре	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
12	МЗ Нови Град	482.945,00	33.927,00	25.718,00	0,00	423.300,00	0,00

13	МЗ Пољавнице	581.667,00	0,00	0,00	0,00	581.667,00	0,00
14	МЗ Прусци	238.290,00	0,00	0,00	0,00	238.290,00	0,00
15	МЗ Радомировац	299.900,00	7.000,00	0,00	0,00	292.900,00	0,00
16	МЗ Равнице	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17	МЗ Рудице	184.800,00	0,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00
18	МЗ Сводна	932.800,00	0,00	0,00	0,00	932.800,00	0,00
19	МЗ Сухача	176.500,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	0,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00
21	МЗ Урије	389.250,00	1.740,00	0,00	0,00	387.510,00	0,00
УКУПНО (КМ)		4.860.314,00	120.042,00	110.230,00	0,00	4.620.842,00	9.200,00

Реализација пројеката у току 2019. године се одвијала у складу са приливом буџетских средстава без обзира с којег нивоа власти су средства била обезбјеђена.

Информација о реализацији ПКИ се односи на период од 01.01. до 31.12.2019. године, укључујући и информације о реализацији пројеката из претходног периода, а чија се реализација завршила/наставила у 2019. години.

У току 2019. године, реализована финансијска вриједност ПКИ је 2.887.178,97 КМ, од чега 2.157.945,31 КМ представљају средства из 2019. године, а 729.233,66 КМ представљају средства из претходног периода (табела 3).

Табела 3: Реализација ПКИ за 2019. годину и претходни период

Р. бр.	Група	Реализација						
		Претходни период			2019			Све укупно
		Инвестиције у току	Завршено	Укупно	Инвестиције у току	Завршено	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Путеви, улице и мостови	22.967,78	567.694,67	590.662,45	452.896,50	1.031.693,77	1.484.590,27	2.075.252,72
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	12.696,70	114.988,63	127.685,33	25.260,81	46.397,94	71.658,75	199.344,08
3	Образовање	0,00	0,00	0,00	0,00	73.037,94	73.037,94	73.037,94
4	Култура и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,00	35.995,00	35.995,00
5	Остало	0,00	10.885,88	10.885,88	372.544,60	120.118,75	492.663,35	503.549,23
УКУПНО (КМ)		35.664,48	693.569,18	729.233,66	850.701,91	1.307.243,40	2.157.945,31	2.887.178,97

У табели 4 је приказана реализација ПКИ према групама и изворима финансирања, а у табели 5 реализација ПКИ по мјесним заједницама.

Табела 4: Збирна реализација ПКИ, приказана према групама и изворима финансирања

Извори финансирања										
Р. бр.	Група	Планирана вриједност пројекта за 2019. г.	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Путеви, улице и мостови	3.638.839,00	53.111,41	901.284,15	0,00	1.120.857,16	0,00	475.864,28	1.599.388,44	2.075.252,72
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	362.250,00	5.469,82	87.957,51	0,00	105.916,75	0,00	37.957,51	161.386,57	199.344,08
3	Образовање	341.846,00	27.585,94	15.452,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	73.037,94	73.037,94
4	Култура и спорт	40.000,00	35.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.995,00	35.995,00
5	Остало	477.379,00	94.069,79	0,00	0,00	409.479,44	0,00	372.544,60	131.004,63	503.549,23
УКУПНО (КМ)		4.860.314,00	216.231,96	1.004.693,66	0,00	1.666.253,35	0,00	886.366,39	2.000.812,58	2.887.178,97

Табела 5: Збирна реализација ПКИ, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Укупна процијењена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација	
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
1	МЗ Благај	200.900,00	6.282,47	69.414,16	0,00	97.508,88	0,00	0,00	173.205,51
2	МЗ Блатна	285.200,00	12.062,12	111.848,73	0,00	415.361,32	0,00	0,00	539.272,17
3	МЗ Велика Рујишка	70.000,00	0,00	0,00	0,00	867,29	0,00	0,00	867,29
4	МЗ Видорија	121.000,00	28.138,06	43.404,20	0,00	8.590,65	0,00	12.696,70	67.436,21
5	МЗ Добрљин	308.600,00	18.734,85	0,00	0,00	37.268,56	0,00	0,00	56.003,41
6	МЗ Доњи Агићи	114.500,00	1.385,44	59.674,62	0,00	35.098,23	0,00	0,00	96.158,29
7	МЗ Жуљевица	59.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	МЗ Јабланица	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	МЗ Кршље	5.000,00	314,01	14.994,43	0,00	10.468,46	0,00	0,00	25.776,90
10	МЗ Мала Новска Рујишка	153.412,00	1.417,69	0,00	0,00	122.967,78	0,00	122.967,78	1.417,69
11	МЗ Масловаре	58.000,00	694,76	33.175,91	0,00	28.570,56	0,00	0,00	62.441,23
12	МЗ Нови Град	482.945,00	90.930,57	71.621,99	0,00	376.478,79	0,00	369.364,27	169.667,08
13	МЗ Пољавнице	581.667,00	4.778,40	25.260,81	0,00	345.830,33	0,00	359.728,69	16.140,85
14	МЗ Прусци	238.290,00	3.962,45	0,00	0,00	97.791,50	0,00	21.608,95	80.145,00
15	МЗ Радомировац	299.900,00	7.140,33	5.775,14	0,00	43.780,50	0,00	0,00	56.695,97
16	МЗ Равнице	20.000,00	551,73	26.346,31	0,00	373,82	0,00	0,00	27.271,86
17	МЗ Рудице	184.800,00	0,00	5.390,20	0,00	18.450,21	0,00	0,00	23.840,41
18	МЗ Сводна	932.800,00	20.607,16	517.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	538.549,23
19	МЗ Сухача	176.500,00	770,47	15.310,20	0,00	1.311,55	0,00	0,00	17.392,22
20	МЗ Туњица и Прекосање	114.500,00	11.927,31	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,81
21	МЗ Урије	389.250,00	6.534,14	4.269,39	0,00	25.534,92	0,00	0,00	36.338,45
УКУПНО (КМ)		4.860.314,00	216.231,96	1.004.693,66	0,00	1.666.253,35	0,00	886.366,39	2.000.812,58

У сљедећим табелама су приказани сви пројекти у 2019. години и из претходног периода. У колони 11 (Напомене), назначено је да ли се ради о пројектима за која средства нису одобрена, а ако јесу - да ли се ради о средствима из претходног периода или из 2019. године, те који извори финансирања су у питању.

Табела 6: Реализација групе 1 - Путеви, улице и мостови

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МЗ Благај										
1.1	Реконструкција локалног пута ЈЛ-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, у дужини од 500 m	35.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
1.2	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Селимагићима, у насељу Благај Ријека, у дужини од 160 m	22.700,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
1.3	Реконструкција некатегорисаног путног правца Шинкарс 1 у насељу Благај Јапра, у дужини од 50 m	7.100,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
1.4	Реконструкција некатегорисаног путног правца Троске у насељу Благај Јапра, у дужини од 50 m	7.100,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
1.7	Реконструкција дијела пута у насељу Благај Ријека, пут према Велетанлићима, у дужини од 130 m									Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака+Министарство за избјегла и расељена лица ФБиХ
1.8	Реконструкција дијела некатегорисаног пута у насељу Благај Јапра-пут према Хузеировићима, у дужини од 200 m		128,56	4.481,00		2.580,77			7.190,33	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
1.9	Реконструкција дијела пута у насељу Благај Ријека, пут према Селимагићима, у дужини од 130 m		275,96	4.822,25					5.098,21	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
1.10	Реконструкција дијела некатегорисаног пута у насељу Благај Јапра-пут према Шимићима, у дужини од 200 m		142,13	5.489,15					5.631,28	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
	Укупно (КМ)	71.900,00	812,65	19.414,16	0,00	2.580,77	0,00	0,00	22.807,58	
МЗ Блатна										
2.1	Реконструкција локалног пута ЈЛ-09 Блатна-Матавази-Горње Рашће (дioniца Макивић-Станчевић), у дужини од 1 km	70.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
2.2	Реконструкција локалног пута ЈЛ-36 Бојића сокак-Горње Рашће, у дужини од 900 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
2.3	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Илић, у дужини од 600 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
2.5	Реконструкција некатегорисаног путног правца Дрљаче - избјегличко насеље Бријегови, у дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
2.6	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Блатна према Родичима, у дужини од 300 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
2.7	Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишић у насељу Блатна, у дужини од 600 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
2.8	Реконструкција путног правца од магистралног пута М-04, Вуксанов мост - Дражић у насељу Блатна, у дужини од 250 m	35.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
2.9	Уређење дворишта подручне школе у насељу Рашће	8.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
2.10	Реконструкција дијела путног правца ЈЛ- 09, дioniца Блатна-Скавац и дioniца Рашће-Бушевић, укупне дужине од 2100 m									Пројекат из ПКИ за 2018. годину, уговор потписан у 2018. години, а средства обезбијеђена у 2019. години: Буџет 2019+Кредит комерцијалних банака (плаћање аванса из 2018.)+ИФАД
2.11	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-36, у насељу Рашће, у дужини од 500 m		9.655,00	80.708,88		387.533,57			477.897,45	Резервисана средства у 2018. години - Буџет РС (клириншки дуг)
2.12	Реконструкција дијела путног правца Блатна-Бркић, у насељу Блатна, у дужини од 300 m					767,75			767,75	Резервисана средства у 2018. години - донаторска средства Владе Републике Србије
2.13	Реконструкција путног правца према гробљу Глишић у насељу Блатна, у дужини од 200 m					420,49			420,49	Резервисана средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
2.14	Реконструкција путног правца Рашће- Бушевић, према засеку Стојаковић 350 m					26.639,51			26.639,51	Дно средстава су резервисана средства у 2018. години: Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-кредит свјетске банке за обнову и развој Остатак средстава су буџетска средства ОНГ за 2019. годину
	Укупно (КМ)	267.200,00	10.307,12	111.848,73	0,00	415.361,32	0,00	0,00	537.517,17	

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МЗ Велика Рујишка										
3.1	Реконструкција локалног пута Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци (дионица поред цркве) у насељу Велика Рујишка у дужини од 200 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
3.2	Реконструкција путног правца од Никића гаја - Чулићи - Ољаче - Новоковића раскрснице, у дужини од 300 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
3.4	Реконструкција дијела путног правца Н-77 Школа Велика Рујишка - Бурсаћи - Никића Гај, у насељу Велика Рујишка, у дужини од 550 m					867,29			867,29	Резервисана средства у 2018. години - Буџет РС (клириншки дуг)
Укупно (КМ)		70.000,00	0,00	0,00	0,00	867,29	0,00	0,00	867,29	

МЗ Видорија										
4.1	Уређење дворишта испред шесте Гортанове зграде у улици Гаврила Принципа	12.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
4.2	Реконструкција улице Доситеја Обрадовића (дионица од улице Ослобођења до круга КП "Комус" и КП "Водовод и канализација"), у дужини од 70 m	14.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
4.6	Реконструкција Улице Прве крајишке Бригаде, у дужини од 500 m	35.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
4.7	Уређење дијела тротоара у улици Доситеја Обрадовића, поред Средњошколског центра "Ђуро Радмановић"					8.590,65			8.590,65	Резервисана средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
4.8	Санација путног правца Јабланица-Пошта (Реконструкција дијела улице Османа Ђикића, у дужини од 250 m)									Дио средстава су резервисана средства у 2018. години: Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-кредит свјетске банке за обнову и развој Остатак средстава су буџетска средства ОНГ за 2019. годину
Укупно (КМ)		61.000,00	643,06	30.707,50	0,00	8.590,65	0,00	0,00	31.350,56	39.941,21

МЗ Добљин										
5.1	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Добљин - Прошића јарак, у дужини од 150 m	18.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.2	Реконструкција некатегорисаног путног правца, од Л-19 према Миловану Згоњанину у насељу Добљин, у дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.3	Уређење платоа испред основне школе у насељу Добљин	7.000,00				3.874,43			3.874,43	Влада Републике Србије
5.4	Реконструкција локалног пута Л-01 Добљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у дужини од 600 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.5	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица кућа Ранко Вујановић - кућа Драго Кнежевић, у дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.6	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица Личине - Кестенова долина, у дужини од 150 m	21.100,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.9	Реконструкција локалног пута Л-13 Остојић страна-Равнице-Добљин, у дужини од 300 m	72.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.10	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Горње Водичево, дионица од Поповића према гробљу Богдановац, у дужини од 300 m	12.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.11	Реконструкцију дијела путног правца Н-65 у насељу Горње Водичево, у дужини од 400 m	24.600,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.12	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Костићи у насељу Д. Водичево, у дужини од 600 m	24.600,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.15	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца Доње Водичево - Зелити - Пуваче, у насељу Доње Водичево у дужини од 200 m	24.600,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
5.16	Реконструкција дијела путног правца Л-19 у насељу Г. Водичево, у дужини од 300 m		524,61						524,61	Резервисана средства у 2018. години - буџетска средства

Р. бр.	Пројекат	Процијевана приједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант власних платова власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.17.	Реконструкција дијела путног правца ЈЛ-26 Д. Водичево-гробље Богдановац у насељу Доње Водичево, у дужини од 400 m		639,69			24 518,39			25 158,08	Резервисана средства у 2018. години - буџетска средства+Буџет РС (клириншки дуг)
5.18.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Шклобучари, одвајање од ЈЛ-01 према Глигину брду, у дужини од 300 m		474,05						474,05	Резервисана средства у 2018. години - буџетска средства
5.19.	Санација дијела локалног пута ЈЛ-13 Равнице-Водичево-Добрињи, у насељу Добрињи, у дужини од 300 m		799,19						799,19	Резервисана средства у 2018. години - буџетска средства
5.20.	Реконструкција дијела некатегорисаног пута у насељу Г. Водичево, одвајање са ЈЛ-13 према засеку Вуковићи, у дужини од 200 m		289,11						289,11	Резервисана средства у 2018. години - буџетска средства
5.21.	Реконструкција путних правца на подручју МЗ Добрињи (пут према игралишту 100 m, пут према војном кругу 100 m, пут Прошићи-Деспотовићи 100 m и пут М-14 - Ландули 100 m)					8 875,74			8 875,74	Резервисана средства у 2018. години- донаторска средства Владе Републике Србије
Укупно (KM)		260.900,00	2.726,65	0,00	0,00	37.268,56	0,00	0,00	39.995,21	

МЗ Доњи Агићи										
6.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Доњи Агићи, дионица поред ОШ "Бранко Ћопић" у правцу амбуланте, у дужини од 150 m	21.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
6.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-40 Ђеле-Марини-граница општине Приједор, у дужини од 300 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
6.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Алијагићима, у насељу Доњи Агићи, у дужини од 70 m	9.900,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
6.8.	Изградња плочастог пропуста на локалном путу ЈЛ-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ђеле	6.600,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
6.12.	Реконструкција путног правца Р-404 - Црни Врх, у насељу Ђеле, у дужини од 150 m					12.932,75			12.932,75	Резервисана средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
6.13.	Реконструкција путног правца према гробљу Зебе у насељу Ђеле, у дужини од 200 m					14.455,24			14.455,24	Резервисана средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
6.14.	Реконструкција дијела путног правца Доњи Агићи-Кулина, у насељу Доњи Агићи, у дужини од 150 m		197,99	2.972,00		7.710,24			10.880,23	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака+Министарство за избјегла и расељена лица ФБХ
6.15.	Санација путног правца Агићи-Миска глава (Реконструкција дијела путног правца ЈЛ-27 дионица од Лукача млина према школи на Агићким брдима, дужине 1000 m)		641,79	30.646,42					31.288,21	Део средстава су резервисана средства у 2018. години: Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-кредит свјетске банке за обнову и развој Остатак средстава су буџетска средства ОНГ за 2019. годину
6.16.	Реконструкција пута ЈЛ-40 Ђеле-Марини, у дужини од 300 m		545,66	26.056,20					26.601,86	Део средстава су резервисана средства у 2018. години: Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-кредит свјетске банке за обнову и развој Остатак средстава су буџетска средства ОНГ за 2019. годину
Укупно (KM)		79.500,00	1.385,44	59.674,62	0,00	35.098,23	0,00	0,00	96.158,29	

МЗ Жуљевина										
7.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевина, заселак Јандрићи, у дужини од 180 m	25.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ Јабланица										
8.1.	Изrada пројектне документације за изградњу потпорног зида на почетку Подгрмечке улице	500,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
8.2.	Реконструкција улице 25. мај, дионица од римокатоличког гробља према Караколу, у дужини од 200 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
8.3.	Изградња потпорног зида у Јабланичкој улици	15.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године

Р. бр.	Пројекат	Процијена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.4.	Изградња пасареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4	10.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ Кршље										
9.1.	Реконструкција Брестовог моста и локалног пута Л-07 Рађеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићин, у дужини од 300 m	5.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
9.2.	Реконструкција путног правца Кршље-Бијељци у насељу Кршље, у дужини од 150 m					10.468,46			10.468,46	Резервисна средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
9.3.	Реконструкција путног правца Л-29 у насељу Кршље, у дужини од 150 m									Део средстава су резервисана средства у 2018. години: Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-кредит свјетске банке за обнову и развој Остатак средстава су буџетска средства ОНГ за 2019. годину
Укупно (KM)		5.000,00	314,01	14.994,43	0,00	10.468,46	0,00	0,00	25.776,90	

МЗ Мала Новска Рујишка										
10.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ведовица, према цркви Св. Илије, у дужини од 200 m	24.600,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
10.2.	Реконструкција плочастог пропуста на некатегорисаном путном правцу у насељу М.Н.Рујишка, заселак Крчмари	7.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
10.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Јоховица, дионица од Р-404-а до мјесног гробља, у дужини од 200 m	24.600,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
10.4.	Реконструкција моста, плочастог пропуста и дијела локалног пута Л-11 Мала Новска Рујишка - Јоховица у дужини од 150 m	84.512,00	884,97			100.000,00		100.000,00	884,97	Пројекат одобрен - средства од поврата ПДВ-а и откупа тендерске документације, а према Одлуци Владе о измјени и допунама одлуке о алокацији кредитних средстава Свјетске банке – Међународне асоцијације за развој по Хитном пројекту опоравка од поплава („Службени гласник РС“, бр. 79/19). Пројекат преименован у: "Реконструкција моста, плочастог пропуста и дијела локалног пута Л-11 Мала Новска Рујишка-Јоховица", у дужини од 150 m. Поступак јавне набавке се очекује у 2020. години. Буџетска средства - изrada пројектне документације и грађевинска дозвола
10.5.	Реконструкција два плочаста пропуста на путу Л-11 М.Н. Рујишка-Јоховица					7.501,84		7.501,84		Резервисана средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
10.6.	Реконструкција моста преко рјечице Јаприце, распона 8 m					15.465,94		15.465,94		Резервисана средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
Укупно (KM)		140.712,00	884,97	0,00	0,00	122.967,78	0,00	122.967,78	884,97	

МЗ Масловаре										
11.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према мезарју и православном гробљу у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
11.4.	Реконструкција путног правца Масловаре - Јошава, у дужини од 200 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
11.6.	Реконструкција путног правца у насељу Масловаре од моста преко ријеке Јапре до Гвоздена у дужини 300 m					28.570,56			28.570,56	Резервисана средства у 2018. години: донаtorsка средства Владе Републике Србије
11.7.	Реконструкција путног правца Масловаре - Јошава, у дужини од 300 m									Део средстава су резервисана средства у 2018. години: Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-кредит свјетске банке за обнову и развој Остатак средстава су буџетска средства ОНГ за 2019. годину
Укупно (KM)		56.000,00	694,76	33.175,91	0,00	28.570,56	0,00	0,00	62.441,23	

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МЗ Нови Град										
12.1.	Изградња тротоара у улици Петра Петрије, у дужини од 100 m	32.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
12.2.	Реконструкција тротоара у улици Милоша Обилића	60.800,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
12.3.	Уређење дворишта стамбене зграде у улици Милоша Обилића бр. 42	6.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
12.6.	Реконструкција дијела улице Миће Шурлана са тротоаром поред парка	55.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
12.7.	Реконструкција градског парка	3.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
12.8.	Реконструкција улице Николе Пашића са припадајућим тротоаром	54.000,00		5.787,00		12.641,62		18.428,62		Кредитна средства+Буџет РС (Клириншки дуг)
12.9.	Реконструкција дворишта иза зграде у улици Милоша Обилића					28.449,23			28.449,23	Резервисана средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
12.10.	Уређење платоа иза школе "Свети Сава" између улица Надежде Петровић и Добриле Грубор									Резервисана средства у 2018. години: кредит комерцијалних банака (38.283,17 KM) Остатак средстава је из буџета ОНГ за 2019. годину+кредит комерцијалних банака (12.099,82 KM)
Укупно (KM)			786,62	50.382,99	0,00	41.090,85	0,00	18.428,62	79.618,84	

МЗ Пољавнице										
13.1.	Реконструкција некатегорисаног пута М-14 Кретић-Ивановић-Вукоте у дужини од 900 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
13.3.	Реконструкција некатегорисаног пута од куће Цолић Светозара до куће Царић Душана, заселак Здепача, у дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
13.4.	Изградња пјешачке стазе на магистралном путу М14 Нови Град-Костајница, у насељу Пољавнице, у дужини од 960 m	334.467,00				334.467,88		334.467,88		Путевн РС (према пројектној документацији)
13.6.	Реконструкција дијела локалног пута Л-15 у насељу Пољавнице у дужини од 370 m	26.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
13.7.	Реконструкцију путног правца Н-43 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m	35.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
13.8.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, засеок Савићи, у дужини од 700 m	35.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
13.10.	Реконструкција путних правца у индустријској зони	60.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
13.11.	Реконструкција дијела локалног пута Л-28 у насељу Пољавнице, у дужини од 250 m					373,81			373,81	Резервисана средства у 2018. години: донаторска средства Владе Републике Србије
Укупно (KM)			546.667,00	0,00	0,00	0,00	334.841,69	0,00	334.467,88	373,81

МЗ Пруси										
14.1.	Реконструкција путног правца Карлички гај - Шурлани, у дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
14.2.	Реконструкција локалног пута Л-30 Слатина-Пруси, у дужини од 600 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
14.3.	Реконструкција локалног пута Л-02 Д Водицево-Љешљани-Раковац, дионица од Љешљанског гробља до старачког дома у дужини од 400 m	56.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
14.5.	Реконструкција путног правца у насељу Љешљани, одвајање са Л-02 према засеку Вујановићи, дужине 150 m	18.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)			130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

МЗ Радомирovac										
15.1.	Реконструкција некатегорисаног пута Бабић Милојница - Чаплик у дужини од 200 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
15.2.	Реконструкција некатегорисаног пута Осредак - Дворна у дужини од 500 m	69.800,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
15.3.	Реконструкција путног правца Н-51 Дом Масловаре-Јошва-Соколиште, у насељу Соколиште, у дужини од 300 m	42.600,00		1.491,00		23.692,44			25.183,44	Кредитна средства+Влада Републике Србије

Р. бр.	Пројекат	Процијењена приједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.4.	Реконструкција дијела путног правца у насељу Соколиште (пут према Панићима, учешће грађана 50%) 1200 m	83.500,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
15.6.	Реконструкција дијела путног правца Н-83 и некатегорисаног пута према школи у насељу, у дужини од 300 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
15.7.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца, одвајање од Л-06 према засеку Липар-Ковачевићи, у насељу Радомировац, у дужини од 200 m					307,10			307,10	Резервисана средства у 2018. години - Буџет РС (клириншки дуг)
15.8.	Реконструкција дијела путног правца у насељу радомировац од локалног пута Л-06, од куће Јелисавца према Анићима, Средићима, Драгићима, у дужини од 250 m					19.780,96			19.780,96	Резервисана средства у 2018. години - Буџет РС (клириншки дуг)
15.9.	Реконструкција плочастог пропуста на локалном путном правцу Л-06 Витасовци Радомировац у насељу Радомировац (Томићи)			4.284,14					4.284,14	Резервисана средства у 2018. години: кредит комерцијалних банака
Укупно (КМ)		265.900,00	0,00	5.775,14	0,00	43.780,50	0,00	0,00	49.555,64	

МЗ Равнице										
16.1.	Изградња макадамског пута Башћи - Царића гробље, у дужини од 600 m	20.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
16.3.	Реконструкција дијела путног правца Н-44 Ђенићи - Јаковљевићи, у насељу Равнице, у дужини од 250 m					373,82			373,82	Резервисана средства у 2018. години: донаторска средства Владе Републике Србије
16.4.	Реконструкција дијела путног правца Л-20 у насељу Церовица у дужини од 300 m									Део средстава су резервисана средства у 2018. години: Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-кредит свјетске банке за обнову и развој Остатак средстава су буџетска средства ОНГ за 2019. годину
Укупно (КМ)		20.000,00	551,73	26.346,31	0,00	373,82	0,00	0,00	26.898,04	

МЗ Рудине										
17.2.	Реконструкција локалног пута Л-24 М14 Д. Ракани-Л-08 у Доњим Раканима у дужини од 350 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
17.3.	Реконструкција путног правца у засеку Радишићи, у дужини од 270 m	37.800,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
17.5.	Реконструкцију путног правца Н-69 у насељу Горњи Ракани у дужини од 300 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
17.6.	Реконструкција дијела локалног пута Л-42 у насељу Доњи Ракани у дужини од 900 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
17.7.	Реконструкција дијела локалног пута Л-18 у насељу Горњи Ракани у дужини од 500 m	35.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
17.8.	Реконструкција дијела некатегорисаног пута и моста и изградња плочастог пропуста у насељу Г. Ракани Чађавица 2 на земљишту ближе означеном као к.ч. 620 КО Г. Ракани и к.ч. 930 КО Чађавица (Изградња армираних бетонских стопа за мост на некатегорисаном путу Г. Ракани-Чађавица 2)			5.390,20		18.450,21			23.840,41	Резервисана средства у 2018. години: кредит комерцијалних банака+донаторска средства Владе Републике Србије
Укупно (КМ)		184.800,00	0,00	5.390,20	0,00	18.450,21	0,00	0,00	23.840,41	

МЗ Сводна										
18.1.	Реконструкција локалног пута Л-03 Сводна - Брезици, у дужини од 300 m	53.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
18.2.	Реконструкција некатегорисаног пута од старог пута у Сводни према каменолому "Бекићи", у дужини од 500 m	88.700,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
18.3.	Реконструкција некатегорисаног пута према Чуљама у Петковцу, 300 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
18.5.	Реконструкција некатегорисаног пута Витасовци - Радомировац на дioniци код школе у Витасовцима у дужини од 350 m	28.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
18.8.	Реконструкција путног правца Л-05 у насељу Ахметовци, у дужини од 800 m	56.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године

Р. бр.	Пројекат	Процјењена приједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших инстанци власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.9	Реконструкција дијела локалног пута Л-06, Благај Јапра - Витасовци у дужини 1300 m	406.000,00	9.953,64	486.735,29					496.688,93	Буџетска средства+Пројекат хитних мјера опоравка од поплава кредит свјетске банке за обнову и развој
18.10	Реконструкција дијела путног правца Н-63 у насељу Сводна у дужини од 300 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
18.11	Реконструкција високог моста Петковац - Витасовци за прешаки саобраћај преко ријеке Саве и дијела локалног пута Л-10 Витасовци-Трговиште	120.000,00	10.000,00						10.000,00	Буџетска средства-израда пројектне документације. Остатак средстава за реализацију пројекта према ПКИ 2020-2022. године
18.12	Реконструкција дијела путног правца Л-10 Спој од главног пута у Витасовцима до куће Вукмира (Ниспић) 270*3	37.800,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
18.14	Реконструкција путног правца Л-10 Витасовци - Трговиште, у насељу Трговиште, у дужини од 300 m		653,52	31.206,78					31.860,30	Део средстава су резервисана средства у 2018. години: Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-кредит свјетске банке за обнову и развој. Остатак средстава су буџетска средства ОНГ за 2019. годину
Укупно (КМ)		873.800,00	20.607,16	517.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	538.549,23	

19		М3 Сухача								
19.1	Реконструкција некатегорисаног пута у Сухачи од цамије према Вакуфима, у дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
19.2	Реконструкција путног правца Сухача-Бубањ, у дужини од 200 m	28.400,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
19.3	Реконструкција путног правца Р404-Косе, у насељу Хозићи, у дужини од 150 m	21.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
19.4	Реконструкција путног правца Р404-Махала, у насељу Хозићи, у дужини од 150 m	21.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
19.7	Реконструкција некатегорисаног пута Доловањани, у насељу Сухача, у дужини од 150 m	21.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
19.8	Реконструкција некатегорисаног пута према Адилковићима, у насељу Сухача, у дужини од 40 m	5.700,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
19.9	Изградња плочастог пропуста на путу Н-53 Хозићи-Хозића поља-Хозић школа-Предојевићи- Вуковићи (Плочасти пропуст Хозићи -мост)	15.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
19.10	Реконструкција путног правца Плочар -Хамзагић, у насељу Хозићи, дужине 150 m	18.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
19.12	Реконструкцију путног правца Хозићи -Бјељин, у насељу Хозићи, дужине 100 m		101,70	3.442,00		1.311,55			4.855,25	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака+Министарство за избјегла и расељена лица ФБиХ
19.13	Реконструкцију путног правца Сухача -Адилковићи, у насељу Сухача, дужине 100 m		99,39	132,75					232,14	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
19.14	Реконструкцију путног правца Хозићи -Османовићи, у насељу Хозићи, дужине 100 m		119,27	4.769,79					4.889,06	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
19.15	Реконструкцију путног правца Сухача -Доловањани, у насељу Сухача, дужине 100 m		110,05	894,92					1.004,97	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
19.16	Реконструкцију путног правца Сухача -Крајишковићи, у насељу Сухача, дужине 250 m		340,06	6.070,74					6.410,80	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
Укупно (КМ)		145.500,00	770,47	15.310,20	0,00	1.311,55	0,00	0,00	17.392,22	

20		М3 Туњица и Прекосање								
20.1	Реконструкција локалног пута Л-14 Туњица - Табла, у дужини од 300 m	42.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
20.2	Реконструкција Жељезничке улице, у дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
20.3	Реконструкција улице Изба, у дужини од 300 m	21.300,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
20.5	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Туњица (16а-18ц) преко потока, у дужини око 70 m	10.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године

Р. бр.	Пројекат	Процијевана вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.6	Реконструкција пута Мешиновац (код Мајкић Николе)		11.681,28						11.681,28	Буџетска средства: извршење судског рјешења
20.7	Реконструкција дијела Бањалучке улице, у дужини од 200 m		246,03	265,50					511,53	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
Укупно (KM)		87.500,00	11.927,31	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,81	

МЗ Урије										
21.1	Реконструкција Санске улице, у дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
21.3	Реконструкција улице Уријански пут, у дужини од 850 m	42.600,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
21.4	Реконструкција улице у насељу Урије- спој између улица Меше Селимовић и Уријанског пута, у дужини од 80 m	11.360,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
21.5	Реконструкција улице 9. мај, дужини од 100 m	14.200,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
21.6	Реконструкција дијела улице Меше Селимовића у дужини од 150 m (од пругног прелаза према Караколу)					16.810,41			16.810,41	Резервисана средства у 2018. години: Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
21.7	Реконструкција дијела Улице 9. маја у насељу Урије у дужини од 250 m		293,34			320,63			613,97	Резервисана средства у 2018. години: буџет+Министарство за избјегла и расељена лица ФБиХ
21.8	Реконструкција дијела Улице Уријански пут у насељу Урије у дужини од 250 m		276,03	323,39					599,42	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака
21.9	Реконструкција дијела Горанске улице у насељу Урије у дужини од 120 m		130,09	3.946,00		2.103,88			6.179,97	Резервисана средства у 2018. години: буџет+кредит комерцијалних банака+Министарство за избјегла и расељена лица ФБиХ
Укупно (KM)		82.360,00	699,46	4.269,39	0,00	19.234,92	0,00	0,00	24.203,77	

Рекапитулација (Путеви, улице и мостови)										
Р. бр.	Мјесна заједница	Процијевана вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	71.900,00	812,65	19.414,16	0,00	2.580,77	0,00	0,00	22.807,58	
2	МЗ Блатна	267.200,00	10.307,12	111.848,73	0,00	415.361,32	0,00	0,00	537.517,17	
3	МЗ Велика Рујишка	70.000,00	0,00	0,00	0,00	867,29	0,00	0,00	867,29	
4	МЗ Видорија	61.000,00	643,06	30.707,50	0,00	8.590,65	0,00	0,00	39.941,21	
5	МЗ Добрљин	260.900,00	2.726,65	0,00	0,00	37.268,56	0,00	0,00	39.995,21	
6	МЗ Доњи Агићи	79.500,00	1.385,44	59.674,62	0,00	35.098,23	0,00	0,00	96.158,29	
7	МЗ Жуљевица	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	5.000,00	314,01	14.994,43	0,00	10.468,46	0,00	0,00	25.776,90	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	140.712,00	884,97	0,00	0,00	122.967,78	0,00	122.967,78	884,97	
11	МЗ Масловаре	56.000,00	694,76	33.175,91	0,00	28.570,56	0,00	0,00	62.441,23	
12	МЗ Нови Град	210.800,00	786,62	56.169,99	0,00	41.090,85	0,00	18.428,62	79.618,84	
13	МЗ Пољавнице	546.667,00	0,00	0,00	0,00	334.841,69	0,00	334.467,88	373,81	
14	МЗ Пруси	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	265.900,00	0,00	5.775,14	0,00	43.780,50	0,00	0,00	49.555,64	
16	МЗ Равнице	20.000,00	551,73	26.346,31	0,00	373,82	0,00	0,00	27.271,86	
17	МЗ Рудице	184.800,00	0,00	5.390,20	0,00	18.450,21	0,00	0,00	23.840,41	
18	МЗ Сводна	873.800,00	20.607,16	517.942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	538.549,23	
19	МЗ Сухача	145.500,00	770,47	15.310,20	0,00	1.311,55	0,00	0,00	17.392,22	
20	МЗ Туњица и Прекосање	87.500,00	11.927,31	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,81	
21	МЗ Урије	82.360,00	699,46	4.269,39	0,00	19.234,92	0,00	0,00	24.203,77	
УКУПНО (KM)		3.638.839,00	53.111,41	901.284,15	0,00	1.120.857,16	0,00	475.864,28	1.599.388,44	

Р. бр.	Пројекат	Процијенена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања				Реализација		Напомена	
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант вншних нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току		Завршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	МЗ Кршље									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујинска									
10.1.	Израда пројектне документације за водоводни систем у насељу Водовица.	5.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице									
13.1.	Израда пројектне документације за канализациони систем у насељу Пољавнице (избегличко насеље)	5.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
13.2.	Изградња водоводног система у индустријској зони			25.260,81				25.260,81		Кредити комерцијалних банака
13.3.	Изградња водонабдијевања за насеље Бојишта - фаза 2 (нови радови)					10.988,64			10.988,64	Резервисана средства у 2018. години за нове радове-Буџет РС (Програм јавних инвестиција)
	Укупно (KM)	5.000,00	0,00	25.260,81	0,00	10.988,64	0,00	25.260,81	10.988,64	
14	МЗ Пруси									
14.1.	Изградња водоводног система насеља Деветаци (засеоци Шурлани - Вујановићи - Бундале) и дијела насеља Љешљани	10.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомиравац									
15.1.	Изградња водоводног система у насељу Радомиравац	27.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Руднице									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача									
19.1.	Канализација насеља Сухача	20.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање									
20.2.	Изградња канализационог система за прикупљање фекалних отпадних вода за дио Радничке улице и Бањалучку улицу (пројектна документација)	7.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије									
21.1.	Реконструкција спољне хидрантске мреже за објекат ОШ "Вук Караџић" Нови Град	20.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
21.2.	Изградња и реконструкција канализационе мреже у улици Меше Селимовића	45.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Р. бр.	Пројекат	Процијена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших иниво власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Рекапитулација (Водоснабјевљење и канализација)										
Р. бр.	Мјесна заједница	Процијена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших иниво власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	111.000,00	5.469,82	50.000,00	0,00	94.928,11	0,00	0,00	150.397,93	
2	МЗ Блатна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	40.000,00	0,00	12.696,70	0,00	0,00	0,00	12.696,70	0,00	
5	МЗ Добрињин	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	5.000,00	0,00	25.260,81	0,00	10.988,64	0,00	25.260,81	10.988,64	
14	МЗ Пруси	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		362.250,00	5.469,82	87.957,51	0,00	105.916,75	0,00	37.957,51	161.386,57	

Табела 8: Реализација групе 3 - Образование

Додатак 6: Финансијарна група 3 - образовне										
Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2019. години	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Извори финансирања Грант вншних нивоа власти	Учешће грађана	Реализација у току	Завршено	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
М3 Благај										
1										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Блатна										
2										
2.1	Постављање инсталација гријања у подручној основној школи у насељу Блатна	8.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Велика Рујишка										
3										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Видорија										
4										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Добрићи										
5										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Доњи Агићи										
6										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Жуљевица										
7										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Јабланица										
8										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Кривље										
9										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Мала Нонска Рујишка										
10										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Масловаре										
11										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Нови Град										
12.1	Реконструкција просторија дјечијег вртића "Пчелица Маја"	61.146,00	16.350,61	15.452,00		30.000,00			61.802,61	Буџет+кредит комерцијалних банака+Кабинет председника Републике Српске
12.2	Изградња игралишта за дјецу у кругу дјечијег вртића	5.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	66.146,00	16.350,61	15.452,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	61.802,61	
М3 Пољанине										
13										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Прусци										
14										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
М3 Радомировац										
15.1	Санација подова у подручној основној школи у насељу Радомировац	7.000,00	7.140,33						7.140,33	Буџетска средства
	Укупно (KM)	7.000,00	7.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,33	

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања				Реализација		Напомена	
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току		Завршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	МЗ Равнице									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ Равнице										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ Руднице										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ Сводна										
18.1.	Израда пројектне документације за санацију школе у Грабашници	2.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
18.2	Реконструкција школског игралишта ОШ "Драган Вујановић" Сводна	57.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ Сухача										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ Туњица и Прекосање										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ Урије										
21.1.	Замјена столарије на ОШ " Вук Караџић"	191.700,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
21.2.	Израда пројектне документације за наткривање кошаркашког терена ОШ "Вук Караџић"	10.000,00	4.095,00						4.095,00	Буџетска средства-израда идејног рјешења
	Укупно (KM)	201.700,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	

Рекапитулација (Образложење)										
Р. бр.	Мјесна заједница	Процијeна вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања				Реализација		Напомена	
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току		Завршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	66.146,00	16.350,61	15.452,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	61.802,61	
13	МЗ Пољавнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусици	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	7.000,00	7.140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,33	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Руднице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	201.700,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	
	УКУПНО (KM)	341.846,00	27.585,94	15.452,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	73.037,94	

Табела 9: Реализација групе 4 - Култура и спорт

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МЗ Благај										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Блатна										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Велика Рујишка										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Вилорија										
4.2	Санација стадиона на Млаквима	20.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године Буџетска средства
4.3	ЛЕД расвјета у ЈУ ГСЦ "Спортска дворана" Нови Град		27.495,00						27.495,00	
	Укупно (KM)	20.000,00	27.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.495,00	
МЗ Добрљин										
5.1	Проширење терена ФК "Тламен"	10.000,00	8.500,00						8.500,00	Буџетска средства-куповина земљишта
	Укупно (KM)	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
МЗ Доњи Агићи										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Жуљевица										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Јабланица										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Криље										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Мала Новска Рујишка										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Масловаре										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Нови Град										
12.2	Реконструкција инсталација гријача, електричних инсталација и санација просторија радија Нови Град	10.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
	Укупно (KM)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Пољавице										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Пруси										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Радомирovac										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Равиље										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Табела 10: Реализација групе 5 - Остало

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 МЗ Благај										
1.1.	Изградња расвјете на мосту преко ријеке Сане у насељу Благај Јапра, у дужини од 400 m	16.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
1.2.	Изrada пројектне документације друштвеног дома у Дервишима	2.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 МЗ Блатна										
2.1.	Изградња спомен обиљежја погинулим борцима у отаџбинском рату у насељу Блатна	10.000,00	1.755,00						1.755,00	Буџетска средства-идејно рјешење. Реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		10.000,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	
3 МЗ Велика Рујишка										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 МЗ Видорија										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 МЗ Добрљин										
5.1.	Изградња јавних расвјета у насељу Добрљин	15.000,00	7.508,20						7.508,20	4 јавне расвјете: Галоњски пут, улица испод стадиона, Радуловића пут и улица од цркве до школе. Буџетска средства
5.2.	Изградња јавне расвјете "Кукавички пут" - Горње Водичево - засеок Кукавице, у дужини од 300 m	7.700,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		22.700,00	7.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,20	
6 МЗ Доњи Агићи										
6.1.	Изградња друштвеног дома на Агићким брдима у насељу Доњи Агићи	10.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 МЗ Жуљевица										
7.1.	Уређење просторија друштвеног дома у насељу Жуљевица	5.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 МЗ Јабланица										
8.1.	Дом Јабланица -уређење дома и дворишта	7.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 МЗ Криље										
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 МЗ Мала Новоса Рујишка										
10.1.	Изградња јавне расвјете у насељу Водовица	7.700,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
10.2.	Изградња јавне расвјете у насељу Горња Чађавица	3.000,00	532,72						532,72	Прикључак на ел. мрежу-буџетска средства. Изградња: донација и помоћ мјештана у материјалу
Укупно (KM)		7.700,00	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72	
11 МЗ Масловаре										
11.1.	Изrada пројектне документације за друштвени дом у насељу Масловаре	2.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године
Укупно (KM)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 МЗ Нови Град										
12.1.	Изградња јавне расвјете у улицама Николе Пашића и Петра Пеције	8.499,00	8.497,24						8.497,24	Буџетска средства
12.2.	Идејно рјешење за јавну расвјету у улици Кеј Војводе Степе	1.500,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2020-2022. године

Р. бр.	Пројекат	Прошљена приједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших инивон власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3.	Реконструкција куће Мустафе Надаровића	35.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
12.4.	Изградња игралишта за дјецу преко пута хотела Уна	5.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
12.5.	Мултифункционални објект у улици Карађорђа Петровића	10.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
12.6.	Реконструкција аутобуске станице у Новом Граду	100.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
12.7.	Дотрајба улаза зграде општине Нови Град	20.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
12.8.	Санација јавне расвјете у насељу Огале	6.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
12.9.	Имплементација пројекта туристичке сигнализације за општину Нови Град	10.000,00	4.200,30						4.200,30	Буџетска средства
12.10.	Набавка ватрогасног возила-аутоцистерне		50.990,65			299.945,00		350.935,65		Буџетска средства+Ватрогасни савез Републике Српске
12.11.	Видеонадзор путева и улица - 2. фаза		4.662,21						4.662,21	Буџетска средства
12.12.	Видеонадзор путева и улица - 1. фаза		5.442,94			5.442,94			10.885,88	Резервисана средства из 2018. године: буџет+Агенција за безбједност и саобраћај
Укупно (КМ)		195.999,00	73.793,34	0,00	0,00	305.387,94	0,00	350.935,65	28.245,63	
МЗ Пољанине										
13.1.	Изградња јавне расвјете дуж пјешачке стазе на магистралном путу М-14 у насељу Пољанине	30.000,00	4.778,40						4.778,40	Буџетска средства, набављен дио материјала, остатак реализације пројекта према ПККИ 2020-2022. године
Укупно (КМ)		30.000,00	4.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,40	
МЗ Пруси										
14.1.	Санација прихватилишта за стара лица у насељу Деветаци	97.790,00	3.962,45			97.791,50		21.608,95	80.145,00	Буџет+Влада Републике Србије
Укупно (КМ)		97.790,00	3.962,45	0,00	0,00	97.791,50	0,00	21.608,95	80.145,00	
МЗ Радомирпалан										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Равнице										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Руднице										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Сводна										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Сухача										
19.1.	Изградња јавне расвјете у Хозићима - од Брижка до Плочара	5.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
19.3.	Изградња јавне расвјете у насељу Сухача	6.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
Укупно (КМ)		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Туњица и Прекосље										
20.1.	Завршни радови на друштвеном дому у насељу Буљук	20.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
Укупно (КМ)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
МЗ Урије										
21.1.	Санација градске депоније - Шућа	20.000,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2020-2022. године
21.2.	Изградња јавне расвјете поред ОШ "Вук Караџић" на подручју насеља Урије	8.040,00	1.739,68			6.300,00			8.039,68	Буџет+Федерално министарство за изјегла и расељена лица

Р. бр.	Пројекат	Процијена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.3	Постављање заштитне ограде од моста на Сани према Уријама - улица Иве Андрића, у дужини од 150 m	12.150,00								Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКМ 2020-2022. године
Укупно (КМ)		40.190,00	1.739,68	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	8.039,68	

Рекапитулација (Остало)										
Р. бр.	Мјесна заједница	Процијена вриједност пројекта у 2019. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	10.000,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	22.700,00	7.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,20	
6	МЗ Доњи Агљин	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевина	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	7.700,00	532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,72	
11	МЗ Масловаре	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	195.999,00	73.793,34	0,00	0,00	305.387,94	0,00	350.935,65	28.245,63	
13	МЗ Пољавнице	30.000,00	4.778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,40	
14	МЗ Прусци	97.790,00	3.962,45	0,00	0,00	97.791,50	0,00	21.608,95	80.145,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Руднице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	40.190,00	1.739,68	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	8.039,68	
УКУПНО (КМ)		477.379,00	94.069,79	0,00	0,00	409.479,44	0,00	372.544,60	131.004,63	



НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Зоран Мијатовић, дипл. инж. шум.

