
108/

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 52. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17) и члана 121. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/17 и 11/17), Скупштина општине Нови Град, на четвртом наставку 20. редовне сједнице, одржаном дана 10.07.2023. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2022.годину.

2. Информација из тачке 1, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Нови Град“.

Број: 02-022-50/23

Датум: 10.07.2023.године
Нови Град

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове

Датум: 10.05.2023. године

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлуком о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2022. до 2024. године („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 4/22), укупна вриједност пројеката за 2022. годину је планирана у износу од 11.818.331,07 КМ (табела 1 и 2).

Табела 1: Збирна табела ПКИ за 2022. годину, приказана по групама и изворима финансирања

Р. бр.	Група	Планирана вриједност пројекта за 2022. годину	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Путеви, улице и мостови	6.249.717,25	37.683,81	0,00	0,00	6.212.033,44	0,00	6.249.717,25
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	2.007.235,47	62.688,93	96.116,74	0,00	1.848.429,80	0,00	2.007.235,47
3	Образовање	459.500,00	0,00	0,00	0,00	459.500,00	0,00	459.500,00
4	Култура и спорт	477.850,00	0,00	7.000,00	0,00	470.850,00	0,00	477.850,00
5	Остало	2.624.028,34	588.833,50	0,00	0,00	2.035.194,84	0,00	2.624.028,34
УКУПНО (КМ)		11.818.331,07	689.206,25	103.116,74	0,00	11.026.008,08	0,00	11.818.331,07

Табела 2: Збирна табела ПКИ за 2022. годину, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Планирана вриједност пројекта за 2022. годину	Извори финансирања за 2022. годину				
			Слободна средства / Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана
1	2	3	4	5	6	7	8
1	МЗ Благај	370.919,59	1.985,85	6.373,74	0,00	362.560,00	0,00
2	МЗ Блатна	561.300,00	0,00	0,00	0,00	561.300,00	0,00
3	МЗ Велика Рујишка	163.800,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00	0,00
4	МЗ Видорија	1.326.097,16	345.697,16	0,00	0,00	980.400,00	0,00
5	МЗ Добрљин	684.450,00	0,00	0,00	0,00	684.450,00	0,00
6	МЗ Доњи Агићи	349.338,74	0,00	0,00	0,00	349.338,74	0,00
7	МЗ Жуљевица	63.450,00	5.850,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
8	МЗ Јабланица	233.000,00	0,00	7.000,00	0,00	226.000,00	0,00
9	МЗ Кршље	309.986,65	11.986,65	0,00	0,00	298.000,00	0,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
11	МЗ Масловаре	116.500,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	0,00
12	МЗ Нови Град	3.551.518,73	134.818,50	0,00	0,00	3.416.700,23	0,00
13	МЗ Пољавнице	408.345,00	50.945,00	0,00	0,00	357.400,00	0,00
14	МЗ Прусци	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00
15	МЗ Радомировац	358.060,00	0,00	0,00	0,00	358.060,00	0,00
16	МЗ Равнице	270.335,00	41.535,00	0,00	0,00	228.800,00	0,00
17	МЗ Рудице	813.331,08	96.388,08	89.743,00	0,00	627.200,00	0,00
18	МЗ Сводна	932.299,11	0,00	0,00	0,00	932.299,11	0,00
19	МЗ Сухача	180.200,00	0,00	0,00	0,00	180.200,00	0,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	305.600,00	0,00	0,00	0,00	305.600,00	0,00
21	МЗ Урије	502.800,00	0,00	0,00	0,00	502.800,00	0,00
УКУПНО (КМ)		11.818.331,07	689.206,25	103.116,74	0,00	11.026.008,08	0,00

Реализација пројеката у току 2022. године се одвијала у складу са приливом буџетских средстава без обзира с којег нивоа власти су средства била обезбијеђена.

Информација о реализацији ПКИ се односи на период од 01.01. до 31.12.2022. године, укључујући и информације о реализацији пројеката из претходног периода, а чија се реализација завршила/наставила у 2022. години.

У току 2022. године, укупна реализована финансијска вриједност ПКИ је 3.398.744,22 КМ, од чега је 1.402.421,67 КМ завршено, а 1.996.322,55 КМ је у току.

У табели 3 је приказана реализација ПКИ према групама и изворима финансирања, а у табели 4 реализација ПКИ по мјесним заједницама.

Табела 3: Збирна реализација ПКИ, приказана према групама и изворима финансирања

Р. бр.	Група	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Реализација		Укупно
								У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Путеви, улице и мостови	6.249.717,25	237.098,34	0,00	418.647,24	1.082.880,95	0,00	979.403,71	759.222,82	1.738.626,53
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	2.007.235,47	88.308,69	96.966,16	0,00	129.395,63	0,00	136.868,64	177.801,84	314.670,48
3	Образовање	459.500,00	17.180,87	0,00	0,00	365.922,85	0,00	365.922,85	17.180,87	383.103,72
4	Култура и спорт	477.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Остало	2.624.028,34	460.444,29	0,00	0,00	501.899,20	0,00	514.127,35	448.216,14	962.343,49
УКУПНО (КМ)		11.818.331,07	803.032,19	96.966,16	418.647,24	2.080.098,63	0,00	1.996.322,55	1.402.421,67	3.398.744,22

Табела 4: Збирна реализација ПКИ, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Реализација		Укупно
								У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	370.919,59	35.086,39	6.322,69	36.760,26	79.395,63	0,00	32.417,92	125.147,05	157.564,97
2	МЗ Блатна	561.300,00	1.493,26	327,60	28.907,04	0,00	0,00	0,00	30.727,90	30.727,90
3	МЗ Велика Рујишка	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	МЗ Видорија	1.326.097,16	308.038,57	0,00	18.811,34	798.323,28	0,00	824.729,32	300.443,87	1.125.173,19
5	МЗ Добрљин	684.450,00	5.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,40	5.998,40
6	МЗ Доњи Агићи	349.338,74	5.358,08	0,00	27.567,22	0,00	0,00	0,00	32.925,30	32.925,30
7	МЗ Жуљевица	63.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	МЗ Јабланица	233.000,00	47.228,55	0,00	0,00	1.130,45	0,00	0,00	48.359,00	48.359,00
9	МЗ Кршље	309.986,65	40.017,53	0,00	0,00	370.000,00	0,00	274.674,39	135.343,14	410.017,53
10	МЗ Мала Новска Рујишка	110.000,00	3.455,10	0,00	21.352,50	33.427,22	0,00	0,00	58.234,82	58.234,82
11	МЗ Масловаре	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	МЗ Нови Град	3.551.518,73	113.106,59	0,00	0,00	603.899,20	0,00	555.287,35	161.718,44	717.005,79
13	МЗ Пољавнице	408.345,00	32.219,71	0,00	6.429,00	0,00	0,00	0,00	38.648,71	38.648,71
14	МЗ Прусци	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	МЗ Радомировац	358.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	МЗ Равнице	270.335,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	30.420,00
17	МЗ Рудице	813.331,08	102.243,82	90.315,87	30.219,93	30.000,00	0,00	114.870,72	137.908,90	252.779,62
18	МЗ Сводна	932.299,11	2.654,01	0,00	75.260,39	0,00	0,00	0,00	77.914,40	77.914,40
19	МЗ Сухача	180.200,00	11.005,69	0,00	44.793,71	0,00	0,00	0,00	55.799,40	55.799,40
20	МЗ Туњица и Прекосање	305.600,00	4.953,32	0,00	35.887,16	0,00	0,00	0,00	40.840,48	40.840,48
21	МЗ Урије	502.800,00	59.753,17	0,00	92.658,69	163.922,85	0,00	163.922,85	152.411,86	316.334,71
УКУПНО (КМ)		11.818.331,07	803.032,19	96.966,16	418.647,24	2.080.098,63	0,00	1.996.322,55	1.402.421,67	3.398.744,22

У сљедећим табелама су приказани сви пројекти из претходног периода и у 2022. години. У колони 11 (Напомене), назначено је да ли се ради о пројектима за која средства нису одобрена, а ако јесу - који извори финансирања су у питању.

Табела 5: Група 1 – Путеви, улице и мостови

Р. бр.	Путни правац	Процијењен а вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Креди т	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
1.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Шикаре 1 у насељу Благај Јапра, у дужини од 47 m	8.460,00	1.134,17		4.030,77				5.164,94	• 50 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
1.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Гроске у насељу Благај Јапра, у дужини од 60 m	10.800,00	4.164,12		5.298,83				9.462,95	• Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
1.3.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Ријека, у дужини од 550 m	36.000,00	8.315,86		13.088,17				21.404,03	• прикључак на пут према Дервиш кули у дужини од 153 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
1.4.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Јапра, у дужини од 500 m	36.000,00	8.400,82		14.342,49				22.743,31	• паркинг поред дамије у Благај Јапри • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
1.6.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, у дужини од 500 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		127.260,00	22.014,97	0,00	36.760,26	0,00	0,00	0,00	58.775,23	

2	МЗ БЛАТНА									
2.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-09 Блатна-Матавази-Горње Рашће (дионица Макивићи-Станчевићи)	75.600,00								• Планирано 350 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-36 Бојића сокак-Горње Рашће, у дужини од 900 m	54.000,00								• Планирано 300 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеоку Илићи, у дужини од 600 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.4.	Реконструкција путног правца Макивићи - Жарковац, у насељу Матавази, у дужини од 200 m	36.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

2.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матавази према Родићима, у дужини од 200 m	36.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишићи у насељу Блатна, у дужини од 600 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.9.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеоку Лазићи-Рашће у дужини од 200 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.10.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеоку Зецови у дужини од 200 m	36.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.11.	Реконструкција дијела пута у насељу Матавази, правац Станчевићи-Црквина-Владушићи, дужина 1000 m	54.000,00								• Планирано 300 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.16.	Реконструкција локалног пута у насељу Блатна од магистралног пута-поред цркве у дужини од 100 m	18.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.17.	Реконструкција некатегорисаног пута Н64 Доњи Матавази-Блатна 500m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.18.	Реконструкција путног правца Матавази (Стојаковићи-Кењале)400m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.19.	Реконструкција путног правца у насељу Дубоко, Блатна 200m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.20.	Реконструкција путног правца према Пађенима, Блатна 200m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Блатна, одвајање са магистралног пута М-14 Нови Град-граница РС/ФБиХ (нова ознака М1-100), према Ковачевићима, Игњатовићима и Крњажима, у дужини од 55 m		171,10		4.851,84				5.022,94	• Резервисана буџетска средства 2021. године+ЈП "Путеви РС"
	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Матавази, одвајање са Н-64 Доњи Матавази-Блатна (стара магистрала), у дужини од 220 m		848,29		24.055,20				24.903,49	• Резервисана буџетска средства 2021. године+ЈП "Путеви РС"
Укупно (КМ)		489.600,00	1.019,39	0,00	28.907,04	0,00	0,00	0,00	29.926,43	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
3.1.	Реконструкција локалног пута Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци (дионица поред цркве) у насељу Велика Рујишка у дужини од 500 m	36.000,00								- Планирано 200 m у 2022. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
3.2.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-89 Никића гај - Чулићи - Ољаче, у дужини од 150 m	27.000,00								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
3.4.	Реконструкција путног правца Крушке-Вејновићи-Чулићи 200m	36.000,00								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
3.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Н-70 МК Рујишка-Крушка-Мајкића брдо-Пејин мост (Л-11) према засеоцима Благојевићи, Војновићи, Чулићи, у дужини од 610 m	64.800,00								- Планирано 300 m у 2022. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.2.	Изградња пјешачке и бициклистичке стазе са изградњом и реконструкцијом подземних инсталација уз магистрални пут М-14, у дужини од 2000 m	725.697,16	37.469,04			698.323,28		724.729,32	11.063,00	Буџетска средства 2022+Министарств о финансија-Програм јавних инвестиција 2021 (резервисана средства)
4.3.	Реконструкција дијела улице Османа Ђикића у дужини од 500 m	54.000,00								- Планирано 250 m у 2022. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 - Потребна израда пројектне документације - дионица од улице Ослобођења
4.4.	Реконструкција улице Ослобођења у дужини од 1180 m	86.400,00								- Пројекат се односи на дионицу споја између 2 асфалтирана дијела улице и наставак улице према М-14 - Планирано 400 m у 2022. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
4.6.	Реконструкција улице у насељу Велики брдо према гробљу 500m	18.000,00								- Планирано 100 m у 2022. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Реконструкција прикључка на улицу Ослобођења, према мезарју, у дужини од 145 m		877,09		18.811,34				19.688,43	Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избеглица

Укупно (КМ)	884.097,16	38.346,13	0,00	18.811,34	698.323,28	0,00	724.729,3 2	30.751,43	
-------------	------------	-----------	------	-----------	------------	------	----------------	-----------	--

5	МЗ ДОБРЉИН								
5.1.	Мјере заштите од поплава у насељу Горње Водичево	7.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • Путеви РС и Жељезнице РС
5.2.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у дужини од 2000 m	90.000,00							• Планирано 500 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица кућа Ранко Вујановић - кућа Драго Кнежевић, у дужини од 100 m	18.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица Личине - Кестенова долина, у дужини од 150 m	27.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.6.	Реконструкција дијела локалног пута Л13 у Г.Водичеву од границе Добрљина према Кукавичијем бунару	36.000,00							• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.7.	Реконструкција локалног пута Л-19 Добрљин-Динара-Бундале-Г. Водичево, у дужини од 300 m	64.800,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.8.	Реконструкција путног правца Л13 од Стрижне према Бујићима	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.9.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеоку Костићи у насељу Д. Водичево, у дужини од 600 m	36.000,00							• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.11.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Добрљин-Војни круг у дужини од 450 m	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Добрљину-поред Ландупа у дужини од 110 m	19.800,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.13.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву дионица Горњи Вуковићи-спој на Л-19	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.14.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Доњем Водичеву на релацији гробље Богдановац-Горњи Вуковићи-Л-19	27.000,00							• Планирано 150 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

5.15.	Реконструкција локалног пута Л01 у Шклобучарима 500м	32.400,00							• Планирано 150 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.16.	Реконструкција путног правца у насељу Добрљин Галоњски пут-Богдани 500м	27.000,00							• Планирано 150 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.17.	Реконструкција путног правца у Д.Водичеву према Зелићима 200 m	36.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.18.	Реконструкција локалног пута Л117 Видин мост-Колунције 200 m	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.19.	Реконструкција прикључка локалног пута Л02(Љешљански пут)на магистрални пут М14 100 m	21.600,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.20.	Реконструкција плочастог пропуста на локалном путу Л02 Љешљански пут (код куће Мирка Пилиповића)	20.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ								
6.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица од Р404 према Горњама и Ковачевићима, у дужини од 100 m	18.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.3.	Реконструкција локалног пута Л-40 Ћеле-Марини-граница општине Приједор, у дужини од 300 m	54.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица од Мутића према гробљу Биначевац, у дужини од 300 m	54.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Алијагићима, у насељу Доњи Агићи, у дужини од 70 m		1.134,17		4.678,55			5.812,72	• 50 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
6.7.	Реконструкција путева на подручју насеља Доњи Агићи, у дужини од 580 m	9.000,00							• Планирано 50 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.8.	Реконструкција путева на подручју насеља Горњи Агићи, у дужини од 200 m		3.900,99		13.731,66			17.632,65	• дионица Буковица у дужини од 155 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица

6.9.	Изградња 2 плочаста пропуста на локалном путу Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ђеле	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.11.	Реконструкција путног правца Р-404 - Црни Врх, у насељу Ђеле, у дужини од 350 m	32.500,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.12.	Реконструкција локалног пута Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ђеле, у дужини од 500 m	39.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.14.	Реконструкција путног правца у насељу Ђеле правац Тополићи-Јелисавци	18.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.15.	Реконструкција путног правца од цамије у Доњим Агићима према православном гробљу у дужини од 350 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.17.	Израда плочастог пропуста према Тополићима у насељу Ђеле	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
6.18.	Реконструкција локалног пута Л-29 Кршље-школа Кршље-Дедићи-Д. Агићи, у дужини од 300 m	33.838,74								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Доњи Агићи, одвајање са Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ђеле, према Ћулибрку, у дужини од 100 m		322,92		9.157,01				9.479,93	• Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"
Укупно (КМ)		329.338,74	5.358,08	0,00	27.567,22	0,00	0,00	0,00	32.925,30	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
7.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевица, заселак Јандрићи, у дужини од 180 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
7.3.	Реконструкција локалног пута Л-16 Савића њиве - Јованићи - Доње Водичево у насељу Жуљевица, у дужини од 300 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
7.4.	Реконструкција локалног пута Л-04 Доње Водичево - Велика Жуљевица у насељу Жуљевица, у дужини од 300 m	21.600,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
8.1.	Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида на почетку Подгрмечке улице	1.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

8.3.	Изградња пасареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4	10.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • Пројектна документација планирана у 2022. год.
8.4.	Реконструкција улице Мирка Вејновића и Давида Пајића у дужини од 200 m	43.200,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
8.5.	Реконструкција улице Кнеза Лазара од раскршћа према чесми у дужини од 300 m	28.800,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Санација клизишта у улици Козарска (Угарчанин, Зорић, Гојић)		15.665,00					15.665,00	• Буџетска средства 2022 • Израда главног пројекта
	Санација клизишта у улици Козарска (Марчета)		14.014,55			1.130,45		15.145,00	• Буџетска средства 2022+Фонд солидарности • Израда главног пројекта
	Санација клизишта у улици Кнеза Лазара (Обрадовићи)		3.510,00					3.510,00	• Буџетска средства 2022 • Израда главног пројекта
	Санација клизишта у улици Кнеза Лазара (Ђенићи)		3.510,00					3.510,00	• Буџетска средства 2022 • Израда главног пројекта
	Санација клизишта у улици Кнеза Лазара		5.265,00					5.265,00	• Буџетска средства 2022 • Израда главног пројекта
	Санација клизишта у улици Османа Ђикића (Грачани)		5.264,00					5.264,00	• Буџетска средства 2022 • Израда главног пројекта
Укупно (КМ)		83.000,00	47.228,55	0,00	0,00	1.130,45	0,00	0,00	48.359,00

9	МЗ КРШЉЕ									
9.2.	Изградња моста преко ријеке Јапре са реконструкцијом приступне саобраћајнице на локалном путу Л-07 Рађеновић мост- М.Н.Рујишка-Г. Агићи	201.986,65	40.017,53			350.000,00		254.674,3 9	135.343,1 4	• Буџетска средства 2022+Министарств о финансија- Програм јавних инвестиција 2022 • Део средстава потребних за реализацију ће бити обезбијеђена буџетом 2023. године • Пројекат обухвата израду пројектне документације и реализацију
9.3.	Реконструкција дијела пута Рапајићи- Михајлиће-Радоси у дужини од 300 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
9.5.	Реконструкција локалног пута- Штековића пут у дужини од 500 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
9.7.	Реконструкција некатегорисаног пута Н71 школа-црква Кршље 100 m	18.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

9.8.	Реконструкција путног правца Грбићи-Г.Буковица-Павићи 400 m	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
9.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Кршље (од трафоа према Црном врху), у дужини од 200 m	36.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		309.986,65	40.017,53	0,00	0,00	350.000,00	0,00	254.674,39	135.343,14

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА								
10.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ведовица, према цркви Св. Илије, у дужини од 200 m	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
10.2.	Реконструкција плочастог пропуста на некатегорисаном путном правцу у насељу М.Н.Рујишка, заселак Крчмари	10.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
10.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Ведовица-Благојевићи-Дробци, у дужини од 300 m	27.000,00							• Планирано 150 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
10.4.	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-11 Мала Новска Рујишка - Јоховица у дужини од 200 m		2.702,12		33.427,22			36.129,34	• Резервисана буџетска средства 2021+Буџетска средства 2022+Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-средства од поврата ПДВ-а 2021 (резервисана средства)
10.5.	Реконструкција путног правца од Рађеновића моста-Рађеновићи у дужини од 200 m	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
10.6.	Реконструкција путног правца према Црном врху (Међеди,Крчмари) 300m	27.000,00							• Планирано 150 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Јоховица, одвајање са регионалног пута Р404а Будимлић Јапра-граница РС/ФБиХ (нова ознака Р1-1101) до мјесног гробља, у дужини од 200 m		752,98	21.352,50				22.105,48	• Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"
Укупно (КМ)		100.000,00	3.455,10	0,00	21.352,50	33.427,22	0,00	0,00	58.234,82

11	МЗ МАСЛОВАРЕ								
11.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према мезарју и православном гробљу у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

11.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Грбићима и Балтићима у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	36.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
11.4.	Реконструкција некатегорисаног пута - 51 Дом Масловаре-Јошава-Соколиште, у насељу Масловаре, у дужини од 500 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
11.6.	Реконструкција путног правца у насељу Масловаре Мајкићи-Новаковићи-Балтићи-Карлице-Гвоздени 200m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.1.	Изградња тротоара у улици Петра Пеције, у дужини од 100 m	32.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
12.2.	Реконструкција тротоара у улици Милоша Обилића	60.800,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
12.3.	Реконструкција дијела улице Милоша Обилића	68.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • дионица од Трга Младена Ољаче до улице Кеј војводе Степе
12.5.	Реконструкција дијела улице Миће Шурлана са тротоаром поред парка	55.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
12.6.	Поплочање платоа код аутобуске станице	62.275,59								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		278.075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.1.	Реконструкција некатегорисаног пута М-14 - Крнетић-Ивановић-Вукоте у дужини од 900 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
13.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-15 табла-Редак-Лигношпер, у дужини од 750 m, ширине 2,5 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
13.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, дионица Златна пчела-Рајлићи, у дужини од 180 m	32.400,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
13.4.	Реконструкција некатегорисаног пута од куће Џолић Светозара до куће Царић Душана, заселак Зденача, у дужини од 100 m	18.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

13.8.	Реконструкцију путног правца Н-43 ЈЛ-28 Лазаревићи-Зорићи-Ивановићи-Креће-Царић брдо-спој на ЈЛ-28 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m	45.000,00							• Планирано 250 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
13.9.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, заселак Савићи, у дужини од 700 m	36.000,00							• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
13.10.	Реконструкција путних правца у индустријској зони	54.000,00							• Планирано 250 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
13.11.	Реконструкција путног правца Н66 у Пољавницама (пут према Лончинама) 150m	27.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
13.12.	Реконструкција путног правца Савића ниве-мазић Н58	18.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Пољавнице, одвајање са магистралног пута М-14 Нови Град-Костајнице (нова ознака М1-100) према Томићима, у дужини од 62 m		226,71		6.429,00			6.655,71	• Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"
Укупно (КМ)		302.400,00	226,71	0,00	6.429,00	0,00	0,00	0,00	6.655,71

14	МЗ ПРУСЦИ								
14.1.	Реконструкција путног правца Карлички гај - Шурлани, у дужини од 300 m	36.000,00							• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
14.3.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-02 Д. Водичево-Љешљани-Раковац, дионица од Љешљанског гробља до старачког дома у дужини од 700 m	72.000,00							• Планирано 400 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
14.4.	Реконструкција путног правца у насељу Прусци од Сузића Гаја до Чудића у дужини од 300 m	36.000,00							• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
14.6.	Реконструкција пута од мини сиране Бундало према споју асфалтног пута Вујановићи-Карлички гај у дужини од 400 m	36.000,00							• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2023-2025
Укупно (КМ)		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ								
15.1.	Реконструкција дијела путног правца у насељу Соколиште (пут према Панићима), у дужини од 1100 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према

										ПКИ 2023-2025
15.2.	Реконструкција дијела путног правца ЈЛ-23 Радомировац-Дворна-Доњи Агићи у насељу Радомировац у дужини од 1000 m	90.000,00								• Планирано 500 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
15.3.	Реконструкција путног правца Линпар-Ковачевићи, у дужини од 500 m	45.000,00								• Планирано 250 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
15.4.	Реконструкција дијела пута Радомировац-Соколиште-раскрсница-Шурковац према школи у дужини од 1000 m	54.000,00								• Планирано 300 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
15.5.	Реконструкција дијела пута Осредак-Дворна у дужини од 1000 m	54.000,00								• Планирано 300 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
15.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Соколиште према Панићима, на граници са општином Приједор	11.500,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
15.7.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-22 Сводна-Трговиште-Радомировац (Гојићи-партизанско гробље), у дужини од 410 m	88.560,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • спој између 2 асфалта
Укупно (КМ)		358.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
16.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-38 Доње Водичево-Баусовац-Церовица, у дужини од 200 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
16.3.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-13 Остојић страна-Равнице-Добрљин, у насељу Равнице, у дужини од 300 m	64.800,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
16.4.	Санација пута између Горње и Доње Церовице у дужини од 1,2 km	54.000,00								• Планирано 300 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
16.5.	Реконструкција дијела путног правца Н76 Равнице-Царића гробље 300m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
16.6.	Реконструкција дијела путног правца Равнице-Црнобрње-гробље Радуловац-Л13 300m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

16.7.	Реконструкција дијела путног правца Н62 Љиљци-Церовачко гробље 300м	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
16.8.	Реконструкција дијела путног правца Абдулаји-Костићи 300м	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
17.1.	Изградња плочастог пропуста преко ријечице Чађавица, засеоци Војновићи, Карановићи, Стојаковићи	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-24 (М14 Д. Ракани-ЈЛ-08) у Доњим Раканима у дужини од 350 m	27.000,00								• Планирано 150 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.3.	Реконструкција дијела путног правца ЈЛ-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В. Рујишка-Ј. Брод, у дужини од 6500 m	64.800,00								• Планирано 300 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.4.	Реконструкцију путног правца Н-69 (Матавази (кућа Триве Макивића)- Г. Матавази (поред Иванића)- Д. Матавази (поред гробља)- Д. Ракани (поред Јапунца)- ЈЛ-08 (код Ћуга)) у насељу Горњи Ракани у дужини од 300 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.5.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), у дужини од 100 m		589,97		16.729,83				17.319,80	• 150 m • Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"
17.6.	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-42 (М-14 Чулића брдо- ЈЛ-08) у насељу Доњи Ракани у дужини од 900 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.7.	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-18 Ерцеци-Сенићи у насељу Горњи Ракани у дужини од 500 m	45.000,00								• Планирано 250 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.8.	Реконструкција путног правца од куће Бундало Славенка према засеоку Умићевићи у дужини од 400 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.10	Реконструкција локалног пута ЈЛ39 Рудице-В. Рујишка 200 m	36.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

17.12	Санација моста на Војскови и дијела улице у Рудицама раскршће-М14 350м	40.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.13	Израда пројекта пјешачке стазе уз М14 од Радишића до хотела	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.14	Реконструкција путног правца у Чађавици 1 према Костадиновићима 100m	18.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.15	Реконструкција путног правца у Рудицама-према Мијатовићима 180m	32.400,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.16	Реконструкција путног правца у Чађавици 2 према Ступарима 150m	27.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.17	Изградња плочастог пропуста преко ријечице Чађавица, засеок Контићи	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
17.18	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 2, одвајање са локалног пута ЈЛ-39 Рудце-Чађавица 2-В. Рујишка (засеоци Томчићи, Ђурђевићи, Качавенде), у дужини од 250 m	54.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Рудце, одвајање са магистралног пута М-14 нови Град-граница РС/ФБиХ (нова ознака М1-100) према Бороњама, у дужини од 128 m		475,72		13.490,10				13.965,82	• Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"
Укупно (КМ)		461.200,00	1.065,69	0,00	30.219,93	0,00	0,00	0,00	31.285,62	

18	МЗ СВОДНА									
18.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-03 Сводна - Брезици	90.924,71								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • односи се на другу дионицу клизишта: 1. Санација клизишта на локалном путу ЈЛ-03 Сводна-Брезици, стационача 3+550 km
18.2.	Реконструкција некатегорисаног пута од старог пута у Сводни према каменолому "Бекићи", у дужини од 500 m	108.000,00	2.654,01		75.260,39				77.914,40	• 635 m • Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС" • дионица од каменолома

18.3.	Реконструкција некатегорисаног пута Н46 према Чугљама у Петковцу, у дужини од 300 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.4.	Реконструкција некатегорисаног пута од Сводне до гробља Липа у дужини од 200 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.5.	Реконструкција некатегорисаног пута Витасовци - Радомировац на дионици код школе у Витасовцима у дужини од 350 m	18.000,00								• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у Сводни - од млина до Жујића у дужини од 100 m	18.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.8.	Реконструкција путног правца Л-05 Сводна-Бос. Страна-Грабашница у насељу Ахметовци, у дужини од 800 m	36.000,00								• Планирано 350 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.9.	Реконструкција дијела путног правца Н-63 (Јањетовићи школа-Грабашница-Бабићи-Гајићи-Р-475 а) у насељу Сводна у дужини од 300 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.10.	Реконструкција висићег моста преко ријеке Сане у насељу Витасовци (Сводна) и реконструкција дијела локалног пута Л-10 Витасовци-Трговиште	216.374,40								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • дионица пута испод моста
18.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Сводна-Лотине-Бјелци, у дужини од 450 m	45.000,00								• Планирано 250 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.13.	Реконструкција путног правца Л-10-Витасовци-Трговиште у дужини од 900 m	54.000,00								• Планирано 300 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.14.	Реконструкција путног правца Нинићи-Кнежевићи у дужини од 1000 m	54.000,00								• Планирано 300 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.16.	Реконструкција дијела путног правца у Трговишту према Ђукановићу дужини од 50 m	9.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
18.19.	Реконструкција путног правца у Сводни према Чукуру 1400 m	36.000,00								• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		775.299,11	2.654,01	0,00	75.260,39	0,00	0,00	0,00	77.914,40	

19	МЗ СУХАЧА
----	-----------

19.1.	Реконструкција некатегорисаног пута у Сухачи од цамије према Вакуфцима, у дужини од 100 m	18.000,00	5.603,48	15.088,38				20.691,86	• 160 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
19.2.	Реконструкција путног правца Сухача-Бубањ, у дужини од 200 m	36.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
19.3.	Реконструкција путног правца Р404-Косе, у насељу Хозићи, у дужини од 100 m	18.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
19.4.	Реконструкција путног правца Р404-Махала, у насељу Хозићи, у дужини од 200 m	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
19.6.	Реконструкција путева на подручју насеља Хозићи, у дужини од 300 m		3.109,13	25.718,55				28.827,68	• дионица према Буљубашићима, у дужини од 220 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
19.7.	Реконструкција некатегорисаног пута према Адиловићима, у насељу Сухача, у дужини од 40 m	7.200,00	2.293,08	3.986,78				6.279,86	• Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
19.9.	Реконструкција путног правца Плочар - Хамзагић, у насељу Хозићи, дужине 150 m	27.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
19.10	Реконструкција дијела путног правца Ц.Ријека-Новска планина, у дужини од 400 m (дионица крај Умићевића)	36.000,00							• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		160.200,00	11.005,69	0,00	44.793,71	0,00	0,00	0,00	55.799,40

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ								
20.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-14 Туњица - Табла, у дужини од 300 m	36.000,00							• Планирано 200 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
20.2.	Реконструкција Жељезничке улице, у дужини од 110 m	19.800,00	4.055,24	10.420,06				14.475,30	• 120 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
20.6.	Реконструкција улице Изба, у дужини од 300 m	64.800,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Реконструкција улице Устаничка, одвајање од улице Туњица до бетонских трака, у дужини од 70 m		238,53	6.763,91				7.002,44	• Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"

	Реконструкција улице Устаничка, дионица једносмјерна улица, у дужини од 123 m		313,26		8.883,23			9.196,49	• Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"
	Реконструкција улице Туњица, према Вујановићима, у дужини од 90 m		346,29		9.819,96			10.166,25	• Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"
Укупно (КМ)		120.600,00	4.953,32	0,00	35.887,16	0,00	0,00	0,00	40.840,48

21	МЗ УРИЈЕ								
21.1.	Реконструкција Санске улице, у дужини од 100 m	18.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
21.3.	Реконструкција улице Уријански пут, у дужини од 350 m	36.000,00	25.864,57		288,68			26.153,25	• 200 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
21.4.	Реконструкција улице 9. мај, дужини од 100 m	18.000,00	6.461,33		23.959,14			30.420,47	• 250 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
21.6.	Реконструкција улице 25. мај од Каракола према ул. Кнеза Лазара	18.000,00							• Планирано 100 m у 2022. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
21.8.	Реконструкција прикључка на улицу Уријански пут (према Боснићима и Агићима), у дужини од 200 m	36.000,00	3.643,09		10.350,22			13.993,31	• 120 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
21.9.	Реконструкција прикључка на улицу Меше Селимовић (Газ), у дужини од 200 m	36.000,00	4.322,21		11.702,82			16.025,03	• 120 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
21.10.	Реконструкција улице Горанска, у дужини од 150 m	27.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
21.11.	Реконструкција прикључка на улицу Уријански пут (код мезарја Бркићи), у дужини од 160 m	28.800,00	4.393,70		16.514,60			20.908,30	• 190 m • Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
	Реконструкција прикључка на улицу Меше Селимовић (Дурановићи), у дужини од 120 m		3.545,48		10.429,36			13.974,84	• Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
	Реконструкција прикључка на улицу 9. мај (Дедићи), у дужини од 120 m		5.952,67		10.761,54			16.714,21	• Буџетска средства 2022+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
	Реконструкција прикључка на улицу Меше Селимовић, према Ћопићима и Дамјановићима, у дужини од 80 m		305,12		8.652,33			8.957,45	• Резервисана буџетска средства из 2021. године+ЈП "Путеви РС"

	Санација клизишта у улици Горанска		5.265,00						5.265,00	• Буџетска средства 2022 • Израда главног пројекта
Укупно (КМ)		217.800,00	59.753,17	0,00	92.658,69	0,00	0,00	0,00	152.411,86	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПУТЕВИ, МОСТОВИ И УЛИЦЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењен а вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Креди т	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешћ е грађан а	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	127.260,00	22.014,97	0,00	36.760,26	0,00	0,00	0,00	58.775,23	
2	МЗ Блатна	489.600,00	1.019,39	0,00	28.907,04	0,00	0,00	0,00	29.926,43	
3	МЗ Велика Рујишка	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	884.097,16	38.346,13	0,00	18.811,34	698.323,28	0,00	724.729,32	30.751,43	
5	МЗ Добрљин	534.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	329.338,74	5.358,08	0,00	27.567,22	0,00	0,00	0,00	32.925,30	
7	МЗ Жуљевица	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	83.000,00	47.228,55	0,00	0,00	1.130,45	0,00	0,00	48.359,00	
9	МЗ Криље	309.986,65	40.017,53	0,00	0,00	350.000,00	0,00	254.674,39	135.343,14	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	100.000,00	3.455,10	0,00	21.352,50	33.427,22	0,00	0,00	58.234,82	
11	МЗ Масловаре	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	278.075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	302.400,00	226,71	0,00	6.429,00	0,00	0,00	0,00	6.655,71	
14	МЗ Прусци	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	358.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	208.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	461.200,00	1.065,69	0,00	30.219,93	0,00	0,00	0,00	31.285,62	
18	МЗ Сводна	775.299,11	2.654,01	0,00	75.260,39	0,00	0,00	0,00	77.914,40	
19	МЗ Сухача	160.200,00	11.005,69	0,00	44.793,71	0,00	0,00	0,00	55.799,40	
20	МЗ Туњица и Прекосање	120.600,00	4.953,32	0,00	35.887,16	0,00	0,00	0,00	40.840,48	
21	МЗ Урије	217.800,00	59.753,17	0,00	92.658,69	0,00	0,00	0,00	152.411,86	
УКУПНО (КМ)		6.249.717,25	237.098,34	0,00	418.647,24	1.082.880,95	0,00	979.403,71	759.222,82	

Табела 6: Група 2 – Водоснабдијевање и отпадне воде

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
1.1.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна									• Реализација пројекта на подручју МЗ Благај • Фаза 8 (засеоци Хузеировићи и Селимагићи) - завршено • Фаза 9 (заселак Талићи) - у току • Буџетска средства 2022+Кредитна средства 2020+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
		58.359,59	3.022,29	6.322,69		79.395,63		32.417,92	56.322,69	
1.4.	Изградња водоводне мреже Журински јарак-Благај									• Лигно-прогрес и Лигно-техна • Буџетска средства 2022
		40.300,00	10.049,13						10.049,13	
Укупно (КМ)		98.659,59	13.071,42	6.322,69	0,00	79.395,63	0,00	32.417,92	66.371,82	

2	МЗ БЛАТНА									
2.1.	Регулација потока Дубоки									• Потребна пројектна документација • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		20.000,00								
	Водоводни систем Рашће-изградња пумпне станице									• Завршетак радова из претходног периода: резервисана буџетска средства 2021+кредитна средства 2020 (буџет 2022)
			473,87	327,60					801,47	
Укупно (КМ)		20.000,00	473,87	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801,47	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.4.	Израда пројектне документације водоснабдијевања-Велкића брдо									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		15.000,00								
Укупно (КМ)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.3.	Израда пројектне документације за водоснабдијевање Бање Љешљани	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.4.	Изградња водоводног система Бундале-Ођере 750 m	60.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (KM)		67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
7.1.	Изградња водоводног система за насеља Велика Жуљевица, Мала Жуљевица (дистрибутивна мрежа-резервоар и препумпна станица)	5.850,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (KM)		5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ									
9.1.	Израда пројектне документације водоснабдијевање насеља Кршље					20.000,00		20.000,00		• Министарство финансија-Програм јавних инвестиција 2022• односи се на израду пројектне документације за изградњу водоводног система Мраовац (МЗ МН Рујишка и МЗ Кршље)
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
10.1.	Израда пројектне документације за водоводни систем у насељу Вдовица									• Реализација је приказана у МЗ Кршље, пројекат 9.1. водовод Мраовац
10.3.	Израда пројектне документације за водоводни систем према засецима Милошевићи и Зецови	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (KM)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.1.	Реконструкција пумпне станице "Град"									• Буџетска средства 2022 за ревизију пројекта и грађевинску дозволу • Средства за реализацију нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		1.056.129,80	4.005,27						4.005,27	
Укупно (KM)		1.056.129,80	4.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,27	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.2.	Изrada пројектне документације за канализациони систем у насељу Пољавнице (избјегличко насеље)									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		20.000,00								
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ									
14.1.	Изградња водоводног система насеља Прусци									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		10.000,00								
14.2.	Изградња водоводног система насеља Деветаци (засеоци Шурлани - Вујановићи - Бундале) и дијела насеља Љешљани									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		10.000,00								
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
16.1.	Изградња водоводног система у насељу Церовица Љиљци-Ђурашиновићи									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • Потребна израда пројектне документације
		20.000,00								
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17.1.	Изградња водоводног система у долини ријеке Војскове у Доњим Раканима								• Завршетак радова из претходног периода ФАЗА 1-резервисана буџетска средства 2021+кредитна средства 2020 (буџет 2022) • Средства за фазу 2 нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		120.000,00	3.916,50	573,30				4.489,80	
17.2.	Изградња дистрибутивне водовodne мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица 1 и Чађавица 2 - фаза 2								• Фаза 2 • Буџетска средства 2022+Кредитна средства 2020+Републички секретаријат за расељена лица и миграције
		174.596,08	58.917,15	89.742,57		30.000,00		84.450,72	94.209,00
	Набавка материјала за изградњу дистрибутивног водовода у МЗ Рудице-Чађавица 1 и Чађавица 3								• Буџетска средства 2022
			7.388,55					7.388,55	
	Изградња водовода Дробци								• Плаћање из претходног периода - резервисана буџетска средства 2021
			535,93					535,93	
Укупно (КМ)		294.596,08	70.758,13	90.315,87	0,00	30.000,00	0,00	84.450,72	106.623,28

18 МЗ СВОДНА									
18.3.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна								• Реализација пројекта на подручју МЗ Сводна • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		100.000,00							
Укупно (КМ)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19 МЗ СУХАЧА									
19.2.	Канализација насеља Сухача								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		20.000,00							
Укупно (КМ)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20 МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
20.1.	Изградња канализационе мреже за одводњу оборинских вода у дијелу насеља Лонца и у Устаничкој улици у насељу Туњица								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		120.000,00							
20.2.	Изградња канализационог система за прикупљање фекалних отпадних вода за дио Радничке улице и Бањалучку улицу (пројектна документација)								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		30.000,00							
Укупно (КМ)		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ									
21.2.	Реконструкција и проширење канализационе мреже у улици Меше Селимовић у насељу Урије	115.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ)										
Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	98.659,59	13.071,42	6.322,69	0,00	79.395,63	0,00	32.417,92	66.371,82	
2	МЗ Блатна	20.000,00	473,87	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801,47	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	1.056.129,80	4.005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005,27	
13	МЗ Пољавнице	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	294.596,08	70.758,13	90.315,87	0,00	30.000,00	0,00	84.450,72	106.623,28	
18	МЗ Сводна	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		2.007.235,47	88.308,69	96.966,16	0,00	129.395,63	0,00	136.868,64	177.801,84	

Табела 7: Група 3 – Образовање

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
1.2.	Уређење дворишта подручне школе у Благај Јапри	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА									
2.1.	Постављање инсталација гријања у подручној основној школи у насељу Блатна	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ ДОБРЉИН									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									

Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

9	МЗ КРШЉЕ									
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.1.	Изградња игралишта за дјецу у кругу дјечијег вртића									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		5.000,00								
12.2.	Асфалтирање школског игралишта код Основне школе "Свети Сава"									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		33.500,00								
12.5.	Промјена намјене пословног простора у предшколску установу-Дјечији вртић									• Буџетска средства 2022+Министарство финансија-Програм јавних инвестиција 2022 (резервисана средства) • Део средстава потребних за реализацију ће бити обезбијеђена буџетом 2023. године
		172.000,00	2.365,36			202.000,00		202.000,00	2.365,36	
	Реконструкција крова у ОШ "Свети Сава" Нови Град									• Плаћање из претходног периода - резервисана буџетска средства 2021+буџетска средства 2022 (аванс плаћен у 2021. години, а реализован у 2022. години)
			14.815,51						14.815,51	
Укупно (KM)		210.500,00	17.180,87	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	17.180,87	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ									
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ СВОДНА									
18.2.	Реконструкција школског игралишта ОШ "Драган Вујановић" Сводна	57.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Укупно (КМ)	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ СУХАЧА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ									
21.1.	Пројекат енергетске ефикасности ОШ "Вук Караџић"	170.000,00				163.922,85		163.922,85		• Замјена столарије на објекту Јавне установе ОШ "Вук Караџић" Нови Град • Министарство просвјете и културе РС
	Укупно (КМ)	170.000,00	0,00	0,00	0,00	163.922,85	0,00	163.922,85	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОБРАЗОВАЊЕ)										
Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ Благај	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	210.500,00	17.180,87	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	17.180,87	
13	МЗ Пољавнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	170.000,00	0,00	0,00	0,00	163.922,85	0,00	163.922,85	0,00	
УКУПНО (КМ)		459.500,00	17.180,87	0,00	0,00	365.922,85	0,00	365.922,85	17.180,87	

Табела 8: Група 4 – Култура и спорт

Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ Благај									
1.1.	Завршетак изградње спортских свлачионица за насеље Благај Јапра	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
1.2.	Изградња друштвеног дома "Рудар"	90.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
1.3.	Израда пројектне документације друштвеног дома у Дервишима	2.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ Блатна									

Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

3	МЗ Велика Рујишка								
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	МЗ Видорија								
4.1.	Санација инфраструктуре тениских терена спортско-рекреативног центра Млакве	10.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
4.2.	Санација кровне конструкције на СРЦ Млакве	50.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
4.3.	Израда пројектне документације за изградњу терена са вјештачком подлогом	7.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
4.4.	Довршетак аутоматског система за наводњавање на главном фудбалском стадиону ФК "Слобода", Нови Град	25.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (KM)		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	МЗ Добрљин								
5.1.	ФК "Славен" Добрљин	20.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.2.	ФК "Пламен" Доње Водичево	22.850,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.4.	ФК "Пламен" Доње Водичево	25.000,00							• Довршетак друштвено-спортског објекта у Доњем Водичеву • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (KM)		67.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	МЗ Доњи Агићи								
6.2.	Изградња друштвеног дома на Агићким брдима у насељу Доњи Агићи	20.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • Потребна пројектна документација
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	МЗ Жуљевца									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ Јабланица									
8.1.	Дом Јабланица - гријање									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		20.000,00								
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ Кршље									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ Мала Новска Рујишка									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ Масловаре									
11.1.	Израда пројектне документације за друштвени дом у насељу Масловаре									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		2.000,00								
Укупно (KM)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ Нови Град									
12.1.	Санација биоскопске сале у Новом Граду									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		50.000,00								
12.2.	Реконструкција инсталација гријања, електричних инсталација и санација просторија радија Нови Град									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		43.000,00								
Укупно (KM)		93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	МЗ Пољавнице									
13.1.	Реконструкција крова и уградња столарије на друштвеном дому у насељу Пољавнице									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		20.000,00								
13.2.	Изградња друштвеног дома Бојишта									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • Потребна израда пројектне документације
		5.000,00								

Укупно (KM)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

14	МЗ Пруси									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ Радомировац									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ Равнице									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ Рудце									
17.1.	Друштвени дом у насељу Рудце									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		6.000,00								
Укупно (KM)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ Сводна									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ Сухача									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ Туњица и Прекосање									
20.1.	Изградња спортског игралишта у насељу Буљук									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		30.000,00								
Укупно (KM)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ Урије									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (КУЛТУРА И СПОРТ)										
Р. бр.	Путни правац	Процијењена	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена

		вриједност пројекта у 2022. години	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Руџишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	67.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Руџишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		477.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Табела 9: Група 5 – Остало

Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кре дит	Донаци ја	Грант виших нивоа власти	Учешће грађан а	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
1.1.	Изградња расвјете на мосту преко ријеке Сане у насељу Благај Јапра									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025 • дионица од пружног прелаза до Благаја
Укупно (КМ)		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА									
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.	Уређење друштвених просторија у КОП центру Блатна	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.3.	Јавна расвјета од магистралног пута до парохијског дома у дужини од 150 m	2.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.4.	Видео надзор Блатна	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.5.	Јавна расвјета од магистралног пута М14 до КОП центра 1000 m	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
2.6.	Јавна расвјета засеок Дубоко Блатна 200 m	2.700,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.1.	Изградња јавне расвјете у улици Прве крајишке бригаде	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
4.2.	Изградња и реконструкција јавне расвјете у улици Бранка Ћопића	50.000,00				100.000,00		100.000,00		• Министарство финансија-Програм јавних инвестиција 2022 (резервисана средства) • Дно средстава потребних за реализацију ће бити обезбијеђена буџетом 2023. године
4.5.	Куповина пословних просторија на стадиону	270.000,00	269.692,44						269.692,44	• Буџетска средства 2022 • Куповина пословних просторија од "Јединство" д.о.о. Нови Град
Укупно (КМ)		335.000,00	269.692,44	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	269.692,44	

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.2.	Изградња јавне расвјете од Лазе Качавенде до точка	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
5.4.	Изградња јавне расвјете од железничке станице до ЛПЗ	8.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

5.5.	Санација споменика и уређење партизанског гробља у Добрљину	2.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
	Санација крова на просторијама МЗ Добрљин		5.998,40						5.998,40	• Буџетска средства 2022
Укупно (КМ)		15.000,00	5.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,40	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
8.1.	Радио антениски стуб	130.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
8.2.	Изградња-проширење мјесног гробља "Јабланица" у општини Нови Град	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ МАЈА НОВСКА РУЖИЦКА									
10.2.	Изградња јавне расвјете од куће Здравка Мајкића до куће Гојка Ољаче у дужини од 1,5 km	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
11.1.	Изградња јавне расвјете насеље Јошава (1000 m)	6.500,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.1.	Санација пословног простора ЈУ Центар за социјални рад	53.452,20	2.256,55			51.969,75			54.226,30	• Буџетска средства 2022+Министарств о здравља и социјалне заштите

12.2.	Израда регулационог плана "Центар" Нови Град	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
12.3.	Изградња јавне расвјете у улици Кеј војводе Степе, општина Нови Град	950.422,64				349.929,45		349.929,45		• Министарство финансија-Програм јавних инвестиција 2022 (резервисана средства)
12.5.	Изградња игралишта за дјecu преко пута хотела Уна	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
12.6.	Мултифункционални објекат у улици Карађорђа Петровића	5.320,00	5.850,00						5.850,00	• Буџетска средства 2022 • Идејно рјешење
12.7.	Реконструкција аутобуске станице у Новом Граду	3.445,65	4.645,73						4.645,73	• Буџетска средства 2022 • Пројекат изведеног стања
12.8.	Доградња улаза зграде општине Нови Град	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
12.9.	Имплементација пројекта туристичке сигнализације за општину Нови Град	40.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
12.11.	Набавка опреме за аутобуску станицу	79.172,85	79.168,17					3.357,90	75.810,27	• Буџетска средства 2022
12.14.	Реконструкција градског парка	705.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
12.15.	Пројекат унапређења зона школа и вртића у циљу унапређења безбједности дјече у саобраћају	32.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
Укупно (КМ)		1.913.813,34	91.920,45	0,00	0,00	401.899,20	0,00	353.287,35	140.532,30	

13 МЗ ПОЉАВНИЦЕ										
13.2.	Израда пројектне документације иградње сточне пијаци у насељу Пољавнице	4.500,00	5.553,00						5.553,00	• Буџетска средства 2022
13.4.	Куповина земљишта у Индустијској зони	40.010,00	20.005,00						20.005,00	• Буџетска средства 2022 (2. рата) • 1. рата плаћена у 2021. години • Куповина земљишта од ПЗ "Стрижна" Доње Водичево
13.5.	Израда идејног и главног пројекта Индустијске зоне "Пољавнице" у Новом Граду	16.435,00	6.435,00						6.435,00	• Буџетска средства 2022
Укупно (КМ)		60.945,00	31.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,00	

14 МЗ ПРУСЦИ										
14.1.	Израда пројектне документације за проширење капацитета ЈУ Дома за старија лица	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025

Укупно (KM)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ								
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	МЗ РАВНИЦЕ								
16.3.	Развој наводњавања на ширем локалитету насеља Равнице								- Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде (ARCP) - Буџетска средства 2022 за израду потребне техничке документације
		41.535,00	30.420,00					30.420,00	
Укупно (KM)		41.535,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00

17	МЗ РУДИЦЕ								
17.1.	Изградња спомен обиљежја у насељу Руднице								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		10.000,00							
17.2.	Развој наводњавања на ширем локалитету насеља Руднице								- Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде (ARCP) - Буџетска средства 2022 за израду потребне техничке документације
		41.535,00	30.420,00					30.420,00	
Укупно (KM)		51.535,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00

18	МЗ СВОДНА								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	МЗ СУХАЧА								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ								
20.1.	Санација јавне расвјете од пружног прелаза до Жељезничке улице								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2023-2025
		5.000,00							
Укупно (KM)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	МЗ УРИЈЕ								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОСТАЛО)										
Р. бр.	Путни правац	Процијењена вриједност пројекта у 2022. години	Извори финансирања за 2022. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Креди т	Донациј а	Грант виших нивоа власти	Учешће грађан а	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	335.000,00	269.692,4 4	0,00	0,00	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	269.692,4 4	
5	МЗ Добрљин	15.000,00	5.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,40	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	1.913.813,3 4	91.920,45	0,00	0,00	401.899,2 0	0,00	353.287,3 5	140.532,3 0	
13	МЗ Пољавнице	60.945,00	31.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,00	
14	МЗ Прусци	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	41.535,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	
17	МЗ Рудице	51.535,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		2.624.028,3 4	460.444,2 9	0,00	0,00	501.899,2 0	0,00	514.127,3 5	448.216,1 4	

Обрадила:

Диана Бурзић, дипл. инж. грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Душка Ђурђевић, дипл. просторни планер