
154/

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 52. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17) и члана 121. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 4/17 и 11/17), Скупштина општине Нови Град, на 10. редовној сједници, одржаној дана 29.05.2025. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2024.годину.
2. Информација из тачке 1, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Нови Град“

Број: 02-022-115/25
Датум: 29.05.2025.г.
Нови Град

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирко Шљокавица с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове

Датум: 20.05.2025. године

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ

Одлуком о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 4/23), укупна вриједност пројеката за 2024. годину је планирана у износу од 9.154.317,41 КМ.

Реализација пројеката у току 2024. године се одвијала у складу са приливом буџетских средстава без обзира с којег нивоа власти су средства била обезбијеђена.

Информација о реализацији ПКИ се односи на период од 01.01. до 31.12.2024. године, укључујући и информације о реализацији пројеката из претходног периода, а чија се реализација завршила/наставила у 2024. години.

У току 2024. године, укључујући и пројекте из претходног периода, укупна реализована финансијска вриједност ПКИ је 3.846.886,36 КМ, од чега је 3.087.415,33 КМ завршено, а 759.471,03 КМ је у току.

У табели 1 је приказана реализација ПКИ према групама и изворима финансирања, а у табели 2 реализација ПКИ по мјесним заједницама.

Табела 1: Збирна реализација ПКИ, приказана према групама и изворима финансирања

Р. бр.	Пројекат	Процијeњeна вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Укупно
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Путеви, улице и мостови	5.534.924,71	312.202,68	1.515.661,15	0,00	219.248,25	0,00	136.675,41	1.910.436,67	2.047.112,08
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	1.722.982,00	219.999,89	140.532,38	0,00	818.030,27	0,00	559.980,28	618.582,26	1.178.562,54
3	Образовање	1.004.560,70	46.122,84	275.779,10	0,00	0,00	0,00	19.502,75	302.399,19	321.901,94
4	Култура и спорт	439.000,00	10.979,55	24.956,73	0,00	0,00	0,00	24.956,73	10.979,55	35.936,28
5	Остало	452.850,00	143.029,31	25.000,00	0,00	95.344,21	0,00	18.355,86	245.017,66	263.373,52
УКУПНО (КМ)		9.154.317,41	732.334,27	1.981.929,36	0,00	1.132.622,73	0,00	759.471,03	3.087.415,33	3.846.886,36

Табела 2: Збирна реализација ПКИ, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација	
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МЗ Благај	445.000,00	25.447,45	32.525,76	0,00	23.742,28	0,00	0,00	81.715,49
2	МЗ Блатна	843.000,00	4.282,80	113.109,78	0,00	0,00	0,00	6.989,12	110.403,46
3	МЗ Велика Рујишка	278.500,00	3.377,99	61.965,90	0,00	0,00	0,00	1.696,15	63.647,74
4	МЗ Видорија	734.500,00	40.169,63	52.798,08	0,00	132.785,96	0,00	0,00	225.753,67
5	МЗ Добрљин	704.500,00	62.033,60	192.963,22	0,00	0,00	0,00	68.459,33	186.537,49
6	МЗ Доњи Агићи	297.500,00	2.749,29	87.599,26	0,00	0,00	0,00	255,40	90.093,15
7	МЗ Жуљевица	100.000,00	8.581,48	60.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	68.682,90
8	МЗ Јабланица	247.000,00	153.458,40	151.615,85	0,00	0,00	0,00	121.864,92	183.209,33
9	МЗ Кршље	207.000,00	93.473,08	98.757,34	0,00	65.946,33	0,00	643,17	257.533,58
10	МЗ Мала Новска Рујишка	50.200,00	3.917,68	145.065,28	0,00	0,00	0,00	1.503,93	147.479,03
11	МЗ Масловаре	53.500,00	73.203,17	95.292,50	0,00	0,00	0,00	166.818,97	1.676,70
12	МЗ Нови Град	630.000,00	109.768,45	275.779,10	0,00	24.979,50	0,00	19.502,75	391.024,30
13	МЗ Пољавнице	520.500,00	5.044,70	132.338,01	0,00	0,00	0,00	994,50	136.388,21
14	МЗ Прусци	155.000,00	1.955,14	72.905,18	0,00	0,00	0,00	838,24	74.022,08
15	МЗ Радомировац	361.500,00	721,63	28.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.779,40
16	МЗ Равнице	220.000,00	11.209,92	91.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	103.160,40
17	МЗ Рудице	1.583.500,00	82.584,93	91.960,30	0,00	1,19	0,00	0,00	174.546,42
18	МЗ Сводна	484.424,71	3.863,02	112.642,87	0,00	0,00	0,00	1.698,22	114.807,67
19	МЗ Сухача	215.000,00	24.514,65	0,00	0,00	5.447,52	0,00	0,00	29.962,17
20	МЗ Туњица и Прекосање	145.000,00	10.773,07	60.569,67	0,00	74.921,21	0,00	1.186,26	145.077,69
21	МЗ Урије	878.692,70	11.204,19	23.931,59	0,00	804.798,74	0,00	367.020,07	472.914,45
УКУПНО (КМ)		9.154.317,41	732.334,27	1.981.929,36	0,00	1.132.622,73	0,00	759.471,03	3.087.415,33

У сљедећим табелама су приказани сви пројекти из претходног периода и у 2024. години. У колони 11 (Напомене), назначено је да ли се ради о пројектима за која средства нису одобрена, а ако јесу - који извори финансирања су у питању.

Табела 3: Група 1 – Путеви, улице и мостови

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
1.3.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Јапра, у дужини од 500 m	45.000,00								- Планирано 300 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
1.4.	Реконструкција путног правца Војновићи-Вујановићи у дужини од 500 m	30.000,00								- Планирано 200 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
1.5.	Реконструкција локалног пута Л-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, у дужини од 500 m	45.000,00	861,96	32.525,76					33.387,72	- Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 200 m - Планирано 300 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
1.6.	Израда пројектне документације за изградњу пјешачког моста преко ријеке Јапре, у насељу Благај Јапра (Шикаре)	3.000,00								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
1.7.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Дервиши, одвајање са Л-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, према Сантрачима, у дужини од 600 m	45.000,00								- Планирано 300 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
1.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Дервиши, путни правац Дервиш кула-Шевићи-Војновићи, у дужини од 300 m	45.000,00								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		213.000,00	861,96	32.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,72	

2	МЗ БЛАТНА									
2.2.	Реконструкција локалног пута Л-36 Бојића сокак-Горње Рашће, у дужини од 700 m	30.000,00								- Планирано 200 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеоку Илићи, у дужини од 600 m	30.000,00								- Планирано 200 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

2.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишићи у насељу Блатна, у дужини од 600 m	45.000,00	1.670,91	69.259,67					70.930,58	• Бюџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 310 m • Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.7.	Реконструкција путног правца од магистралног пута М-04, Вуксанов мост - Дражићи у насељу Блатна, у дужини од 250 m	37.500,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.8.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеоку Зобари-Ђурићи у дужини од 200 m	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.9.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеоку Лазићи-Рашиће у дужини од 200 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.11.	Реконструкција дијела пута у насељу Матавази, правац Станчевићи-Црквина-Владушићи, дужина 1000 m	45.000,00	988,81	38.812,09				6.989,12	32.811,78	• буџетска средства 2024+кредитна средства 2023 • 280 m • Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.12.	Реконструкција дијела пута у насељу Матавази, правац Дамјанићи-Ерцези-Шевићи, у дужини од 200 m	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.13.	Реконструкција моста на потоку Блатна	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.14.	Реконструкција локалног пута у насељу Блатна од магистралног пута до куће Трије Дрљаче у дужини од 150 m	22.500,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.15.	Реконструкција некатегорисаног пута Н64 Доњи Матавази-Блатна 500 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.16.	Реконструкција путног правца Матавази (Стојаковићи-Кењале) 400 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
2.17.	Реконструкција путног правца у насељу Дубоко, Блатна 200 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

2.19.	Реконструкција дијела путног правца Л-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В.Рујишка-Ј. Брод, у дужини од 6000 m									• буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 400 m • Планирано 3000 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		450.000,00	1.623,08	5.038,02	0,00	0,00	0,00	6.989,12	110.403,46	

3 МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА										
3.1.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Велика Рујишка, одвајање са Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци према Рајлићима (дионица поред цркве), у дужини од 500 m									• буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 340 m • Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
		45.000,00	737,53	17.794,53					18.532,06	
3.3.	Реконструкција локалног пута Н-77 Школа Велика Рујишка - Бурсаћи - Никића Гај, у насељу Велика Рујишка, у дужини од 600 m									• буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 200 m
			644,82	292,50					937,32	
3.4.	Реконструкција путног правца Крушке-Вејновићи-Чулићи 200 m									• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023• 90 m
			316,36	10.497,80				318,85	10.495,31	
3.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Н-70 МК Рујишка-Крупска-Мајкића брдо-Пејин мост (Л-11) према засеоцима Благојевићи, Војновићи, Чулићи, у дужини од 610 m									• буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 200 m • Планирано 410 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
		61.500,00	682,14	292,50					974,64	
3.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Р2-1507 (стара ознака Л001) Рудице-Доњи Дубовик, према Гаковима и Прлинама, у дужини од 200 m									• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023 • 220 m
		30.000,00	997,14	33.088,57				1.377,30	32.708,41	
3.7.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Н-77 Школа В. Рујишка-Бурсаћи-Никића гај, према Гаковићима, у дужини од 400 m									• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
		30.000,00								
3.8.	Реконструкција локалног пута Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци, у дужини од 500 m									• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
		45.000,00								

3.10.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Велика Рујишка, одвајање са Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци, према Ољачама, у дужини од 400 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
3.12.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Велика Рујишка, одвајање са Н-77 Школа-В. Рујишка-Бурсаћи-Никића гај, према Бурсаћима, у дужини од 400 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		271.500,00	3.377,99	61.965,90	0,00	0,00	0,00	1.696,15	63.647,74	

4 МЗ ВИДОРИЈА										
4.1.	Уређење дворишта испред шесте Гортанове зграде у улици Гаврила Принципа	12.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
4.2.	Изградња пјешачке и бициклистичке стазе са изградњом и реконструкцијом подземних инсталација уз магистрални пут М-14, у дужини од 2000 m	500.000,00	24.621,79			129.443,28			154.065,07	• Средства су обезбијеђена у претходном периоду • Плаћање из ретходног периода: буџетсак средства 2022+Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022
4.3.	Реконструкција дијела улице Османа Ђикића у дужини од 500 m	37.500,00								• Планирано 250 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027 • Потребна израда пројектне документације • дионица од улице Ослобођења
4.4.	Реконструкција улице Ослобођења у дужини од 1180 m	37.500,00								• Планирано 250 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027 • Пројекат се односи на дионицу споја између 2 асфалтирана дијела улице и наставак улице према М14
4.5.	Реконструкција Улице Прве Крајишке Бригаде, у дужини од 300 m	22.500,00								• Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
4.6.	Реконструкција улице у насељу Велика брдо према гробљу 500 m	30.000,00	1.273,77	52.798,08					54.071,85	• буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 300 m • Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		639.500,00	25.895,56	52.798,08	0,00	129.443,28	0,00	0,00	208.136,92	

5 МЗ ДОБРЉИН										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.1.	Мјере заштите од поплава у насељу Горње Водичево	7.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027 • Путеви РС и Жељезнице РС
5.2.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у насељу Куљани, у дужини од 2000 m	150.000,00	844,97	31.458,44				32.303,41	• буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 200 m • Планирано 1000 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.3.	Реконструкција дијела путног правца Н-65 Д. Водичево (католичко гробље)-Горње Водичево (Глигино брдо)-Л01 Добрљин, у насељу Горње Водичево, у дужини од 400 m	60.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.6.	Реконструкција дијела локалног пута Л13 у Г.Водичеву од границе Добрљина према Кукавичијем бунару	37.500,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.7.	Реконструкција локалног пута Л-19 Добрљин-Динара-Бундале-Г. Водичево, у дужини од 300 m	30.000,00	416,85	15.949,78				16.366,63	• буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 100 m • Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.8.	Реконструкција путног правца Л13 од Стрижне према Бујићима	15.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.9.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Костићи у насељу Д. Водичево, у дужини од 600 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.10.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према засеку Вуруне у насељу Доње Водичево, у дужини од 400 m	60.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.11.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Добрљин-Војни круг у дужини од 450 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.13.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву дионица Горњи Вуковићи-спој на Л-19, у дужини од 250 m		949,76	37.577,59				38.527,35	• буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023• 285 m

5.14.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Доњем Водичеву на релацији гробље Богдановац-Горњи Вуковићи-Л-19, у дужини од 400 m	22.500,00	624,73	20.985,63					21.610,36	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 150 m • Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.15.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у насељу Шклобучари, у дужини од 500 m	30.000,00	437,74	17.035,05					17.472,79	• буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 100 m • Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.16.	Реконструкција путног правца у насељу Добрљин Галоњски пут-Богдани 500 m	45.000,00								• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.18.	Реконструкција локалног пута Л17 Видин мост-Колунције 200 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		532.000,00	3.274,05	123.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126.280,54	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
6.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца на Врановици, у насељу Доњи Агићи, у дужини од 150 m	22.500,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
6.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица од Мутића према гробљу Биравецац, у дужини од 300 m	15.000,00	773,12	32.046,30					32.819,42	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 200 m • Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
6.5.	Реконструкција дијела некатегорисаног пута Н57 Дебело брдо-Шумари 100m	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
6.6.	Реконструкција путева на подручју насеља Доњи Агићи, у дужини од 600 m	30.000,00	255,40	8.475,09				255,40	8.475,09	• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023 • Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
6.7.	Реконструкција путева на подручју насеља Горњи Агићи, у дужини од 200 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација

									пројекта према ПККИ 2025-2027
6.10.	Реконструкција путног правца Р-404 - Црни Врх, у насељу Ћеле, у дужини од 350 m	22.500,00							• Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2025-2027
6.11.	Реконструкција локалног пута Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ћеле, у дужини од 500 m	15.000,00	753,51	31.233,15				31.986,66	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 200 m • Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2025-2027
6.12.	Измјештање трасе пута према Шумарима у дужини 1000m	40.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2025-2027 • Измјештање дијела пута који иде преко приватног посједа.
6.13.	Реконструкција путног правца у насељу Ћеле правац Тополићи-Јелисавци, у дужини од 100 m		382,26	15.844,72				16.226,98	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023
6.14.	Реконструкција путног правца од цамије у Доњим Агићима према православном гробљу у дужини од 350 m	22.500,00							• Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2025-2027
6.18.	Израда пројектне документације изградње моста на локалном путу Л-29 Кршље-школа Кршље-Дедићи-Д. Агићи (Дедићки мост)	10.000,00	585,00					585,00	• Буџетска средства 2024: УТУ
6.19.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Ћеле, одвајање са Р1-1101 (стара ознака Р-404) Благај-Будимлић Јапра, према гробљу Ђурновача, у дужини од 200 m	30.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2025-2027
Укупно (КМ)		237.500,00	2.749,29	87.599,26	0,00	0,00	0,00	255,40	90.093,15

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА								
7.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевица, заселак Јандрићи, у дужини од 180 m		680,85	25.389,52				26.070,37	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023
7.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевица, дионица Раскршће - Раковац, у дужини од 300 m	22.500,00							• Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПККИ 2025-2027

7.3.	Реконструкција локалног пута Л-16 Савића њиве - Јованићи - Доње Водичево у насељу Жуљевица, у дужини од 300 m	15.000,00	460,30	19.085,40					19.545,70	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 130 m • Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
7.4.	Реконструкција локалног пута Л-04 Доње Водичево - Велика Жуљевица у насељу Жуљевица (дионица поред цркве), у дужини од 600 m	30.000,00	397,19	15.626,50					16.023,69	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 100 m • Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
7.5.	Реконструкција локалног пута Л-04 Доње Водичево - Велика Жуљевица у насељу Жуљевица (наставак асфалта), у дужини од 300 m	22.500,00								• Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		90.000,00	1.538,34	60.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,76	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
8.1.	Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида на почетку Подгрмечке улице	1.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
8.2.	Изградња потпорног зида у Јабланичкој улици	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
8.3.	Изградња пасареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4	170.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
8.4.	Реконструкција улице Мирка Вејновића и Давида Пајића у дужини од 200 m	15.000,00	360,40	14.938,88					15.299,28	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 55 m
8.5.	Реконструкција улице Кнеза Лазара према Вученима, у дужини од 150 m		1.232,47	46.175,68				594,03	46.814,12	• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2024
8.6.	Изградња тротоара у улици Милана Карановића	18.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
8.7.	Реконструкција прикључка на улицу Кнеза Лазара према Чубрама, у дужини од 100 m		405,64	16.814,07					17.219,71	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023
8.9.	Санација клизишта у улици Кнеза Лазара (испод саобраћајнице)		151.459,89	73.687,22				121.270,89	103.876,22	• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023 • клизиште 1+клизиште 2
Укупно (KM)		219.000,00	153.458,40	151.615,85	0,00	0,00	0,00	121.864,92	183.209,33	

9	МЗ КРШЉЕ									
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.1.	Реконструкција Брестовог моста и локалног пута Л-07 Рађеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићи, у дужини од 300 m		17.901,00					17.901,00	• Буџетска средства 2024: УТУ+г. пројекат+ревизија
9.2.	Изградња моста преко ријеке Јапуре са реконструкцијом приступне саобраћајнице на локалном путу Л-07 Рађеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићи		71.748,28			45.946,35		117.694,63	• Буџетска средства 2024+плаћање из претходног периода: буџетска средства 2022+буџетска средства 2023+Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022
9.3.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Кршље, одвајање са Л-07 Рађеновића мост-М. Н. Рујишка-Г. Агићи према Рапајићима, Михајлићима и Радосима у дужини од 300 m	15.000,00	731,49	30.329,85				31.061,34	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 200 m • Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
9.4.	Реконструкција локалног пута у Кршљама-Бјељци-Миљатовићи у дужини од 200 m	12.000,00	439,09	18.206,15				18.645,24	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 120 m • Планирано 80 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
9.5.	Реконструкција локалног пута-Штековића пут у дужини од 500 m	30.000,00	643,05	21.338,72			643,17	21.338,60	• буџетска средства 2024+кредитна средства 2023• 200 m ____• Планирано 200 m у 2024. години• Средства нису одобрена• Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
9.6.	Реконструкција локалног пута Л29 Грбићи-Д.Агићи т у дужини од 1000 m	75.000,00							• Планирано 500 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
9.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Кршље, одвајање са Л-07 Рађеновића мост-М. Н. Рујишка-Г. Агићи, према Црном врху, у дужини од 200 m		696,80	28.882,62				29.579,42	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023
9.10.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-53 Хозићи-Хозића поље-Хозић школа-Предојевићи-Вуковићи, у насељу Кршље, у дужини од 400 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
9.11.	Изградња плочастог пропуста и реконструкција некатегорисаног пута у насељу Кршље, одвајање са Л-29 Кршље-школа Кршље-Дедићи-Д. Агићи, према	45.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

	Стојановићима, у дужини од 200 m									
Укупно (KM)		207.000,00	92.159,71	98.757,34	0,00	45.946,35	0,00	643,17	236.220,23	

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
10.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ведовица, према цркви Св. Илије, у дужини од 200 m	15.000,00								- Планирано 100 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
10.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Ведовица-Благојевићи-Дробци, у дужини од 300 m	22.500,00								- Планирано 150 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
10.4.	Реконструкција дијела локалног пута ЈЛ-11 Мала Новска Рујишка - Јоховица у дужини од 200 m		2.726,81	97.658,64				1.503,93	98.881,52	- Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 750 m
10.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Новска Рујишка, одвајање са ЈЛ-07 Рађеновића мост-М.Н. Рујишка-Г. Агићи према Црном врху (Међеда, Крчмари) 300 m		1.190,87	47.406,64					48.597,51	Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023
Укупно (KM)		37.500,00	3.917,68	145.065,28	0,00	0,00	0,00	1.503,93	147.479,03	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
11.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према мезарју и православном гробљу у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	15.000,00								- Планирано 100 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
11.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Масловаре, Р404 - Карлице - Оцићи - Шућа, у дужини од 200 m	15.000,00								- Планирано 100 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
11.4.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-51 Дом Масловаре-Јошава-Соколиште, у насељу Масловаре, у дужини од 500 m	15.000,00	1.384,20	292,50					1.676,70	- Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023• 400 m - Планирано 100 m у 2024. години• Средства нису одобрена• Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		45.000,00	1.384,20	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,70	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.5.	Израда пројектне документације за изградњу паркинг простора у кругу дома здравља	6.000,00								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

Укупно (KM)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.1.	Реконструкција некатегорисаног пута М-14 - Крнетић-Ивановић-Вукоте у дужини од 900 m	45.000,00	1.040,44	40.248,65				41.289,09	- Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 300 m - Планирано 300 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.2.	Реконструкција локалног пута Л-15 Табла-Редак-Лигношпер, у дужини од 750 m, ширине 2,5 m	30.000,00	1.106,78	42.973,49				44.080,27	- Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 330 m - Планирано 200 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.5.	Изградња пјешачке стазе на магистралном путу М14 Нови Град-Костајница, у насељу Пољавнице, наставак у дужини од 480 m	168.000,00							- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца поред друштвеног дома у насељу Пољавнице (спој између Л-15 Табла-Редак-Лигношпер и Н-66 Пољавнице Циглана-школа-Петићи), у дужини од 180 m	27.000,00							- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.7.	Реконструкција путног правца у насељу Мешиновац, у дужини од 150 m	22.500,00							- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.8.	Реконструкцију путног правца Н-43 Л-28 Лазаревићи-Зорићи-Ивановићи-Креће-Царић брдо-спој на Л-28 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m	30.000,00							- Планирано 200 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.9.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, заселак Савићи, у дужини од 700 m	30.000,00							- Планирано 200 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.10.	Реконструкција путних праваца у индустријској зони	30.000,00	1.263,48	49.115,87				50.379,35	- Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023• 300 m - Планирано 200 m у 2024. години - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

13.1 4.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-67 Пољавнице (силоси)-Вукотегробље (Редак), у дужини од 400 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.1 6.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-66 Пољавнице (Циглана)-школа-Петићи, дионица од М1-100 (стара ознака М-14) Нови Град-Костајница, до школе, у дужини од 700 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		442.500,00	3.410,70	132.338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135.748,71	

14	МЗ ПРУСЦИ									
14.2.	Реконструкција локалног пута Л-30 Слатина-Прусци, према Лујићима, у дужини од 500 m		1.116,90	45.089,29					46.206,19	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 300 m
14.3.	Реконструкција локалног пута Л-02 Д. Водичево-Љешљани-Раковац, дионица од Љешљанског гробља до старачког дома у дужини од 700 m	45.000,00								• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
14.6.	Реконструкција пута од мини сиране Бундало према споју асфалтног пута Вујановићи-Карлички гај у дужини од 400 m	30.000,00	838,24	27.815,89				838,24	27.815,89	• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023 • 200 m • Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
14.7.	Реконструкција локалног пута Л-30 Слатина-Прусци, у дужини од 600 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
14.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Прусци, заселак Мијићи, у дужини од 300 m	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		135.000,00	1.955,14	72.905,18	0,00	0,00	0,00	838,24	74.022,08	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
15.1.	Реконструкција дијела путног правца у насељу Соколиште (пут према Панићима), у дужини од 1100 m	150.000,00								• Планирано 1000 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
15.4.	Реконструкција дијела пута Радомировац-Соколиште-раскрсница-Шурковац према школи у дужини од 1000 m	45.000,00								• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
15.5.	Реконструкција дијела пута Осредак-Дворна у дужини од 700 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

15.7.	Реконструкција локалног пута Л-22 Сводна-Трговиште-Радомировац (Гојићи-партизанско гробље), у дужини од 410 m	31.500,00	721,63	28.057,77					28.779,40	• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023• 432 m• спој између 2 асфалта
15.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Соколиште, одвајање са Л-06 Б. Јапра-Витасовци-Радомировац-Соколиште-Волар према Бабићима у дужини од 500 m (200 m до бетонских стаза и 300 m после асфалтног коловоза)	45.000,00								• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
15.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Радомировац, одвајање са Л-06 Л-06 Б. Јапра-Витасовци-Радомировац-Соколиште-Волар према Пекијама (наставак), у дужини од 200 m	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
15.1 1.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Радомировац до мјесног гробља Злојутро, у дужини од 500 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		361.500,00	721,63	28.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.779,40	

16 МЗ РАВНИЦЕ										
16.1.	Изградња дијела пута Башићи - Царића гробље, у дужини од 600 m	30.000,00	388,65	14.697,73					15.086,38	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 100 m • Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
16.4.	Реконструкција пута између Горње и Доње Церовице у дужини од 1,2 km	75.000,00	1.258,39	47.292,31					48.550,70	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 330 m • Планирано 500 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
16.5.	Реконструкција дијела путног правца Н76 Равнице-Царића гробље 300 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
16.6.	Реконструкција дијела путног правца Равнице-Црнобрње-гробље Радуловац-Л13 300 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

16.7.	Реконструкција дијела путног правца Н62 Љиљци-Церовачко гробље 200 m	15.000,00	435,83	16.875,74					17.311,57	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 100 m • Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
16.8.	Реконструкција дијела путног правца Абдулаји-Костићи 300m	15.000,00	352,05	13.084,70					13.436,75	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023• 100 m • Планирано 100 m у 2024. години• Средства нису одобрена• Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		165.000,00	2.434,92	91.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.385,40	

17	МЗ РУДИЦЕ									
17.1.	Изградња плочастог пропуста преко ријечице Чађавица, засеоци Војновићи, Карановићи, Стојаковићи		728,40	20.285,46					21.013,86	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023
17.2.	Реконструкција локалног пута Л-24 (М14 Д. Ракани-Л-08) у Доњим Раканима у дужини од 350 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
17.3.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 2, одвајање са Л-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В. Рујишка-Л. Брод према Дробцима, у дужини од 150 m		514,22	661,05					1.175,27	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 150 m
17.4.	Реконструкцију путног правца Н-69 (Матавази (кућа Триве Макивића)-Г. Матавази (поред Иванића)-Д. Матавази (поред гробља)-Д. Ракани (поред Јапунца)-Л-08 (код Ћуга)) у насељу Горњи Ракани у дужини од 300 m	22.500,00	508,12	661,05					1.169,17	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 150 m • Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
17.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица, одвајање са локалног пута Л-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), дионица Личине-Зечеви, у дужини од 150 m		528,26	21.896,55					22.424,81	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023
17.6.	Реконструкција локалног пута Л-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), у дужини од 1.000 m	60.000,00								• Планирано 400 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

17.7.	Реконструкција дијела локалног пута Л-42 (М-14 Чулића брдо- Л-08) у насељу Доњи Ракани у дужини од 900 m									• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 150 m
		45.000,00	494,33	661,05					1.155,38	• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
17.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 1, одвајање са Р2-1507 (стара ознака Л001) Рудице-Дубовик према Качавендама, у дужини од 200 m		769,05	1.977,30					2.746,35	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 200 m
17.1 0.	Реконструкција локалног пута засеок Радишићи-стара цеста Нови Град-Бихаћ у дужини од 200 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
17.1 2.	Реконструкција некатегорисаног пута Н96 Г.Ракани-брдо Макивића 100 m	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
17.1 3.	Санација моста на Војски и дијела улице у Рудицама раскршће-М14 350 m	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
17.1 7.	Изградња плочастог пропуста преко ријечице Чађавица, заселак Кантићи		728,41	20.285,46					21.013,87	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023
17.2 0.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Рудице, одвајање са магистралног пута М1-100 Нови Град-прије пружног прелаза до Л-24), у дужини од 1.700 m	150.000,00								• Планирано 1000 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		367.500,00	4.270,79	66.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70.698,71	

18	МЗ СВОДНА									
18.1.	Реконструкција локалног пута Л-03 Сводна - Брезници	90.924,71								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.3.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-46 М-4 Петковац-Ољаче-Батези-Башићи-Ценопољци-Сводна према Чугљама у Петковцу, у дужини од 300 m		1.020,86	38.951,04					39.971,90	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 300 m
18.4.	Реконструкција некатегорисаног пута од Сводне до гробља Липа у дужини од 200 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.7.	Реконструкција некатегорисаног пута од Мршића до Чараковаца у Витасовцима, у дужини од 250 m	22.500,00								• Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

18.8.	Реконструкција путног правца Л-05 Сводна-Бос. Страна-Грабашица у насељу Ахметовци, у дужини од 800 m									• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023 • 300 m
		30.000,00	1.191,10	39.524,94				1.698,22	39.017,82	• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.1 1.	Реконструкција дијела путног правца Л-10 -Спој од главног пута у Витасовцима до куће Вукмира (Нинић) у дужини од 270 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.1 3.	Реконструкција путног правца Л-10-Витасовци-Трговиште у дужини од 600 m	45.000,00								• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.1 4.	Реконструкција путног правца Нинићи-Кнежевићи у дужини од 1000 m	45.000,00								• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.1 5.	Реконструкција путног правца Мандићи-Водице у дужини од 250 m		934,06	34.166,89					35.100,95	• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023
18.1 7.	Реконструкција путног правца Н78 Петковац-млин-Лончине дужини од 200 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.1 8.	Реконструкција путног правца Н45 Петковац према Вујановићима од 400 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.1 9.	Реконструкција путног правца у Сводни према Чукуру 1400 m	75.000,00								• Планирано 500 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.2 0.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Петковац, одвајање са М1-101 (стара ознака М-04) Нови Град-Приједор, према Радуловићима, у дужини од 100 m	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		413.424,71	3.146,02	112.642,87	0,00	0,00	0,00	1.698,22	114.090,67	

19	МЗ СУХАЧА									
19.5.	Реконструкција путева на подручју насеља Сухача, у дужини од 600 m									• Федерално министарство расељених особа и избјеглица • 30 m
		36.000,00					5.447,52		5.447,52	• Планирано 240 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

19.6.	Реконструкција путева на подручју насеља Хозићи, у дужини од 300 m	22.500,00								• Планирано 150 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
19.7.	Изградња плочастог пропуста на путу Н-53 Хозићи-Хозића поља-Хозић школа-Предојевићи-Вуковићи (Плочасти пропуст Хозићи -мост)	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
19.10.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-53 Хозићи-Хозића поље-Хозић школа-Предојевићи-Вуковићи, у дужини од 300 m	45.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
19.11.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Сухача, према Крајишковићима, у дужини од 250 m	37.500,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
19.12.	Изградња плочастог пропуста у насељу Махала у Хозићима	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		171.000,00	0,00	0,00	0,00	5.447,52	0,00	0,00	5.447,52	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
20.1.	Реконструкција локалног пута Л1-14 Туњица - Табла, у дужини од 300 m		1.616,97	60.569,67				1.186,26	61.000,38	• Буџетска средства 2024+кредитна средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 435 m
20.2.	Реконструкција Радничке улице, у дужини од 200 m	30.000,00	1.169,17			38.411,10			39.580,27	• Буџетска средства 2024+Министарство за људска права и избјеглице БиХ
20.3.	Изградња пјешачке стазе на магистралном путу М14 Нови Град-Костајница, дионица од пружног прелаза до насеља Туњица (наставак)	50.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		80.000,00	2.786,14	60.569,67	0,00	38.411,10	0,00	1.186,26	100.580,65	

21	МЗ УРИЈЕ									
21.2.	Реконструкција улице 1. мај, у дужини од 240 m	36.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
21.3.	Реконструкција улице Уријански пут, у дужини од 350 m	45.000,00								• Планирано 300 m у 2024. години • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
21.5.	Реконструкција дијела улице Браће Југовића од ул. М. Карановића према ОШ "Вук Караџић", у дужини од 150 m		577,36	23.931,59					24.508,95	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: Кредитна средства 2023 • 135 m
21.7.	Изградња тротоара у улици Иве Андрића	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		91.000,00	577,36	23.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,95	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПУТЕВИ, МОСТОВИ И УЛИЦЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијење на вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства а/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	213.000,00	861,96	32.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33.387,72	
2	МЗ Блатна	810.000,00	4.282,80	113.109,78	0,00	0,00	0,00	6.989,12	110.403,46	
3	МЗ Велика Рујишка	271.500,00	3.377,99	61.965,90	0,00	0,00	0,00	1.696,15	63.647,74	
4	МЗ Видорија	639.500,00	25.895,56	52.798,08	0,00	129.443,28	0,00	0,00	208.136,92	
5	МЗ Добрљин	532.000,00	3.274,05	123.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126.280,54	
6	МЗ Доњи Агићи	237.500,00	2.749,29	87.599,26	0,00	0,00	0,00	255,40	90.093,15	
7	МЗ Жуљевица	90.000,00	1.538,34	60.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	61.639,76	
8	МЗ Јабланица	219.000,00	153.458,40	151.615,85	0,00	0,00	0,00	121.864,92	183.209,33	
9	МЗ Кршље	207.000,00	92.159,71	98.757,34	0,00	45.946,35	0,00	643,17	236.220,23	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	37.500,00	3.917,68	145.065,28	0,00	0,00	0,00	1.503,93	147.479,03	
11	МЗ Масловаре	45.000,00	1.384,20	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,70	
12	МЗ Нови Град	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	442.500,00	3.410,70	132.338,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135.748,71	
14	МЗ Прусци	135.000,00	1.955,14	72.905,18	0,00	0,00	0,00	838,24	74.022,08	
15	МЗ Радомировац	361.500,00	721,63	28.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	28.779,40	
16	МЗ Равнице	165.000,00	2.434,92	91.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94.385,40	
17	МЗ Рудице	367.500,00	4.270,79	66.427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70.698,71	
18	МЗ Сводна	413.424,71	3.146,02	112.642,87	0,00	0,00	0,00	1.698,22	114.090,67	
19	МЗ Сухача	171.000,00	0,00	0,00	0,00	5.447,52	0,00	0,00	5.447,52	
20	МЗ Туњица и Прекосање	80.000,00	2.786,14	60.569,67	0,00	38.411,10	0,00	1.186,26	100.580,65	
21	МЗ Урије	91.000,00	577,36	23.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,95	
УКУПНО (КМ)		5.534.924,71	312.202,68	1.515.661,15	0,00	219.248,25	0,00	136.675,41	1.910.436,67	

Табела 4: Група 2 – Водоснабдијевање и отпадне воде

Р. бр.	Пројекат	Процијење на вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МЗ БЛАГАЈ										
1.1.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна	53.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
1.3.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Благај и Дервиши	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
1.4.	Изградња локалног канализационог система у Благају - фаза 2	125.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна		19.052,72			10.604,63			29.657,35	• фаза 9: изградња хидростанице Хузеировићи • плаћање из претходног периода: буџетска средства 2023+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
Укупно (КМ)		188.000,00	19.052,72	0,00	0,00	10.604,63	0,00	0,00	29.657,35	

2	МЗ БЛАТНА								
2.1.	Регулација потока Дубоки	20.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА								
3.1.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система у насељу Мала Крупска Рујишка (Ведовица-Умићевића Ријека-Тубини-Ољаче)	7.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА								
4.2.	Изградња канализационог система у улици Ослобођења - фаза 2	30.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
4.3.	Санација потока Видорија	30.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ ДОБРЉИН								
5.3.	Израда пројектне документације за водоснабдијевање Бање Љешљани	7.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.4.	Изградња водоводног система Бундале-Оћере 750 m		2.968,20	20.000,00			22.968,20		• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023
	Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Куљани		37.224,73				3.173,04	34.051,69	• Буџетска средства 2024
Укупно (КМ)		7.000,00	40.192,93	20.000,00	0,00	0,00	26.141,24	34.051,69	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ								
6.1.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система у долини Јапре (наставак од Масловара до Горњих Агића)	10.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА								
	Изградња водоводног система за насеља Велика Жуљевица, Мала Жуљевица (дистрибутивна мрежа-резервоар и препумпна станица)		7.043,14					7.043,14	• Буџетска средства 2024: УТУ+ревизија+грађевинска дозвола• Није дошло до реализације у 2024. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови• Средства у износу од 253.715,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023, а дио средства ће бити обезбијеђена преко ЕИБ-а у оквиру пројекта "Водовод и канализација РС II"
Укупно (КМ)		0,00	7.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,14	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА								
8.1.	Израда пројектне документације за канализациони систем за дио насеља Јабланица (улице: Кнеза Лазара, Козарска и Подгрмечка)	7.000,00							- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ								
9.1.	Изградња водоводног система Мраовац, у мјесним заједницама М.Н. Рујишка и Кршље					19.999,98		19.999,98	- плаћање из претходног периода за израду пројектне документације: Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022 - МЗ МН Рујишка и МЗ Кршље
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,98	0,00	19.999,98	

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ								
11.1	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна		71.818,97	95.000,00				166.818,97	- Фаза 10 (наставак од Троски) - буџетска средства 2024+кредитна средства 2023
Укупно (KM)		0,00	71.818,97	95.000,00	0,00	0,00	0,00	166.818,97	0,00

12	МЗ НОВИ ГРАД								
	Реконструкција аутобуске станице у Новом Граду		2.872,57					2.872,57	- Пројекат из ПКИ 2020-2022-прибављање енергетског сертификата у 2024. години - Буџетска средства 2024: електроматеријал+енергетски сертификат
Укупно (KM)		0,00	2.872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,57	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ								
13.1	Регулација потока "Палчак"	20.000,00							- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ								
14.1	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система насеља Прусци	10.000,00							- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
14.2	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система насеља Деветаци (засеоци Шурлани - Вујановићи - Бундале) и дијела насеља Љешњани	10.000,00							- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ								

Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	МЗ РАВНИЦЕ								
16.1	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система у насељу Церовица Љиљци-Ђурашиновићи	20.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	МЗ РУДИЦЕ								
17.1	Изградња водоводног система у долини ријеке Војскове у Доњим Раканима								• Није дошло до реализације у 2024. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 71.285,00 KM обезбијеђена из кредитних средстава 2023, а дио средстава ће бити обезбијеђена преко ЕИБ-а у оквиру пројекта "Водовод и канализација РС II"
17.3	Изградња канализационог система насеља Рудице	1.195.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
	Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица 1 и Чађавица 2 - фаза 2		69.539,14	25.532,38		1,19		95.072,71	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: буџетска средства 2022+кредитна средства 2020+Републички секретаријат РС
Укупно (KM)		1.195.000,00	69.539,14	25.532,38	0,00	1,19	0,00	95.072,71	

18	МЗ СВОДНА								
18.1	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Мијићи - Дејановићи - Деретићи - Лајшићи - Кантари	7.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.2	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система Благај-Витасовци	7.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
18.5	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система "Партизански пут" (од Велике Жуљевице до Ахметоваца)	10.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	МЗ СУХАЧА								
19.1	Мјере заштите од плавања ријеке Јапре у насељу Сухача	20.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ								
20.1	Изградња канализационе мреже за одводњу оборинских вода у дијелу насеља Лонца и у Устаничкој улици у насељу Туњица		760,50					760,50	• Буџетска средства 2024: УТУ

20.3	Израда пројектне документације за изградњу канализације насеља Лонца	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		10.000,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	

21	МЗ УРИЈЕ									
21.2	Реконструкција и проширење канализационе мреже у улици Меше Селимовић у насељу Урије	114.982,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
21.3	Санација и реконструкција препумпне станице "Град" у Новом Граду		8.719,92			787.424,47		367.020,07	429.124,32	• Буџетска средства 2024+Компензациони фонд РС • Уградња двије каналске пумпе, са пратећим машинским, грађевинским, електро радовима, опремом, водоводом и канализацијом, хидрантском мрежом, потисним цјевоводом, контејнером за смјештај радника и спољним уређењем
Укупно (KM)		114.982,00	8.719,92	0,00	0,00	787.424,47	0,00	367.020,07	429.124,32	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијење на вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	188.000,00	19.052,72	0,00	0,00	10.604,63	0,00	0,00	29.657,35	
2	МЗ Блатна	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	7.000,00	40.192,93	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.141,24	34.051,69	
6	МЗ Доњи Агићи	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	7.043,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,14	
8	МЗ Јабланица	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,98	0,00	0,00	19.999,98	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	71.818,97	95.000,00	0,00	0,00	0,00	166.818,97	0,00	
12	МЗ Нови Град	0,00	2.872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,57	
13	МЗ Пољавнице	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	1.195.000,00	69.539,14	25.532,38	0,00	1,19	0,00	0,00	95.072,71	
18	МЗ Сводна	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	10.000,00	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	
21	МЗ Урије	114.982,00	8.719,92	0,00	0,00	787.424,47	0,00	367.020,07	429.124,32	
УКУПНО (KM)		1.722.982,00	219.999,89	140.532,38	0,00	818.030,27	0,00	559.980,28	618.582,26	

Табела 5: Група 3 – Образовање

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ БЛАГАЈ									
1.2.	Уређење дворишта подручне школе у Благај Јапри									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
		7.000,00								
	Укупно (КМ)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ БЛАТНА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ ВИДОРИЈА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ ДОБРЉИН									
5.1.	Реконструкција столарије и мокрих чворова у подручној школи у Добрљину									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
		120.000,00								
	Укупно (КМ)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ КРШЉЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.2.	Реконструкција школског дворишта и игралишта код ОШ "Свети Сава"		5.265,00					5.265,00		• Буџетска средства 2024 за израду пројектне документације
12.3.	Пројекат енергетске ефикасности за објекат гимназије "Петар Кочић"	200.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
12.4.	Реконструкција школског игралишта код Гимназије Петар Кочић	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
12.5.	Промјена намјене пословног простора у предшколску установу дјечији вртић "Пчелица Маја" у Новом Граду		40.857,84	275.779,10				14.237,75	302.399,19	• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023+плаћање из претходних периода: буџетска средства 2023+кредитна средства 2023 • Адаптација простора, гријање и опрема за намјештај образовних институција, вањско уређење
	Укупно (КМ)	230.000,00	46.122,84	275.779,10	0,00	0,00	0,00	19.502,75	302.399,19	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ СВОДНА									
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

18.1.	Израда пројектне документације за санацију школе у Грабашници	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ СУХАЧА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ									
21.1.	Пројекат енергетске ефикасности ОШ " Вук Караџић"	640.560,70								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		640.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОБРАЗОВАЊЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	230.000,00	46.122,84	275.779,10	0,00	0,00	0,00	19.502,75	302.399,19	
13	МЗ Пољавнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	640.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		1.004.560,70	46.122,84	275.779,10	0,00	0,00	0,00	19.502,75	302.399,19	

Табела 6: Група 4 – Култура и спорт

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ Благај									
1.1.	Завршетак изградње спортских свлачионица за насеље Благај Јапра	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

1.3.	Изrada пројектне документације друштвеног дома у Дервишима	2.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ Блатна									
2.1.	Уређење друштвеног дома Рашће	3.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ Велика Рујишка									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ Видорија									
4.3.	Изrada пројектне документације за изградњу фудбалског терена са вјештачком подлогом		5.038,60					5.038,60		• Буџетска средства 2024 (реконструкција)
4.5.	Набавка опреме за "Трим салу" на стадиону Млакве	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		30.000,00	5.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,60	

5	МЗ Добрљин									
5.1.	ФК "Славен" Добрљин			24.956,73				24.956,73		• Кредитна средства 2023
5.2.	Изrada пројектне документације за изградњу трибина на ФК "Пламен" Доње Водичево	3.000,00	5.940,95						5.940,95	• Буџетска средства 2024
Укупно (KM)		3.000,00	5.940,95	24.956,73	0,00	0,00	0,00	24.956,73	5.940,95	

6	МЗ Доњи Агићи									
6.1.	Изградња спортског игралишта у насељу Горњи Агићи	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
6.2.	Изградња друштвеног дома на Агићким брдима у насељу Доњи Агићи	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ Жуљевица									
7.1.	Уређење просторија друштвеног дома у насељу Жуљевица	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ Јабланица									
8.1.	Дом Јабланица - гријање	21.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ Кршље									

Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

10	МЗ Мала Новоска Рујишка								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	МЗ Масловаре								
11.1.	Израда пројектне документације за друштвени дом у насељу Масловаре	2.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	МЗ Нови Град								
12.1.	Санација биоскопске сале у Новом Граду	50.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
12.3.	Изградња куглане у кругу Културно-образовног центра	130.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	МЗ Пољавнице								
13.2.	Изградња друштвеног дома Бојишта	5.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.3.	Идејно рјешење игралишта ФК "Младост"	3.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	МЗ Прусци								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	МЗ Радомировац								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	МЗ Равнице								
16.1.	Завршни радови на друштвеном дому у насељу Равнице	15.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	МЗ Рудице								
17.1.	Друштвени дом у насељу Рудице	6.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	МЗ Сводна								
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

18.2.	Изградња спортског игралишта у насељу Витасовци	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ Сухача									
19.1.	Унутрашње и вањско уређење друштвеног дома у насељу Сухача	19.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ Туњица и Прекосање									
20.1.	Изградња спортског игралишта у насељу Буљук	30.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ Урије									
21.1.	Друштвени дом Урије-гријање									• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (КУЛТУРА И СПОРТ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	30.000,00	5.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,60	
5	МЗ Добрљин	3.000,00	5.940,95	24.956,73	0,00	0,00	0,00	24.956,73	5.940,95	
6	МЗ Доњи Агићи	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		439.000,00	10.979,55	24.956,73	0,00	0,00	0,00	24.956,73	10.979,55	

Табела 7: Група 5 – Остало

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.1.	Изградња расвјете на мосту преко ријеке Сане у насељу Благај Јапра		1.020,28			13.137,65		14.157,93	• Буџетска средства 2024+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
1.2.	Изградња јавне расвјете у насељу Благај Ријека уз некатегорисани пут према Дервиш кули (дионица Вујмиловић-Згованин)	5.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
1.3.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Благај		4.512,49					4.512,49	• Буџетска средства 2024 • Игрлиште Благај Јапра • Реализација кроз уговор са Федералним министарством расељених особа и избјеглица
Укупно (КМ)		5.000,00	5.532,77	0,00	0,00	13.137,65	0,00	0,00	18.670,42

2	МЗ БЛАТНА								
2.1.	Изградња спомен обиљежја погинулим борцима у отаџбинском рату у насељу Блатна	10.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	МЗ ВИДОРИЈА								
4.3.	Изградња и реконструкција јавне расвјете у улици Бранка Ћопића		9.134,74					9.134,74	• Плаћање из претходног периода: Буџетска средства 2023 (у склопу пројекта за Јавне инвестиције 2022)
4.4.	Изградња јавне расвјете у улици Гаврила Принципа (од кафе бара "Бос")	5.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
4.6.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Видорија		100,73			3.342,68		3.443,41	• Буџетска средства 2024+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
Укупно (КМ)		5.000,00	9.235,47	0,00	0,00	3.342,68	0,00	0,00	12.578,15

5	МЗ ДОБРЉИН								
5.1.	Изградња јавне расвјете Галоњски пут-Богдани	8.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.3.	Изградња јавне расвјете од амбуланте до "Астор"-а	1.500,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
5.5.	Санација споменика и уређење партизанског гробља у Добрљину		7.836,37	15.000,00			2.572,06	20.264,31	• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023
5.6.	Адаптација улаза у амбуланту, пошту и мјесни уред		4.789,30	10.000,00			14.789,30		• Буџетска средства 2024+Кредитна средства 2023
5.7.	Израда регулационог плана посебног подручја "Љешљани"	25.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

5.8.	Изградња јавне расвјете у насељу Добрљин-Прошића јарак	8.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		42.500,00	12.625,67	25.000,00	0	0,00	0,00	0,00	17.361,36	20.264,31

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	МЗ КРШЉЕ									
9.1.	Изградња јавне расвјете код школе у Кршљама		1.313,37						1.313,37	• Буџетска средства 2024 • прикључак
Укупно (KM)		0,00	1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,37	,

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЛИШКА									
10.1.	Изградња јавне расвјете у насељу Ведовица	7.700,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
10.2.	Изградња јавне расвјете од куће Здравка Мајкића до куће Гојка Ољаче у дужини од 1,5 km	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
11.1.	Изградња јавне расвјете насеље Јошава (1000 m)	6.500,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.2.	Израда регулационог плана "Центар А" Нови Град	25.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
12.3.	Израда регулационог плана "Центар Б" Нови Град	25.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
12.4.	Изградња јавне расвјете у улици Кеј војводе Степе, општина Нови Град		60.773,04			24.979,50			85.752,54	• Буџетска средства 2024+Плаћање из претходног периода: буџетска средства 2023+Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022
12.5.	Реконструкција куће Мустафе Надаревића	35.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

12.11	Метеоролошка станица	32.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
12.13	Набавка ултразвучног апарата за Дом здравља	85.000,00								• Пројекат је реализован у 2021. години
12.14	Израда пројектне документације гријања и климатизације амфитеатра у КОЦ-у	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
12.17	Реконструкција јавне расвјете према споменику Мајка партизанка	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		214.000,00	60.773,04	0,00	0,00	24.979,50	0,00	0,00	85.752,54	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.1.	Изградња спомен обиљежја у насељу Пољавнице	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.3.	Изградња јавне расвјете у МЗ Пољавнице	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.4.	Израда регулационог плана "Индустријска зона Пољавнице"	25.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
13.5.	Индустријска зона "Пољавнице" у Новом Граду		1.634,00					994,50	639,50	• УТУ+грађевинска дозвола • Буџетска средства 2024
13.6.	Израда пројектне документације Ватрогасног дома	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (KM)		50.000,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,50	639,50	

14	МЗ ПРУСЦИ									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
16.2.	Изградња јавне расвјете-пут Црнобрње према гробљу Радуловац и пут Шиндраци-Предојевићи	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
16.3.	Развој наводњавања на ширем локалитету насеља Равнице		8.775,00						8.775,00	• Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде (ARCP) • Плаћање и резервисање из претходног периода: буџетска средства 2022 за израду потребне техничке документације
16.4.	Изградња јавне расвјете у насељу Равнице на путу Н-76 Башића пут	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027

16.5.	Изградња јавне расвјете у насељу Равнице на путу Н-72 наставак према гробљу	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		20.000,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
17.2.	Развој наводњавања на ширем локалитету насеља Рудице		8.775,00					0,00	8.775,00	• Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде (ARCP) • Плаћање из претходног периода: буџетска средства 2022 за израду потребне техничке документације
17.3.	Изградња јавне расвјете у насељу Горњи Ракани, уз М1-100 (стара ознака М-14) Нови Град-Отока, у дужини од 800 m	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		15.000,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	

18	МЗ СВОДНА									
18.1.	Изградња јавне расвјете у насељу Ахметовци (у кругу друштвеног дома)	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
	Санација објекта бившег војног складишта у насељу Сводна		717,00						717,00	• Плаћање из претходног периода: буџетска средства 2023
Укупно (КМ)		10.000,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	

19	МЗ СУХАЧА									
19.2.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Сухача		24.514,65						24.514,65	• Буџетска средства 2024+ Сухача, Хозићи, Сухача мост, Хозићи мост • Реализација кроз уговор са Федералним министарством расељених особа и избјеглица
19.3.	Израда пројектне документације за изградњу потпорног зида са заштитном оградом код друштвеног дома Сухача	5.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
Укупно (КМ)		5.000,00	24.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514,65	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
20.1.	Санација јавне расвјете од пружног прелаза до Жељезничке улице		6.348,12			7.364,71			13.712,83	• Буџетска средства 2024+Министарство за људска права и избјеглице БиХ • Радничка улица
20.3.	Изградња јавне расвјете у улици Бањалучка (од моста до Партизанског пута)	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
20.5.	Изградња јавне расвјете у улици Бањалучка (Буљук)	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
20.6.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Туњица и Прекосање		878,31			29.145,40			30.023,71	• Буџетска средства 2024+Федерално министарство расељених особа и избјеглица • Буљук (друга дионица)

Укупно (КМ)	25.000,00	7.226,43	0,00	0,00	36.510,11	0,00	0,00	43.736,54	
-------------	-----------	----------	------	------	-----------	------	------	-----------	--

21	МЗ УРИЈЕ									
21.2.	Постављање заштитне оgrade од моста на Сани према Уријама - улица Иве Андрића, у дужини од 150 m	12.150,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
21.3.	Санација јавне расвјете-улица Меше Селимовића-Уријански пут-Бркићи	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2025-2027
21.4.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Урије			1.906,91		17.374,27			19.281,18	• Буџетска средства 2024+Федерално министарство расељених особа и избјеглица+ • Урије и Уријански пут
Укупно (КМ)		32.150,00	1.906,91	0,00	0,00	17.374,27	0,00	0,00	19.281,18	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОСТАЛО)										
Р. бр.	Пројекат	Проијен а вриједност пројекта за 2024. год.	Извори финансирања за 2024. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донациј а	Грант виших нивоа власти	Учешћ е грађан а	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	5.000,00	5.532,77	0,00	0,00	13.137,65	0,00	0,00	18.670,42	
2	МЗ Блатна	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	5.000,00	9.235,47	0,00	0,00	3.342,68	0,00	0,00	12.578,15	
5	МЗ Добрљин	42.500,00	12.625,67	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.361,36	20.264,31	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	1.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,37	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	214.000,00	60.773,04	0,00	0,00	24.979,50	0,00	0,00	85.752,54	
13	МЗ Пољавнице	50.000,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,50	639,50	
14	МЗ Пруси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	20.000,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	
17	МЗ Рудице	15.000,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	
18	МЗ Сводна	10.000,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	
19	МЗ Сухача	5.000,00	24.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.514,65	
20	МЗ Туњица и Прекосање	25.000,00	7.226,43	0,00	0,00	36.510,11	0,00	0,00	43.736,54	
21	МЗ Урије	32.150,00	1.906,91	0,00	0,00	17.374,27	0,00	0,00	19.281,18	
УКУПНО (КМ)		452.850,00	143.029,31	25.000,00	0,00	95.344,21	0,00	18.355,86	245.017,66	

Обрадила:
Диана Бурзић, дипл. инж. грађ.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Душка Ђурђевић, дипл. просторни планер