

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове

Датум: 27.12.2024. године

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Одлуком о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2023. до 2025. године („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 4/23), укупна вриједност пројеката за 2023. годину је планирана у износу од 17.488.962,60 КМ (табела 1 и 2).

Табела 1: Збирна табела ПКН за 2023. годину, приказана по групама и изворима финансирања

Р. бр.	Група	Планирана вриједност пројекта за 2023. годину	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Путеви, улице и мостови	6.639.699,04	86.622,81	1.500.000,00	0,00	5.053.076,23	0,00	6.639.699,04
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	4.687.940,54	44.345,10	550.000,00	0,00	4.093.595,44	0,00	4.687.940,54
3	Образовање	730.922,85	0,00	240.000,00	0,00	490.922,85	0,00	730.922,85
4	Култура и спорт	1.802.634,29	5.000,00	25.000,00	0,00	1.772.634,29	0,00	1.802.634,29
5	Остало	3.627.765,88	139.063,21	685.000,00	0,00	2.803.702,67	0,00	3.627.765,88
УКУПНО (КМ)		17.488.962,60	275.031,12	3.000.000,00	0,00	14.213.931,48	0,00	17.488.962,60

Табела 2: Збирна табела ПКН за 2023. годину, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Планирана вриједност пројекта за 2023. годину	Извори финансирања за 2023. годину				
			Слободна средства / Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана
1	2	4	8	9	10	11	12
1	МЗ Благај	545.876,70	17.876,70	30.000,00	0,00	498.000,00	0,00
2	МЗ Блатна	501.964,82	0,00	105.000,00	0,00	396.964,82	0,00
3	МЗ Велика Рујишка	213.000,00	0,00	90.000,00	0,00	123.000,00	0,00
4	МЗ Видорија	2.793.002,56	41.868,27	45.000,00	0,00	2.706.134,29	0,00
5	МЗ Добрљин	492.000,00	0,00	200.000,00	0,00	292.000,00	0,00
6	МЗ Доњи Агићи	296.000,00	0,00	75.000,00	0,00	221.000,00	0,00
7	МЗ Жуљевица	1.103.831,00	5.850,00	310.715,00	0,00	787.266,00	0,00
8	МЗ Јабланица	552.905,57	15.142,00	52.500,00	0,00	485.263,57	0,00
9	МЗ Кршље	648.073,75	55.073,75	178.000,00	0,00	415.000,00	0,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	142.500,00	0,00	90.000,00	0,00	52.500,00	0,00
11	МЗ Масловаре	201.500,00	0,00	60.000,00	0,00	141.500,00	0,00

12	МЗ Нови Град	4.421.239,58	45.540,00	1.022.000,00	0,00	3.353.699,58	0,00
13	МЗ Пољавнице	905.608,66	5.365,00	135.000,00	0,00	765.243,66	0,00
14	МЗ Прусци	187.000,00	0,00	45.000,00	0,00	142.000,00	0,00
15	МЗ Радомировац	281.500,00	0,00	30.000,00	0,00	251.500,00	0,00
16	МЗ Равнице	217.420,00	30.420,00	75.000,00	0,00	112.000,00	0,00
17	МЗ Рудице	742.538,40	51.038,40	210.285,00	0,00	481.215,00	0,00
18	МЗ Сводна	916.570,07	0,00	177.500,00	0,00	739.070,07	0,00
19	МЗ Сухача	142.500,00	0,00	9.000,00	0,00	133.500,00	0,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	739.000,00	6.000,00	30.000,00	0,00	703.000,00	0,00
21	МЗ Урије	1.444.931,49	857,00	30.000,00	0,00	1.414.074,49	0,00
УКУПНО (КМ)		17.488.962,60	275.031,12	3.000.000,00	0,00	14.213.931,48	0,00

Реализација пројеката у току 2023. године се одвијала у складу са приливом буџетских средстава без обзира с којег нивоа власти су средства била обезбијеђена.

Информација о реализацији ПКИ се односи на период од 01.01. до 31.12.2023. године, укључујући и информације о реализацији пројеката из претходног периода, а чија се реализација завршила/наставила у 2023. години. За пројекте за које су обезбијеђена средства (виши нивои власти или кредитна средства из 2023. године), а који нису почели да се реализују у 2023. години, у напомени су приказани извори средстава и обезбијеђени износ. Њихова реализација се очекује у наредном периоду.

У току 2023. године, укључујући и пројекте из претходног периода, укупна реализована финансијска вриједност ПКИ је 4.449.954,17 КМ, од чега је 2.659.772,28 КМ завршено, а 1.790.181,89 КМ је у току.

У табели 3 је приказана реализација ПКИ према групама и изворима финансирања, а у табели 4 реализација ПКИ по мјесним заједницама.

Табела 3: Збирна реализација ПКИ, приказана према групама и изворима финансирања

Р. бр.	Група	Планирана вриједност пројекта за 2023. годину	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Реализација		Укупно
								У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Путеви, улице и мостови	6.639.699,04	147.364,04	1.498.379,07	0,00	1.414.474,00	0,00	1.377.361,83	1.682.855,28	3.060.217,11
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	4.687.940,54	110.714,51	25.532,38	0,00	60.001,19	0,00	132.863,00	63.385,08	196.248,08
3	Образовање	730.922,85	13.301,54	183.000,00	0,00	372.633,99	0,00	120.946,61	447.988,92	568.935,53
4	Култура и спорт	1.802.634,29	2.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,20	2.505,20
5	Остало	3.627.765,88	172.118,80	0,00	0,00	449.929,45	0,00	159.010,45	463.037,80	622.048,25
УКУПНО (КМ)		17.488.962,60	446.004,09	1.706.911,45	0,00	2.297.038,63	0,00	1.790.181,89	2.659.772,28	4.449.954,17

Табела 4: Збирна реализација ПКИ, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Процијенена вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација	
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МЗ Благај	545.876,70	39.023,44	33.662,08	0,00	91.512,76	0,00	58.860,53	105.337,75
2	МЗ Блатна	501.964,82	10.855,85	131.258,21	0,00	0,00	0,00	69.018,89	73.095,17
3	МЗ Велика Рујишка	213.000,00	0,00	85.132,71	0,00	0,00	0,00	3.204,64	81.928,07

4	МЗ Видорија	2.793.002,56	37.628,77	50.184,81	0,00	798.320,49	0,00	213.384,62	672.749,45
5	МЗ Добрљин	492.000,00	2.795,36	135.229,45	0,00	0,00	0,00	122.483,79	15.541,02
6	МЗ Доњи Агићи	296.000,00	11.625,12	79.159,28	0,00	21.294,00	0,00	79.159,28	32.919,12
7	МЗ Жуљевица	1.103.831,00	0,00	61.691,15	0,00	0,00	0,00	58.008,49	3.682,66
8	МЗ Јабланица	552.905,57	8.804,51	57.690,44	0,00	85.230,09	0,00	57.690,44	94.034,60
9	МЗ Кршље	648.073,75	51.352,91	80.709,93	0,00	370.000,00	0,00	195.739,14	306.323,70
10	МЗ Мала Невска Рујишка	142.500,00	0,00	111.837,28	0,00	0,00	0,00	106.913,02	4.924,26
11	МЗ Масловаре	201.500,00	0,00	61.030,12	0,00	0,00	0,00	3.946,99	57.083,13
12	МЗ Нови Град	4.421.239,58	102.406,28	183.000,00	0,00	551.929,45	0,00	209.982,32	627.353,41
13	МЗ Пољавнице	905.608,66	0,00	144.336,33	0,00	0,00	0,00	135.256,70	9.079,63
14	МЗ Прусци	187.000,00	0,00	44.626,75	0,00	0,00	0,00	43.406,25	1.220,50
15	МЗ Радомировац	281.500,00	0,00	27.538,88	0,00	0,00	0,00	1.275,30	26.263,58
16	МЗ Равнице	217.420,00	30.420,00	92.519,44	0,00	0,00	0,00	113.930,86	9.008,58
17	МЗ Рудице	742.538,40	116.974,75	186.629,44	0,00	1,19	0,00	185.184,43	118.420,95
18	МЗ Сводна	916.570,07	5.161,86	79.790,69	0,00	146.400,64	0,00	71.851,74	159.501,45
19	МЗ Сухача	142.500,00	5.733,00	0,00	0,00	17.082,00	0,00	0,00	22.815,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	739.000,00	12.948,97	35.997,10	0,00	20.969,33	0,00	35.997,10	33.918,30
21	МЗ Урије	1.444.931,49	10.273,27	24.887,36	0,00	194.298,68	0,00	24.887,36	204.571,95
УКУПНО (КМ)		17.488.962,60	446.004,09	1.706.911,45	0,00	2.297.038,63	0,00	1.790.181,89	2.659.772,28

У сљедећим табелама су приказани сви пројекти из претходног периода и у 2023. години. У колони 11 (Напомене), назначено је да ли се ради о пројектима за која средства нису одобрена, а ако јесу - који извори финансирања су у питању.

Табела 5: Група 1 – Путеви, улице и мостови

Р. бр.	Путни правац	Процијење на вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 МЗ БЛАГАЈ										
1.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Шикаре 1 у насељу Благај Јапра, у дужини од 180 m	27.000,00	5.733,00			17.082,00			22.815,00	• 200 m • Буџет 2023-Федерално министарство расељених особа и избјеглица
1.2.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Ријека, у дужини од 550 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
1.3.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Јапра, у дужини од 500 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
1.5.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, у дужини од 500 m	30.000,00		33.662,08				30.448,25	3.213,83	• Кредитна средства 2023 • 200 m
1.9.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-48 Благај Ријека-Хузејровић брдо-Дервиши, у дужини од 400 m	60.000,00	12.460,50			34.430,76			46.891,26	• 330 m • Буџет 2023-Федерално министарство расељених особа и избјеглица
Укупно (KM)		177.000,00	18.193,50	33.662,08	0,00	51.512,76	0,00	30.448,25	72.920,09	

2 МЗ БЛАТНА										
2.1.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-09 Блатна-Матавази-Горње Рашће (дионица Макивићи-Станчевићи)	52.500,00								• Планирано 350 m у 2023. години • Средства нису одобрена
2.2.	Реконструкција локалног пута ЈЛ-36 Бојића сокак-Горње Рашће, у дужини од 700 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
2.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Илићи, у дужини од 600 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
2.4.	Реконструкција путног правца Макивићи - Жарковац, у насељу Матавази, у дужини од 200 m	30.000,00								• Средства нису одобрена
2.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матавази према Родићима, у дужини од 200 m	30.000,00								• Средства нису одобрена
2.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишићи у насељу Блатна, у дужини од 600 m	45.000,00		67.276,76				67.276,76		• Кредитна средства 2023 • 310 m
2.9.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеку Лазићи-Рашће у дужини од 200 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
2.10.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеку Зецови у дужини од 200 m	30.000,00								• Средства нису одобрена
2.11.	Реконструкција дијела пута у насељу Матавази, правац Станчевићи-Црквина-	45.000,00								• Планирано 300 m у 2023. години • Средства нису одобрена

	Владушићи, дужина 1000 m								
2.15.	Реконструкција некатегорисаног пута Н64 Доњи Матавази-Блатна 500 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
2.16.	Реконструкција путног правца Матавази (Стојаковићи-Кењале) 400 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
2.17.	Реконструкција путног правца у насељу Дубоко, Блатна 200 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
2.18.	Реконструкција путног правца према Пађенима, Блатна 200m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
2.19.	Реконструкција дијела путног правца Л-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В. Рујишка-Л. Брод, у дужини од 6000 m	60.000,00		63.981,45			1.742,13	62.239,32	• Кредитна средства 2023 • Односи се на пут на подручју МЗ Блатна • 400 m
Укупно (КМ)		442.500,00	0,00	131.258,21	0,00	0,00	0,00	69.018,89	62.239,32

МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
3.1.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Велика Рујишка, одвајање са Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци према Рајлићима (дионица поред цркве), у дужини од 500 m	30.000,00		27.510,21				27.510,21	• Кредитна средства 2023 • 200 m
3.2.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-89 Никића Гај - Чулићи - Ољаче, у дужини од 150 m	22.500,00							• Средства нису одобрена
3.3.	Реконструкција локалног пута Н-77 Школа Велика Рујишка - Бурсаћи - Никића Гај, у насељу Велика Рујишка, у дужини од 600 m	30.000,00		28.416,38			1.980,82	26.435,56	• Кредитна средства 2023 • 200 m
3.4.	Реконструкција путног правца Крушке-Вејновићи-Чулићи 200 m	30.000,00							• Средства нису одобрена
3.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Н-70 МК Рујишка-Крушка-Мајкића брдо-Пејин мост (Л-11) према засецима Благојевићи, Војновићи, Чулићи, у дужини од 610 m	30.000,00		29.206,12			1.223,82	27.982,30	• Кредитна средства 2023 • 200 m
3.8.	Реконструкција локалног пута Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци, у дужини од 500 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
3.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Р2-1507 (стара ознака Л001) Рудице-Доњи Дубовик, према Јајчанима, у дужини од 70 m	10.500,00							• Средства нису одобрена
3.11.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Крупска Рујишка, одвајање са Р2-1507 (стара ознака Л001) Рудице-Доњи	30.000,00							• Средства нису одобрена

	Дубовик, према Чичама, у дужини од 200 m								
Укупно (KM)		213.000,00	0,00	85.132,71	0,00	0,00	0,00	3.204,64	81.928,07

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.2.	Изградња пјешачке и бициклистичке стазе са изградњом и реконструкцијом подземних инсталација уз магистрални пут М-14, у дужини од 2000 m	725.550,06	25.550,06			698.320,49		154.065,07	569.805,48	• Резервисана буџетска средства 2022+Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022 (резервисана средства)
4.3.	Реконструкција дијела улице Османа Ђикића у дужини од 500 m	37.500,00								• Планирано 250 m у 2023. години • Средства нису одобрена
4.4.	Реконструкција улице Ослобођења у дужини од 1180 m	60.000,00								• Планирано 400 m у 2023. години • Средства нису одобрена
4.6.	Реконструкција улице у насељу Велика брдо према гробљу 500 m	45.000,00		50.184,81				50.184,81	0,00	• Кредитна средства 2023 • 300 m
Укупно (KM)		868.050,06	25.550,06	50.184,81	0,00	698.320,49	0,00	204.249,88	569.805,48	

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.2.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у насељу Куљани, у дужини од 2000 m	30.000,00		35.061,44				31.484,74	3.576,70	• Кредитна средства 2023 • 200 m
5.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица кућа Ранко Вујановић - кућа Драго Кнежевић, у дужини од 100 m	15.000,00								• Средства нису одобрена
5.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Г. Водичево, дионица Личине - Кестенова долина, у дужини од 150 m	22.500,00								• Средства нису одобрена
5.7.	Реконструкција локалног пута Л-19 Добрљин-Динара-Бундале-Г. Водичево, у дужини од 300 m	15.000,00		17.659,26				16.325,31	1.333,95	• Кредитна средства 2023 • 100 m
5.8.	Реконструкција путног правца Л113 од Стрижне према Бујићима	15.000,00								• Средства нису одобрена
5.9.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Костићи у насељу Д. Водичево, у дужини од 600 m	30.000,00								• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
5.11.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Добрљин-Војни круг у дужини од 450 m	15.000,00								• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
5.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Добрљину-поред Ландупа у дужини од 110 m	16.500,00								• Средства нису одобрена
5.13.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву дионица Горњи Вуковићи-спој на Л-19, у дужини од 250 m	37.500,00		37.608,48				35.806,25	1.802,23	• Кредитна средства 2023 • 285 m

5.14.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Доњем Водичеву на релацији гробље Богдановац-Горњи Вуковићи-Л-19, у дужини од 400 m	22.500,00		26.097,89			21.180,25	4.917,64	• Кредитна средства 2023 • 150 m
5.15.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у насељу Шклобучари, у дужини од 500 m	15.000,00		18.802,38			17.687,24	1.115,14	• Кредитна средства 2023 • 100 m
5.16.	Реконструкција путног правца у насељу Добрљин Галоњски пут-Богдани 500 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
5.17.	Реконструкција путног правца у Д.Водичеву према Зелићима 200 m	30.000,00							• Средства нису одобрена
5.18.	Реконструкција локалног пута Л17 Видин мост-Колуније 200 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
5.19.	Реконструкција прикључка локалног пута Л02(Љешљански пут)на магистрални пут М14 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
5.20.	Реконструкција плочастог пропуста на локалном путу Л02 Љешљански пут (код куће Мирка Пилиповића)	10.000,00							• Средства нису одобрена
5.21.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-75 Д. Водичево-Ђурићи, у насељу Доње Водичево, према Поповићима, у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
Укупно (KM)		349.000,00	0,00	135.229,45	0,00	0,00	0,00	122.483,79	12.745,66

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ								
6.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ђеле, дионица од Р404 према Горњама и Ковачевићима, у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
6.3.	Реконструкција локалног пута Л-40 Ђеле-Марини-граница општине Приједор, у дужини од 300 m	45.000,00							• Средства нису одобрена
6.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ђеле, дионица од Мутића према гробљу Биравецац, у дужини од 300 m	30.000,00		29.735,55			29.735,55	0,00	• Кредитна средства 2023 • 200 m
6.6.	Реконструкција путева на подручју насеља Доњи Агићи, у дужини од 600 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
6.7.	Реконструкција путева на подручју насеља Горњи Агићи, у дужини од 200 m								• 240 m • путни правац Г. Агићи-Црквине • Буџет 2023+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
6.8.	Изградња 2 плочаста пропуста на локалном путу Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ђеле	20.000,00		11.625,12		21.294,00		32.919,12	• Средства нису одобрена
6.10.	Реконструкција путног правца Р-404 - Црни Врх, у насељу Ђеле, у дужини од 350 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена

6.11.	Реконструкција локалног пута Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ђеле, у дужини од 500 m	30.000,00		33.362,55			33.362,55	0,00	• Кредитна средства 2023 • 200 m	
6.13.	Реконструкција путног правца у насељу Ђеле правац Тополићи-Јелисавци, у дужини од 100 m	15.000,00		16.061,18			16.061,18	0,00	• Кредитна средства 2023	
6.14.	Реконструкција путног правца од иаије у Доњим Агићима								• Планирано 200 m у 2023. години	
	према православном гробљу у дужини од 350 m	30.000,00							• Средства нису одобрена	
6.16.	Израда плочастог пропуста према Тополићима у насељу Ђеле	15.000,00							• Средства нису одобрена	
6.17.	Реконструкција локалног пута Л-29 Кршље-школа Кршље-Дедићи-Д. Агићи, у дужини од 300 m	45.000,00							• Средства нису одобрена	
Укупно (КМ)		290.000,00	11.625,12	79.159,28	0,00	21.294,00	0,00	79.159,28	32.919,12	

7 МЗ ЖУЉЕВИЦА									
7.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевица, заселак Јандрићи, у дужини од 180 m	27.000,00		27.582,28			24.741,91	2.840,37	• Кредитна средства 2023
7.3.	Реконструкција локалног пута Л-16 Савића њиве - Јованићи - Доње Водичево у насељу Жуљевица, у дужини од 300 m	15.000,00		18.319,61			18.319,61	0,00	• Кредитна средства 2023 • 130 m
7.4.	Реконструкција локалног пута Л-04 Доње Водичево - Велика Жуљевица у насељу Жуљевица (дионица поред цркве), у дужини од 600 m	15.000,00		15.789,26			14.946,97	842,29	• Кредитна средства 2023 • 100 m
Укупно (КМ)		57.000,00	0,00	61.691,15	0,00	0,00	58.008,49	3.682,66	

8 МЗ ЈАБЛАНИЦА									
8.3.	Изградња пасареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4	10.000,00							• Средства нису одобрена
8.4.	Реконструкција улице Мирка Вејновића и Давида Пајића у дужини од 200 m	15.000,00		14.298,65			14.298,65	0,00	• Кредитна средства 2023 • 55 m
8.5.	Реконструкција улице Кнеза Лазара према Вученима, у дужини од 150 m	22.500,00		26.048,88			26.048,88	0,00	• Кредитна средства 2023
8.7.	Реконструкција прикључка на улицу Кнеза Лазара према Чубрама, у дужини од 100 m	15.000,00		17.342,91			17.342,91	0,00	• Кредитна средства 2023
8.8.	Санација клизишта у улици Османа Ђикића (Грачани)	58.247,13	837,16					837,16	• Буџетска средства 2023 (УТУ, гр. дозвола)
8.9.	Санација клизишта у улици Кнеза Лазара (испод саобраћајнице)	87.061,31	919,63					919,63	• Буџетска средства 2023 (УТУ, гр. дозвола)
8.10.	Санација клизишта у Козарској улици (Куће Гојић, Зорић, Угарчина)	76.723,22	4.018,78			85.230,09		89.248,87	• Буџетска средства 2023 (УТУ, гр. дозвола)+ Вијеће министара БиХ (реализација)

8.11.	Санација клизишта у Козарској улици (кућа Марчета)	80.325,53	1.040,03					1.040,03	• Буџетска средства 2023 (УТУ, гр. дозвола)
8.12.	Санација клизишта у улици Кнеза Лазара (Обрадовићи)	7.942,13	966,15					966,15	• Буџетска средства 2023 (УТУ, гр. дозвола)
8.13.	Санација клизишта у улици Кнеза Лазара (Ђенићи)	40.106,25	1.022,76					1.022,76	• Буџетска средства 2023 (УТУ, гр. дозвола)
Укупно (КМ)		412.905,57	8.804,51	57.690,44	0,00	85.230,09	0,00	57.690,44	94.034,60

9	МЗ КРШЉЕ								
9.1.	Изградња моста преко ријеке Јапре са реконструкцијом приступне саобраћајнице на локалном путу Л-07 Рађеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићи	6.000,00							• Средства нису одобрена
9.2.	Изградња моста преко ријеке Јапре са реконструкцијом приступне саобраћајнице на локалном путу Л-07 Рађеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићи	399.073,75	49.073,75			350.000,00	95.029,21	304.044,54	• Резервисана буџетска средства 2022+Буџетска средства 2023+Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022 (резервисана средства)
9.3.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Кршље, одвајање са Л-07 Рађеновића мост-М.Н. Рујишка-Г. Агићи према Рапајићима, Михајлићама и Радошима у дужини од 300 m	30.000,00		29.277,96			29.277,96	0,00	• Кредитна средства 2023 • 200 m
9.4.	Реконструкција локалног пута у Кршљама-Бјељци-Миљатовићи у дужини од 200 m	18.000,00		20.976,87			20.976,87	0,00	• Кредитна средства 2023+ 120 m
9.5.	Реконструкција локалног пута-Штековића пут у дужини од 500 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
9.7.	Реконструкција некатегорисаног пута Н71 школа-црква Кршље 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
9.8.	Реконструкција путног правца Грбићи-Г.Буковица-Павићи 400 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
9.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Кршље, одвајање са Л-07 Рађеновића мост-М.Н. Рујишка-Г. Агићи, према Црном врху, у дужини од 200 m	30.000,00		30.455,10			30.455,10	0,00	• Кредитна средства 2023
Укупно (КМ)		528.073,75	49.073,75	80.709,93	0,00	350.000,00	0,00	175.739,14	304.044,54

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА								
10.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Веловица, према цркви Св. Илије, у дужини од 200 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
10.2.	Реконструкција плочастог пропуста на некатегорисаном путном правцу у насељу М.Н.Рујишка, заселак Крчмари	10.000,00							• Средства нису одобрена
10.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Веловица-	22.500,00							• Планирано 150 m у 2023. години • Средства нису одобрена

	Благојевићи-Дробчи, у дужини од 300 m								
10.4.	Реконструкција дијела локалног пута Л-11 Мала Новска Рујишка - Јоховица у дужини од 200 m	45.000,00		63.635,98			60.682,22	2.953,76	• Кредитна средства 2023 • 300 m
10.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Мала Новска Рујишка, одвајање са Л-07 Рађеновића мост-М.Н. Рујишка-Г. Агићи према Црном врху (Међеди, Крчмари) 300 m	45.000,00		48.201,30			46.230,80	1.970,50	• Кредитна средства 2023
Укупно (КМ)		137.500,00	0,00	111.837,28	0,00	0,00	106.913,02	4.924,26	

11 МЗ МАСЛОВАРЕ									
11.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према мезарју и православном гробљу у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
11.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Грбићима и Балтићима у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	30.000,00							• Средства нису одобрена
11.4.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-51 Дом Масловаре-Јошава-Соколиште, у насељу Масловаре, у дужини од 500 m	60.000,00		61.030,12			3.946,99	57.083,13	• Кредитна средства 2023 • 400 m
11.6.	Реконструкција путног правца у насељу Масловаре Мајкићи-Новаковићи-Балтићи-Карлице-Гвоздени 200 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
11.7.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Масловаре, одвајање са Р1-1101 (стара ознака Р-404) Благaј-Будимлић Јапра, према Дурановићима-Троске, у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		135.000,00	0,00	61.030,12	0,00	0,00	3.946,99	57.083,13	

12 МЗ НОВИ ГРАД									
12.1.	Реконструкција улице Петра Пеције, у дужини од 200 m	50.000,00							• Средства нису одобрена
12.2.	Изградња тротоара у улици Петра Пеције, у дужини од 100 m	32.000,00							• Средства нису одобрена
12.3.	Реконструкција тротоара у улици Милоша Обилића	60.800,00							• Средства нису одобрена
12.4.	Реконструкција дијела улице Милоша Обилића	68.000,00							• Средства нису одобрена
12.6.	Реконструкција улице Миће Шурлана са тротоаром (поред парка), у дужини од 200 m	72.000,00							• Средства нису одобрена
12.7.	Поплочање платоа код аутобуске станице	62.275,59							• Средства нису одобрена
12.8.	Изградња и реконструкција тротоара у улици Добриле Грубор (од улице Николе Пашића до улице Надежде Петровић), у дужини од 150 m	25.000,00							• Средства нису одобрена

Укупно (КМ)	370.075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ								
13.1.	Реконструкција некатегорисаног пута М-14 - Кретић-Ивановић-Вукоте у дужини од 900 m	45.000,00		45.769,45			42.878,44	2.891,01	• Кредитна средства 2023 • 300 m
13.2.	Реконструкција локалног пута Л-15 Табла-Редак-Лигношпер, у дужини од 750 m, ширине 2,5 m	45.000,00		46.277,45			43.360,63	2.916,82	• Кредитна средства 2023 • 330 m
13.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, дионица Златна пчела-Рајлићи, у дужини од 180 m	27.000,00							• Средства нису одобрена
13.4.	Реконструкција некатегорисаног пута од куће Цолић Светозара до куће Царић Душана, заселак Зденача, у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
13.8.	Реконструкцију путног правца Н-43 Л-28 Лазаревићи-Зорићи-Ивановићи-Креће-Царић брдо-спој на Л-28 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
13.9.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, заселак Савићи, у дужини од 700 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
13.10.	Реконструкција путних праваца у индустријској зони	45.000,00		52.289,43			49.017,63	3.271,80	• Кредитна средства 2023 • 300 m
13.11.	Реконструкција путног правца Савића њиве-мазић Н58	15.000,00							• Средства нису одобрена
13.16.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-66 Пољавнице (Циглана)-школа-Петихи, дионица од М1-100 (стара ознака М-14) Нови Град-Костајница, до школе, у дужини од 700 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		282.000,00	0,00	144.336,33	0,00	0,00	0,00	135.256,70	9.079,63

14	МЗ ПРУСЦИ								
14.1.	Реконструкција путног правца Карлички гај - Шурлани, у дужини од 300 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
14.2.	Реконструкција локалног пута Л-30 Слатина-Прусци, према Лујићима, у дужини од 500 m	45.000,00		44.626,75			43.406,25	1.220,50	• Кредитна средства 2023 • 300 m
14.3.	Реконструкција локалног пута Л-02 Д Водичево-Љешљани-Раковац, дионица од Љешљанског гробља до старачког дома у дужини од 700 m	60.000,00							• Планирано 400 m у 2023. години • Средства нису одобрена
14.4.	Реконструкција путног правца у насељу Прусци од Сузића Гаја до Чудића у дужини од 300 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
14.6.	Реконструкција пута од мини сиране Бундало према споју асфалтног пута Вујановићи-Карлички гај у дужини од 400 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена

Укупно (КМ)	180.000,00	0,00	44.626,75	0,00	0,00	0,00	43.406,25	1.220,50	.
-------------	------------	------	-----------	------	------	------	-----------	----------	---

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ								
15.1.	Реконструкција дијела путног правца у насељу Соколиште (пут према Панићима), у дужини од 1100 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
15.2.	Реконструкција дијела путног правца Л-23 Радомировац-Дворна-Доњи Агићи у насељу Радомировац у дужини од 1000 m	75.000,00							• Планирано 500 m у 2023. години • Средства нису одобрена
15.3.	Реконструкција путног правца Липар-Ковачевићи, у дужини од 500 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
15.4.	Реконструкција дијела пута Радомировац-Соколиште-раскрсница-Шурковац према школи у дужини од 1000 m	45.000,00							• Планирано 300 m у 2023. години • Средства нису одобрена
15.5.	Реконструкција дијела пута Осредак-Дворна у дужини од 700 m	45.000,00							• Планирано 300 m у 2023. години • Средства нису одобрена
15.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Соколиште према Панићима, на граници са општином Приједор	11.500,00							• Средства нису одобрена
15.7.	Реконструкција локалног пута Л-22 Сводна-Трговиште-Радомировац (Гојићи-партизанско гробље), у дужини од 410 m	30.000,00		27.538,88			1.275,30	26.263,58	• Кредитна средства 2023 • 200 m
15.8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Соколиште, одвајање са Л-06 Б. Јапра-Витасовци-Радомировац-Соколиште-Волар према Бабићима у дужини од 500 m (200 m до бетонских стаза и 300 m послеје асфалтног коловоза)	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		281.500,00	0,00	27.538,88	0,00	0,00	0,00	1.275,30	26.263,58

16	МЗ РАВНИЦЕ								
16.1.	Изградња дијела пута Башићи - Царића гробље, у дужини од 600 m	15.000,00		16.114,76			14.697,73	1.417,03	• Кредитна средства 2023 • 100 m
16.2.	Реконструкција локалног пута Л-38 Доње Водичево-Баусовац-Церовица, у дужини од 200 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
16.3.	Реконструкција локалног пута Л-13 Остојић страна-Равнице-Добрљин, у насељу Равнице, у дужини од 300 m	45.000,00							• Средства нису одобрена
16.4.	Реконструкција пута између Горње и Доње Церовице у дужини од 1,2 km	30.000,00		46.867,71			41.983,39	4.884,32	• Кредитна средства 2023 • 330 m
16.5.	Реконструкција дијела путног правца Н76 Равнице-Царића гробље 300 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
16.6.	Реконструкција дијела путног правца Равнице-Црнобрње-гробље Радоловац-Л113 300 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
16.7.	Реконструкција дијела путног правца Н62	15.000,00		14.602,20			13.407,21	1.194,99	• Кредитна средства 2023 • 100 m

	Љиљци-Церовачко гробље 200 m								
16.8.	Реконструкција дијела путног правца Абдулаји-Костићи 300m	15.000,00		14.934,77			13.422,53	1.512,24	• Кредитна средства 2023• 100 m
16.9.	Израда пројектне документације саниције клизишта на Н-62 Љиљци-Церовачко гробље	7.000,00							• Средства нису одобрена
16.10.	Реконструкција локалног пута Л-38 Д. Водичево-Баусовац-Церовица, заселак Пашићи, у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		187.000,00	0,00	92.519,44	0,00	0,00	0,00	83.510,86	9.008,58

МЗ РУДИЦЕ									
17.1.	Изградња плочастог пропуста преко ријеџице Чађавица, засеоци Војновићи, Карановићи, Стојаковићи	9.500,00		20.142,60			20.142,60	0,00	• Кредитна средства 2023
17.2.	Реконструкција локалног пута Л-24 (М14 Д. Ракани-Л-08) у Доњим Раканима у дужини од 350 m	22.500,00							• Планирано 150 m у 2023. години • Средства нису одобрена
17.3.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 2, одвајање са Л-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В. Рујишка-Л. Брод према Дробшима, у дужини од 150 m	22.500,00		21.776,62			1.123,19	20.653,43	• Кредитна средства 2023
17.4.	Реконструкцију путног правца Н-69 (Матавази (кућа Триве Макивића)-Г.Матавази (поред Иванића)-Д.Матавази (поред гробља)-Д.Ракани (поред Јапунца)-Л-08 (код Ђуга)) у насељу Горњи Ракани у дужини од 300 m	22.500,00		21.633,30			1.232,48	20.400,82	• Кредитна средства 2023 • 150 m
17.5.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица, одвајање са локалног пута Л-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), дионица Личине-Зечеви, у дужини од 150 m	22.500,00		24.157,58			24.157,58	0,00	• Кредитна средства 2023
17.6.	Реконструкција локалног пута Л-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), у дужини од 1.000 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена

17.7.	Реконструкција дијела локалног пута Л-42 (М-14 Чулића брдо- Л-08) у насељу Доњи Ракани у дужини од 900 m	22.500,00	21.100,95				1.271,79	19.829,16	• Кредитна средства 2023 • 150 m
17.8.	Реконструкција дијела локалног пута Л-18 Ерцеци-Сенићи у насељу Горњи Ракани у дужини од 500 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
17.9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 1, одвајање са Р2-1507 (стара ознака Л001) Рудице-Дубовик према Качавендама, у дужини од 200 m	30.000,00	32.143,41				2.243,47	29.899,94	• Кредитна средства 2023
17.1 1.	Реконструкција локалног пута Л39 Рудице-В.Рујишка 200 m	30.000,00							• Средства нису одобрена
17.1 3.	Санација моста на Војскови и дијела улице у Рудицама раскршће-М14 350 m	22.500,00							• Средства нису одобрена
17.1 4.	Израда пројекта пјешачке стазе уз М14 од Радишића до мотела	7.000,00							• Средства нису одобрена
17.1 5.	Реконструкција путног правца у Чађавици 1 према Костадиновићима 100m	15.000,00							• Средства нису одобрена
17.1 6.	Реконструкција путног правца у Чађавици 2 према Ступарима 150 m	22.500,00							• Средства нису одобрена
17.1 7.	Изградња плочастог пропуста преко ријечице Чађавица, заселак Кантићи	9.500,00	20.142,60				20.142,60	0,00	• Кредитна средства 2023
17.1 8.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Чађавица 2, одвајање са локалног пута Л-39 Рудице-Чађавица 2-В. Рујишка (засеоци Томчићи, Турђевићи, Качавенде), у дужини од 250 m	37.500,00							• Средства нису одобрена
17.1 9.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Рудице, одвајање са М1-100 Нови Град-Отока према Новаковићима и Радаковићима, у укупној дужини од 150 m	22.500,00							• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		378.500,00	0,00	161.097,06	0,00	0,00	0,00	70.313,71	90.783,35

18	МЗ СВОДНА								
18.1.	Реконструкција локалног пута Л-03 Сводна - Брезици	90.000,00							• Средства нису одобрена* односи се на реконструкцију пута у дужини од 600 m и на другу дионицу клизишта: 1. Санација клизишта на локалном путу Л-03 Сводна-Брезици, стационажа 3+550 km

18.2.	Реконструкција некатегорисаног пута од старог пута у Сводни према каменолому "Бекићи", у дужини од 500 m	108.000,00	5.161,86			146.400,64		151.562,50	• 550 m+паркинг • Буџетска средства 2023+Министарст во пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
18.3.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-46 М-4-Петковац-Ољаче-Батези-Башићи-Ценопољци-Сводна према Чугљама у Петковцу, у дужини од 300 m	45.000,00		42.876,71			39.499,72	3.376,99	• Кредитна средства 2023
18.4.	Реконструкција некатегорисаног пута од Сводне до гробља Липа у дужини од 200 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
18.5.	Реконструкција некатегорисаног пута Витасовци - Радомировац на дионици код школе у Витасовцима у дужини од 350 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
18.6.	Реконструкција некатегорисаног пута у Сводни - од млина до Жујића у дужини од 100 m	15.000,00							• Виши нивои власти, радови ће се изводити уколико средства буду одобрена
18.8.	Реконструкција путног правца Л-05 Сводна-Бос. Страна-Грабашница у насељу Ахметовци, у дужини од 800 m	52.500,00							• Планирано 350 m у 2023. години • Средства нису одобрена
18.9.	Реконструкција дијела путног правца Н-63 (Јањетовићи школа-Грабашница-Бабићи-Гајићи-Р-475 а) у насељу Сводна у дужини од 300 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
18.10.	Реконструкција вишећег моста преко ријеке Сане у насељу Витасовци (Сводна) и реконструкција дијела локалног пута Л-10 Витасовци-Трговиште	216.374,40							• Средства нису одобрена
18.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Сводна-Лотине-Бјељци, у дужини од 450 m	37.500,00							• Планирано 250 m у 2023. години • Средства нису одобрена
18.13.	Реконструкција путног правца Л-10-Витасовци-Трговиште у дужини од 600 m	45.000,00							• Планирано 300 m у 2023. години • Средства нису одобрена
18.14.	Реконструкција путног правца Нинићи-Кнежевићи у дужини од 1000 m	45.000,00							• Планирано 300 m у 2023. години • Средства нису одобрена
18.15.	Реконструкција путног правца Мандићи-Водице у дужини од 250 m	37.500,00		36.913,98			32.352,02	4.561,96	• Кредитна средства 2023
18.16.	Реконструкција дијела путног правца у Трговишту према Ђукановићу дужини од 50 m	7.500,00							• Средства нису одобрена
18.19.	Реконструкција путног правца у Сводни према Чукуру 1400 m	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
Укупно (KM)		789.374,40	5.161,86	79.790,69	0,00	146.400,64	0,00	71.851,74	159.501,45

МЗ СУХАЧА									
19.1.	Реконструкција некатегорисаног пута у Сухачи од цамије према Вакуфима, у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена

19.2.	Реконструкција путног правца Сухача-Бубањ, у дужини од 200 m	30.000,00							• Средства нису одобрена
19.3.	Реконструкција путног правца Р404-Косе, у насељу Хозићи, у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
19.4.	Реконструкција путног правца Р404-Махала, у насељу Хозићи, у дужини од 200 m	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
19.5.	Реконструкција путева на подручју насеља Сухача, у дужини од 600 m								• 200 m • путни правац према Доловљанима • Буџет 2023+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
		9.000,00	5.733,00			17.082,00		22.815,00	
19.8.	Реконструкција путног правца Плочар - Хамзагић, у насељу Хозићи, дужине 150 m	22.500,00							• Средства нису одобрена
19.9.	Реконструкција дијела путног правца Ц. Ријека-Новска планина, у дужини од 400 m (дионица крај Умићевића)	30.000,00							• Планирано 200 m у 2023. години • Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		136.500,00	5.733,00	0,00	0,00	17.082,00	0,00	0,00	22.815,00

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ								
20.1.	Реконструкција локалног пута Л-14 Туњица - Табла, у дужини од 300 m	30.000,00		35.997,10			35.997,10	0,00	• Кредитна средства 2023 • 135 m
20.5.	Реконструкција улице Изба, у дужини од 300 m	45.000,00	12.948,97		20.969,33			33.918,30	• 255 m • Буџет 2023+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
Укупно (КМ)		75.000,00	12.948,97	35.997,10	0,00	20.969,33	0,00	35.997,10	33.918,30

21	МЗ УРИЈЕ								
21.1.	Реконструкција Санске улице, у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
21.2.	Реконструкција улице 1. мај, у дужини од 240 m		9.152,06		23.664,69			32.816,75	• 205 m • Буџет 2023+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
21.3.	Реконструкција улице Уријански пут, у дужини од 350 m	7.500,00							• Планирано 50 m у 2023. години • Средства нису одобрена
21.4.	Реконструкција улице 9. мај, дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена
21.5.	Реконструкција дијела улице Браће Југовића од ул. М. Карановића према ОШ "Вук Караџић", у дужини од 150 m	22.500,00		24.887,36			24.887,36	0,00	• 135 m • Кредитна средства 2023
21.6.	Реконструкција улице 25. мај од Каракола према ул.Кнеза Лазара	15.000,00							• Планирано 100 m у 2023. години • Средства нису одобрена
21.8.	Реконструкција улице Горанска, у дужини од 150 m	22.500,00							• Средства нису одобрена
21.9.	Санација клизишта у Горанској улици	118.719,67	1.121,21					1.121,21	• Буџетска средства 2023 (УТУ+гр. дозвола)
21.10.	Реконструкција улице Иве Андрића, у дужини од 40 m (Тубини, Ступари, Павковићи)	6.000,00							• Средства нису одобрена
21.11.	Реконструкција улице Меше Селимовић, у дужини од 550 m	82.500,00							• Средства нису одобрена

21.1 2.	Реконструкција прикључка на улицу 9. мај према Кајтезовићима, у дужини од 150 m	22.500,00								• Средства нису одобрена
21.1 3.	Реконструкција прикључка на улицу Меше Селимовић, према Талићима, у дужини од 150 m	22.500,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		349.719,67	10.273,27	24.887,36	0,00	23.664,69	0,00	24.887,36	33.937,96	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПУТЕВИ, МОСТОВИ И УЛИЦЕ)

Р. бр.	Путни правац	Процијење на вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	177.000,00	18.193,50	33.662,08	0,00	51.512,76	0,00	30.448,25	72.920,09	
2	МЗ Блатна	442.500,00	0,00	131.258,21	0,00	0,00	0,00	69.018,89	62.239,32	
3	МЗ Велика Рујишка	213.000,00	0,00	85.132,71	0,00	0,00	0,00	3.204,64	81.928,07	
4	МЗ Видорија	868.050,06	25.550,06	50.184,81	0,00	698.320,49	0,00	204.249,88	569.805,48	
5	МЗ Добрљин	349.000,00	0,00	135.229,45	0,00	0,00	0,00	122.483,79	12.745,66	
6	МЗ Доњи Агићи	290.000,00	11.625,12	79.159,28	0,00	21.294,00	0,00	79.159,28	32.919,12	
7	МЗ Жуљевица	57.000,00	0,00	61.691,15	0,00	0,00	0,00	58.008,49	3.682,66	
8	МЗ Јабланица	412.905,57	8.804,51	57.690,44	0,00	85.230,09	0,00	57.690,44	94.034,60	
9	МЗ Кршље	528.073,75	49.073,75	80.709,93	0,00	350.000,00	0,00	175.739,14	304.044,54	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	137.500,00	0,00	111.837,28	0,00	0,00	0,00	106.913,02	4.924,26	
11	МЗ Масловаре	135.000,00	0,00	61.030,12	0,00	0,00	0,00	3.946,99	57.083,13	
12	МЗ Нови Град	370.075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	282.000,00	0,00	144.336,33	0,00	0,00	0,00	135.256,70	9.079,63	
14	МЗ Пруси	180.000,00	0,00	44.626,75	0,00	0,00	0,00	43.406,25	1.220,50	
15	МЗ Радомировац	281.500,00	0,00	27.538,88	0,00	0,00	0,00	1.275,30	26.263,58	
16	МЗ Равнице	187.000,00	0,00	92.519,44	0,00	0,00	0,00	83.510,86	9.008,58	
17	МЗ Рудице	378.500,00	0,00	161.097,06	0,00	0,00	0,00	70.313,71	90.783,35	
18	МЗ Сводна	789.374,40	5.161,86	79.790,69	0,00	146.400,64	0,00	71.851,74	159.501,45	
19	МЗ Сухача	136.500,00	5.733,00	0,00	0,00	17.082,00	0,00	0,00	22.815,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	75.000,00	12.948,97	35.997,10	0,00	20.969,33	0,00	35.997,10	33.918,30	
21	МЗ Урије	349.719,67	10.273,27	24.887,36	0,00	23.664,69	0,00	24.887,36	33.937,96	
УКУПНО (КМ)		6.639.699,04	147.364,04	1.498.379,07	0,00	1.414.474,00	0,00	1.377.361,83	1.682.855,28	

Табела 6: Група 2 – Водоснабдијевање и отпадне воде

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 МЗ БЛАГАЈ										
1.1.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна	57.876,70	18.844,09			40.000,00		28.412,28	30.431,81	• Резервисана буџетска средства 2022+Буџетска средства 2023+Федерално министарство расељених особа и избјеглица (дио резервисан 2022) • Фаза 9, водовод Талићи и хидростаница Хузеировићи
1.2.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна	285.000,00								• Средства нису одобрена • Односи се на примарну водоводну мрежу Благај Јапра-Масловаре и препумпну станицу ПС Благај Јапра
	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна		1.985,85						1.985,85	• Фаза 8 плаћање из претходног периода
Укупно (КМ)		342.876,70	20.829,94	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.412,28	32.417,66	

2 МЗ БЛАТНА										
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.4.	Израда пројектне документације за водоснабдијевања-Велкића брдо	15.000,00								• Средства нису одобрена
Укупно (KM)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.1.	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система насеља Куљани	7.000,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 7.000,00 KM обезбијеђена из кредитних средстава 2023
5.2.	Изградња канализационог система насеља Добрљин	10.000,00	1.050,66					1.050,66		• Буџетска средства 2023 (УТУ+ЕЕС) • Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 10.000,00 KM обезбијеђена из кредитних средстава 2023
5.4.	Изградња водоводног система Бундале-Ођере 750 m	13.000,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 13.000,00 KM обезбијеђена из кредитних средстава 2023
Укупно (KM)	30.000,00	1.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,66		

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
7.1.	Изградња водоводног система за насеља Велика Жуљевица, Мала Жуљевица (дистрибутивна мрежа-резервоар и препумпна станица)	1.046.831,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 253.715,00 KM обезбијеђена из кредитних средстава 2023
Укупно (KM)	1.046.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ									
9.1.	Изградња водоводног система Мраовац, у мјесним заједницама М.Н. Рујишка и Кршље									• Буџетска средства 2023 (УТУ+ЕЕС)-Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022 (резервисана средства за израду пројектне документације) • МЗ МН Рујишка и МЗ Кршље • Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 100.000,00 KM обезбијеђена из кредитних средстава 2023
		120.000,00	2.279,16				20.000,00	20.000,00	2.279,16	
	Укупно (KM)	120.000,00	2.279,16	0,00	0,00	20.000,00	0	0,00	20.000,00	2.279,16

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
11.1	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна	60.000,00								• Средства нису одобрена
	Укупно (KM)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.1	Реконструкција пумпне станице "Град"	1.056.129,80								• Пројекат је приказан у МЗ Урије
	Укупно (KM)	1.056.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.2	Израда пројектне документације за канализациони систем у насељу Пољавнице (избојгичко насеље)	20.000,00								• Средства нису одобрена
	Укупно (KM)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17.1	Изградња водоводног система у долини ријеке Војскове у Доњим Раканима	303.000,00								- Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови - Средства у износу од 71.285,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
17.2	Изградња дистрибутивног водовода у МЗ Рудице-Чађавица 1 и Чађавица 3	20.618,40	27.637,60						27.637,60	- Буџетска средства 2023 - Материјал набављен у 2022. години - Личине и Умићевећи
	Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица 1 и Чађавица 2 - фаза 2		58.917,15	25.532,38	1,19			84.450,72		Пројекат из претходног периода-резервисана средства из 2022: буџетска средства 2022+кредитна средства 2020+Републички секретаријат РС
Укупно (КМ)		323.618,40	86.554,75	25.532,38	0,00	1,19	0,00	84.450,72	27.637,60	

18 МЗ СВОДНА										
18.3	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна	95.000,00								- Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови - Средства у износу од 95.000,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
18.4	Изградња резервоара у насељу Трговиште	32.195,67								Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		127.195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19 МЗ СУХАЧА										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20 МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ										
20.4	Реконструкција градског водовода, дионица Туњица-Бањадучка улица	625.000,00								Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21 МЗ УРИЈЕ										
21.3	Санација и реконструкција препумпне станице "Град" у Новом Граду	921.288,97								- Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови - Средства у износу од 787424,47 КМ су обезбијеђена од стране Компензационог фонда РС
Укупно (КМ)		921.288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијенена вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ Благај	342.876,70	20.829,94	0,00	0,00	40.000,00	0,00	28.412,28	32.417,66
2	МЗ Блатна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	МЗ Видорија	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	МЗ Добрљин	30.000,00	1.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,66
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	МЗ Жуљевица	1.046.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	МЗ Кршље	120.000,00	2.279,16	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.279,16
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	МЗ Масловаре	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	МЗ Нови Град	1.056.129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	МЗ Пољавнице	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	МЗ Рудице	323.618,40	86.554,75	25.532,38	0,00	1,19	0,00	84.450,72	27.637,60
18	МЗ Сводна	127.195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	МЗ Урије	921.288,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО (КМ)		4.687.940,54	110.714,51	25.532,38	0,00	60.001,19	0,00	132.863,00	63.385,08

Табела 7: Група 3 – Образовање

Бр. ред.	Пројекат	Процијењен а вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 МЗ БЛАГАЈ										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 МЗ БЛАТНА										
2.1.	Постављање инсталација гријања у подручној основној школи у насељу Блатна	15.000,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4 МЗ ВИДОРИЈА										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5 МЗ ДОБРЉИН										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6 МЗ ДОЊИ АГИЋИ										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7 МЗ ЖУЉЕВИЦА										

Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	МЗ ЈАБЛАНИЦА								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	МЗ КРШЉЕ								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	МЗ МАЈА НОВСКА РУЖИШКА								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	МЗ МАСЛОВАРЕ								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	МЗ НОВИ ГРАД								
12.2	Реконструкција школског дворишта и игралишта код ОШ "Свети Сава"	110.000,00							• Средства нису одобрена
12.5	Промена намене пословног простора у предшколску установу дјечији вртић "Пчелица Маја" у Новом Граду								• Буџетска средства 2023+Кредитна средства 2023+Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022 (резервисана средства) • Адаптација простора, гријање и опрема за намјештај образовних институција • намјештај још није реализован
Укупно (КМ)		442.000,00	13.301,54	183.000,00		202.000,00	120.946,61	277.354,93	
Укупно (КМ)		552.000,00	13.301,54	183.000,00	0,00	202.000,00	120.946,61	277.354,93	
13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	МЗ ПРУСЦИ								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	МЗ РАДОМИРОВАЦ								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	МЗ РАВНИЦЕ								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	МЗ РУДИЦЕ								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	МЗ СВОДНА								

Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19	МЗ СУХАЧА								
Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ								
Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	МЗ УРИЈЕ								
21.1	Пројекат енергетске ефикасности ОШ "Вук Караџић"								• Замена столарије на објекту Јавне установе ОШ "Вук Караџић" Нови Град • Министарство просвете и културе РС 2022 (резервисана средства)
		163.922,85				170.633,99		170.633,99	
Укупно (КМ)		163.922,85	0,00	0,00	0,00	170.633,99	0,00	170.633,99	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОБРАЗОВАЊЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жујевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	552.000,00	13.301,54	183.000,00	0,00	202.000,00	0,00	120.946,61	277.354,93	
13	МЗ Пољавнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	163.922,85	0,00	0,00	0,00	170.633,99	0,00	0,00	170.633,99	
УКУПНО (КМ)		730.922,85	13.301,54	183.000,00	0,00	372.633,99	0,00	120.946,61	447.988,92	

Табела 8: Група 4 – Култура и спорт

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ Благај									
Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ Блатна									

	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ Велика Рујишка									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ Видорија									
4.1.	Санација инфраструктуре тениских терена спортско-рекреативног центра Млакве	10.000,00								• Средства нису одобрена
4.2.	Реконструкција објекта СРЦ Млакве	50.000,00								• Средства нису одобрена
4.3.	Израда пројектне документације за изградњу фудбалског терена са вјештачком подлогом	5.000,00	760,50					760,50		• Буџетска средства 2023 (УТУ)
4.4.	Довршетак аутоматског система за наводњавање на главном фудбалском стадиону ФК "Слобода", Нови Град	25.000,00								• Средства нису одобрена
4.6.	Изградња атлетске стазе на стадиону Млакве	1.662.634,29								• Средства нису одобрена
	Укупно (KM)	1.752.634,29	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	

5	МЗ Добрињ									
5.1.	ФК "Славен" Добрињ	25.000,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 25.000,00 KM обезбијеђена из кредитних средстава 2023
5.2.	Израда пројектне документације за изградњу трибина на ФК "Пламен" Доње Водичево		1.744,70					1.744,70		• Буџетска средства 2023 (УТУ+ЕЕС+промјена намјене земљишта)
5.4.	ФК "Пламен" Доње Водичево	25.000,00								• Средства нису одобрена
	Укупно (KM)	50.000,00	1.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,70	

6	МЗ Доњи Агићи									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ Жуљевца									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ Јабланица									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ Кршље									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ Мала Новоска Рујишка									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ Масловаре									

	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ Нови Град									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	МЗ Пољавнице									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ Пруси									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ Радомировац									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ Равнице									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ Рудице									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ Сводна									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ Сухача									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ Туњица и Прекосање									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ Урије									
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (КУЛТУРА И СПОРТ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	1.752.634,29	760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	
5	МЗ Добрљин	50.000,00	1.744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,70	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новоска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ Прусси	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		1.802.634,29	2.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,20	

Табела 9: Група 5 – Остало

Р. бр.	Пројекат	Процијењен а вријелност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донациј а	Грант виших нивоа власти	Учешћ е грађан а	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 МЗ БЛАГАЈ										
1.1.	Изградња расвјете на мосту преко ријеке Сане у насељу Благај Јапра	16.000,00								• Средства нису одобрена
1.3.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Благај	10.000,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 10.000,00 КМ обезбјеђена од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица
Укупно (КМ)		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 МЗ БЛАТНА										
2.2.	Уређење друштвених просторија у КОП центру Блатна	10.000,00								• Средства нису одобрена
2.3.	Јавна расвјета од магистралног пута до парохијског дома у дужини од 150 m	9.764,82	10.855,85						10.855,85	• Буџетска средства 2023
2.4.	Видео надзор Блатна	7.000,00								• Средства нису одобрена
2.5.	Јавна расвјета од магистралног пута М14 до КОП центра 1000 m	15.000,00								• Средства нису одобрена
2.6.	Јавна расвјета заселак Дубоко Блатна 200 m	2.700,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		44.464,82	10.855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,85	

3 МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА										
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4 МЗ ВИДОРЈА										
4.1.	Изградња јавне расвјете у улици Прве крајишке бригаде	15.000,00								• Средства нису одобрена
4.2.	Изrada регулационог плана "Видорија"	25.000,00								• Средства нису одобрена
4.3.	Изградња и реконструкција јавне расвјете у улици Бранка Ђопића	111.318,21	11.318,21			100.000,00		9.134,74	102.183,47	• Буџетска средства 2023+Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022 (резервисана средства)

4.6.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Видорија									• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 6.000,00 КМ обезбијеђена од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица
		6.000,00								
Укупно (КМ)		157.318,21	11.318,21	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.134,74	102.183,47	

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.2.	Изградња јавне расвјете од Лазе Качавенде до точка	5.000,00								• Средства нису одобрена
5.4.	Изградња јавне расвјете од жељезничке станице до Л13	8.000,00								• Средства нису одобрена
5.5.	Санација споменика и уређење партизанског гробља у Добрљину	15.000,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 15.000,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
5.6.	Адаптација улаза у амбуланту, пошту и мјесни уред	10.000,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 10.000,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
5.9.	Уређење излетишта "Глигино брдо"	25.000,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
6.1.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Доњи Агићи	6.000,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 6.000,00 КМ обезбијеђена од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица
Укупно (КМ)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
8.1.	Радио антениски стуб	130.000,00								• Средства нису одобрена
8.2.	Изградња-проширење мјесног гробља "Јабланица" у општини Нови Град	10.000,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ КРШЉЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
10.2.	Изградња јавне расвјете од куће Здравка Мајкића до куће Гојка Ољаче у дужини од 1,5 km	5.000,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
11.1.	Изградња јавне расвјете насеље Јошава (1000 m)	6.500,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.1.	Израда регулационог плана "Центар" Нови Град	25.000,00								• Средства нису одобрена
12.4.	Изградња јавне расвјете у улици Кеј војводе Степе, општина Нови Град	349.929,45	75.580,44			349.929,45		85.678,71	339.831,18	• Буџетска средства 2023-Министарство финансија-Јавне инвестиције 2022 (резервисана средства)
12.6.	Изградња игралишта за дјецу преко пута хотела Уна	5.000,00								• Средства нису одобрена
12.7.	Мултифункционални објект у улици Карађорђа Петровића	5.320,00								• Средства нису одобрена
12.8.	Реконструкција јавне расвјете на аутобуској станици у Новом Граду	15.000,00								• Средства нису одобрена
12.9.	Доградња улаза зграде општине Нови Град	20.000,00								• Средства нису одобрена
12.10.	Имплементација пројекта туристичке сигнализације за општину Нови Град	40.000,00								• Средства нису одобрена
12.12.	Набавка превозног средства - аутобус	60.000,00								• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 60.000,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
12.15.	Реконструкција градског парка	707.520,00								• Средства нису одобрена
12.16.	Пројекат унапређења зона школа и вртића у циљу унапређења безбједности дјете у саобраћају	32.000,00								• Средства нису одобрена
12.18.	Енергетска ефикасност управне зграде Дома здравља	576.244,74								• Средства нису одобрена
12.19.	Израда идејног и главног пројекта Зелене пијаци са саобраћајницом	7.020,00	1.404,00						1.404,00	• Буџетска средства 2023 за идејно рјешење

12.20	Набавка непокретности на подручју општине Нови Град (Зелена пијана)									• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 550.000,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
		550.000,00								
12.21	Набавка непокретности на подручју општине Нови Град (Мултифункционални објекат)									• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 50.000,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
	Набавка опреме за аутобуску станицу	50.000,00								• Пројекат из претходног периода-резервисана средства из 2022: буџетска средства 2022
	Набавка тракторске косилице		3.357,00					3.357,00		• Средства у износу од 50.000,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
			8.763,30					8.763,30		• Средства у износу од 50.000,00 КМ обезбијеђена из кредитних средстава 2023
Укупно (КМ)		2.443.034,19	89.104,74	0,00	0,00	349.929,45	0,00	89.035,71	349.998,48	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.2.	Иградња сточне пијаче у насељу Пољавнице	598.243,66								• Средства нису одобрена
13.5.	Индустријска зона "Пољавнице" у Новом Граду	5.365,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		603.608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ									
14.1.	Израда пројектне документације за проширење капацитета ЈУ Дома за старија лица	7.000,00								• Средства нису одобрена
Укупно (КМ)		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
16.3.	Развој наводњавања на ширем локалитету насеља Равнице	30.420,00	30.420,00					30.420,00		• Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде (ARCP) • Резервисана буџетска средства 2022 за израду потребне техничке документације
Укупно (КМ)		30.420,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
17.1.	Израда спомен обиљежја у насељу Рудице	10.000,00								• Средства нису одобрена

17.2.	Развој наводњавања на ширем локалитету насеља Рудице									- Пројекат отпорности и конкурентности пољопривреде (ARCP) - Резервисана буџетска средства 2022 за израду потребне техничке документације
		30.420,00	30.420,00					30.420,00		
Укупно (КМ)		40.420,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	

18	МЗ СВОДНА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ СУХАЧА									
19.2.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Сухача									- Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови - Средства у износу од 6.000,00 КМ обезбијеђена од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица - Буџетска средства 2023+Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
	Санација дијела објекта у Сводни (бивша касарна)	6.000,00								
			717,00			20.335,65		717,00	20.335,65	
Укупно (КМ)		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
20.1.	Санација јавне расвјете од пружног прелаза до Жељезничке улице	5.000,00								Средства нису одобрена
20.2.	Израда идејног рјешења видиковац Кула	3.000,00								Средства нису одобрена
20.4.	Изградња јавне расвјете уз Р1-1103 (стара ознака Р-475а) Нови Град-Каран, дионица од М1-101 (стара ознака М-04) Нови Град-Приједор до насеља Бојишта	6.000,00								Средства нису одобрена
20.6.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Туњица и Прекосање									- Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови - Средства у износу од 25.000,00 КМ обезбијеђена од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица
		25.000,00								
Укупно (КМ)		39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ									
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21.4.	Изградња јавне расвјете у повратничким насељима на подручју МЗ Урије									• Није дошло до реализације у 2023. години те се иста помијера за наредни период, односно, пројекат ће се реализовати кад се стекну услови • Средства у износу од 10.000,00 КМ обезбијеђена од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица
		10.000,00								
Укупно (КМ)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОСТАЛО)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењен а вриједност пројекта у 2023. години	Извори финансирања за 2023. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донациј а	Грант виших нивоа власти	Учешћ е грађан а	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	44.464,82	10.855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.855,85	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	157.318,21	11.318,21	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.134,74	102.183,47	
5	МЗ Добрљин	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	2.443.034,19	89.104,74	0,00	0,00	349.929,45	0,00	89.035,71	349.998,48	
13	МЗ Пољавнице	603.608,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	30.420,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	
17	МЗ Рудице	40.420,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		3.627.765,88	172.118,80	0,00	0,00	449.929,45	0,00	159.010,45	463.037,80	

Обрадила:
Диана Бурзић, дипл. инж. грађ.



В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Душка Бурђевић, дипл. просторни планер



