

Град“, број 4/17 и 11/17), Скупштина општине Нови Град, на 7. редовној сједници, одржаној 02.07.2021. године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о реализацији Програма инвестиционих улагања општине Нови Град за 2020. годину.
2. Информација из тачке 1, у прилогу, чини саставни дио овог закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Нови Град“.

Број: 02-022-156/21

Датум: 02.07.2021. године
Нови Град

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зоран Кукавица, с.р.

231/

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 52. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17) и члана 121. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Нови Град („Службени гласник општине Нови

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове



**ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ
УЛАГАЊА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ**

Јун 2021. године

Табела 7: Реализација групе 1 - Путеви, улице и мостови

Р. бр.	Назив пројекта	Процијенена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МЗ БЛАГАЈ										
1.1.	Реконструкција локалног пута Л-32 Црвена земља-Дервинци-Благај Ријека, у дужини од 500 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
1.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према Селимагићима, у насељу Благај Ријека, у дужини од 250 m	20.012,46		5.696,01		12.010,18			17.706,19	• Кредитна средства 2019+Федерално министарство расељених особа и избјеглица
1.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Шикаре 1 у насељу Благај Јапра, у дужини од 47 m	5.684,40								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
1.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Троске у насељу Благај Јапра, у дужини од 60 m	7.404,93								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
1.5.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Ријека, у дужини од 550 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
1.6.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Јапра, у дужини од 500 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
Укупно (KM)		117.101,79	0,00	5.696,01	0,00	12.010,18	0,00	0,00	17.706,19	

МЗ БЛАТНА										
2.1.	Реконструкција локалног пута Л-09 Блатна-Матавази-Горње Рашће (дионица Макивићи-Станчевићи), у дужини од 1 km	60.579,90		53.805,30					53.805,30	• Буџетска средства+Кредитна средства 2020 • 350 m 2020. год. • 300 m 2021. год. • 350 m 2022. год.
2.2.	Реконструкција локалног пута Л-36 Бојића сокак-Горње Рашће, у дужини од 900 m	21.180,46	698,11	20.482,35					21.180,46	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019 • 334 m 2020. год.
2.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеку Илићи, у дужини од 600 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
2.4.	Реконструкција путног правца Макивићи - Жарковац, у насељу Матавази, у дужини од 100 m	14.200,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
2.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матавази (Дрљаче - избјегличко насеље Бријегови), у дужини од 320 m	25.369,73	2.019,44			23.350,28			25.369,72	• Буџетска средства+Републички секретаријат за расељена лица и миграције РС
2.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матавази према Родинама, у дужини од 200 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
2.7.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишићи у насељу Блатна, у дужини од 600 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
2.8.	Реконструкција путног правца од магистралног пута М-04, Вуксанов мост - Дражићи у насељу Блатна, у дужини од 250 m	35.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
2.10.	Реконструкција приступног пута цркви у насељу Блатна, у дужини од 87 m	17.825,00	10.908,38	7.780,34					18.688,72	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
Укупно (KM)		258.155,09	13.625,93	82.067,99	0,00	23.350,28	0,00	0,00	119.044,20	

Р. бр.	Назив пројекта	Процјенјена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА										
3.1.	Реконструкција локалног пута Ј-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци (дионица поред цркве) у насељу Велика Рујишка у дужини од 500 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год
3.2.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-89 Никића гај - Чулићи - Ољаче, у дужини од 300 m	19.625,57	646,86	18.978,71					19.625,57	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
3.3.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-89 Никића гај - Чулићи - Ољаче, у дужини од 200 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
3.4.	Реконструкција локалног пута Н-77 Школа Велика Рујишка - Бурсаћи - Никића Гај, у насељу Велика Рујишка, у дужини од 600 m	42.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 300 m 2020. год (дионица између 2 асфалтирана дијела)
Укупно (KM)		117.625,57	646,86	18.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,57	

МЗ ВИДОРИЈА										
4.1.	Уређење дворишта испред шесте Гортанове зграде у улици Гаврила Принципа	12.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • Потребна израда пројектне документације
4.2.	Изградња пјешачке стазе од завршетка улице Кеј крајишких бригада до насеља Доње Млакве, у дужини од 600 m		7.008,30						7.008,30	• Израда пројектне документације у 2020. години - буџетска средства • Реализација планирана у 2021. години
4.3.	Реконструкција дијела улице Османа Ђикића у дужини од 500 m	35.500,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 250 m 2020. год. • Потребна израда пројектне документације • дионица од улице Ослобођења
4.4.	Реконструкција улице Ослобођења у дужини од 1180 m	19.422,10	640,16	18.781,94					19.422,10	• Буџетска средства+ Кредитна средства 2019 • 285 m 2020. год.
4.5.	Реконструкција Улице Прве крајишке Бригаде, у дужини од 500 m	29.080,12		32.582,67					32.582,67	• Кредитна средства 2020 • 250 m 2020. год. • 250 m 2022. год.
Укупно (KM)		96.002,22	7.648,46	51.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.013,07	

МЗ ДОБРЉИН										
5.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Добрљин - Прошића јарак, у дужини од 215 m	21.711,18	1.184,98	20.358,77					21.543,75	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
5.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца, од Ј-19 према Миловану Згоњанину у насељу Добрљин, у дужини од 200 m	10.549,16	347,70	10.201,46					10.549,16	• Буџетска средства+ Кредитна средства 2019
5.3.	Мјере заштите од поплава у насељу Горње Водичево	7.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
5.4.	Реконструкција локалног пута Ј-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у дужини од 600 m	35.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 250 m 2020. год.

Р. бр.	Назив пројекта	Процијењена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевина, заселак Јандрићин, у дужини од 180 m	25.300,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
7.3.	Реконструкција локалног пута Л-16 Савића њиве - Јованићин - Доње Водичево у насељу Жуљевина, у дужини од 300 m	21.670,10		21.670,07				619,90	21.050,17	• Кредитна средства 2020 • 200 m 2020. год. • 100 m 2021. год.
Укупно (KM)		46.970,10	0,00	21.670,07	0,00	0,00	0,00	619,90	21.050,17	

МЗ ЈАБЛАНИЦА										
8.2.	Реконструкција улице 25. мај, дионица од римокатоличког гробља према Караколу, у дужини од 200 m	15.323,97	505,08	14.818,89					15.323,97	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
8.4.	Изградња насареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4	10.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • Пројектна документација у 2020. год.
Укупно (KM)		25.323,97	505,08	14.818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.323,97	

МЗ КРШЉЕ										
9.1.	Реконструкција Брестовог моста и локалног пута Л-07 Рађеновић мост-М.Н.Рујишка-Г. Агићи, у дужини од 300 m	200.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • Потребна пројектна документација
9.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Кршље, дионица школа-црква, у дужини од 200 m	23.396,48		26.893,50					26.893,50	• Кредитна средства 2020
9.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Кршље-Бјелци, у дужини од 200 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
Укупно (KM)		251.396,48	0,00	26.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.893,50	

МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА										
10.2.	Реконструкција плочастог пропуста на некатегорисаном путном правцу у насељу М.Н.Рујишка, заселак Крчмари	7.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
10.4.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Ведовица-Благојевићин-Дробици, у дужини од 500 m	21.783,41	848,91	20.755,62					21.604,53	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019 • 200 m 2020. год.
10.5.	Реконструкција моста, плочастог пропуста и дијела локалног пута Л-11 Мала Новска Рујишка - Јоховица у дужини од 450 m	76.602,21	2.863,77			73.738,44			76.602,21	• Буџетска средства+Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-средства од поврата ПДВ-а
Укупно (KM)		105.385,62	3.712,68	20.755,62	0,00	73.738,44	0,00	0,00	98.206,74	

МЗ МАСЛОВАРЕ										
11.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Масловаре, Р404 - Карлице - Осићин - Шућа, у дужини од 200 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
11.4.	Реконструкција некатегорисаног пута - 51 Дом Масловаре-Јошава-Соколинште, у насељу Масловаре, у дужини од 200 m	13.283,11	437,81	12.845,30					13.283,11	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
Укупно (KM)		41.283,11	437,81	12.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,11	

МЗ НОВИ ГРАД										
12.1.	Изградња тротоара у улици Петра Пешије, у дужини од 100 m	32.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године

Р. бр.	Назив пројекта	Процијењена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.3.	Реконструкција дијела улице Милоша Обилића	68.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • дионица од Трга Младена Ољаче до улице Кеј војводе Степе
12.4.	Уређење дворишта стамбене зграде у улици Милоша Обилића бр. 42	7.561,16		7.561,17				7.561,17		• Кредитна средства 2020
12.5.	Уређење дворишта иза стамбених зграда између улица Карађорђа Петровића и Петра Кочића	25.940,06		18.905,04				18.905,04		• Кредитна средства 2020
12.6.	Уређење дворишта у улици Лазара Дрљаче	9.810,62		9.810,62				9.810,62		• Кредитна средства 2020
12.8.	Реконструкција дијела улице Миће Шурлана са тротоаром поред парка	55.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
12.9.	Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме пута на подручју општине Нови Град	14.000,00	4.036,50			4.036,50		8.073,00		• Буџетска средства+Агенција за безбједност и саобраћај • Пројекат од значаја за читаву општину
12.10.	Реконструкција градског парка	4.500,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • Идејно рјешење у 2020. год.
12.11.	Реконструкција улице Николе Пашића	30.449,23	1.003,62	29.445,61					30.449,23	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019 • дионица од улице Петра Кочића до насеља Ограде
12.12.	Пројекат унапређења зона школа и вртића у циљу унапређења безбједности дјце у саобраћају	6.000,00	3.000,00			3.000,00		6.000,00		• Буџетска средства+Агенција за безбједност и саобраћај • Пројекат од значаја за читаву општину
Укупно (КМ)		253.261,07	8.040,12	65.722,44	0,00	7.036,50	0,00	50.349,83	30.449,23	

МЗ ПОЉАВНИЦЕ										
13.1.	Реконструкција некатегорисаног пута М-14 - Крнетић-Ивановић-Вукоте у дужини од 900 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
13.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, дионица Златна пчела-Рајлићи, у дужини од 180 m	25.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
13.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца поред друштвеног дома у насељу Пољавнице (спој између Л-15 Табла-Редак-Лигношпер и Н-66 Пољавнице Циглана-школа-Петити), у дужини од 180 m	25.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
13.9.	Реконструкцију путног правца Н-43 Л-28 Лазаревић-Зорић-Ивановић-Креће-Царић брдо-спој на Л-28 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m	35.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 250 m 2020. год.
13.10.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, заселак Савић, у дужини од 700 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
13.11.	Реконструкцију дијела локалног пута Л-28 Боројевић-Царића гробље Табла (Жућак) у насељу Пољавнице, у дужини од 220 m	13.993,86	461,24	13.532,62					13.993,86	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019

Р. бр.	Назив пројекта	Процијенјена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.3.	Реконструкција путног правца у засеку Радишић, у дужини од 232,5 m	24.833,03		27.622,80					27.622,80	• Кредитна средства 2020
17.4.	Реконструкција дијела путног правца Л-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В Рујишка-Л Брод, у дужини од 6500 m	42.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 300 m 2020. год.
17.5.	Реконструкцију путног правца Н-69 (Матавази (кућа Триве Макивића)- Г. Матавази (пored Иванића)- Д Матавази (пored гробља)- Д Ракани (пored Јапуница)- Л-08 (код Пуга)) у насељу Горњи Ракани у дужини од 300 m	14.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 100 m 2020. год.
17.6.	Изградња 2 плочаста пропуста-Лукачев сокак	21.389,37		23.243,78				907,25	22.336,53	• Кредитна средства 2020
17.7.	Реконструкција локалног пута Л-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), у дужини од 200 m	11.339,00		12.756,16					12.756,16	• Кредитна средства 2020 • 100 m 2020 год.
17.8.	Реконструкција дијела локалног пута Л-42 (М-14 Чулића брдо- Л-08) у насељу Доњи Ракани у дужини од 900 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
Укупно (КМ)		141.561,40	0,00	63.622,74	0,00	0,00	0,00	907,25	62.715,49	

18	МЗ СВОДНА									
18.1.	Реконструкција локалног пута Л-03 Сводна - Брезици (Санација клизишта)	84.653,99	18.417,40	59.111,19		7.125,40			84.653,99	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019+Клириншки дуг • односи се на дионице које су захватила клизишта: 1. 2020-Санација клизишта на локалном путу Л-03 Сводна-Брезици, стационажа 3+450 km;
18.5.	Реконструкција некатегорисаног пута Витасовци - Радомировац на дионици код школе у Витасовцима у дужини од 350 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
18.8.	Реконструкција путног правца Л-05 Сводна-Бос. Страна-Грабашница у насељу Ахметовци, у дужини од 800 m	49.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 350 m 2020. год. (дионица Болтића страна)
18.9.	Реконструкција дијела путног правца Н-63 (Јањетовићин школа-Грабашница-Бабићин-Гајићин-Р-475 а) у насељу Сводна у дужини од 300 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
8.10.	Реконструкција вишећег моста преко ријеке Сане у насељу Витасовци (Сводна) и реконструкција дијела локалног пута Л-10 Витасовци-Трговиште	216.374,40								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године • дионица пута испод моста
8.11.	Реконструкција дијела путног правца Л-10 -Спој од главног пута у Витасовцима до куће Вукмира, у дужини од 270 m	18.335,16	1.024,79	17.376,66					18.401,45	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019 • 100 m 2020. год.
8.13.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-45 М4-Петковац-Хрњаци-Дмитрашиновићин-гробље-рудник-Р475а-Девегази, у дужини од 266 m	26.972,11		28.170,48					28.170,48	• Кредитна средства 2020
8.14.	Реконструкција путног правца Л-10 Витасовци - Трговиште, у насељу Трговиште, у дужини од 300 m	19.243,74	634,28	18.609,46					19.243,74	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019

Р. бр.	Назив пројекта	Процијењена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.15.	Реконструкција локалног пута Л-33 Сводна-Грабашиница-Пруси (Путавац), у насељу Сводна, у дужини од 200 m	24.943,13		24.169,53					24.169,53	• Кредитна средства 2020
Укупно (KM)		495.522,53	20.076,47	147.437,32	0,00	7.125,40	0,00	0,00	174.639,19	

МЗ СУХАЧА										
19.2.	Реконструкција путног правца Сухача- Бубањ, у дужини од 250 m	19.164,17		7.646,27		11.411,55			19.057,82	• Кредитна средства 2019 + Федерално министарство расељених особа и избјеглица
19.3.	Реконструкција путног правца Р404- Косе, у насељу Хозићи, у дужини од 250 m	23.189,99		4.229,97		17.624,36			21.854,33	• Кредитна средства 2019 + Федерално министарство расељених особа и избјеглица
19.4.	Реконструкција путног правца Р404- Махала, у насељу Хозићи, у дужини од 250 m	20.810,47		3.528,97		17.409,46			20.938,43	• Кредитна средства 2019 + Федерално министарство расељених особа и избјеглица
19.7.	Реконструкција некатегорисаног пута Доловљани, у насељу Сухача, у дужини од 250 m	17.447,41		7.079,91		10.668,54			17.748,45	• Кредитна средства 2019 + Федерално министарство расељених особа и избјеглица
19.8.	Реконструкција некатегорисаног пута према Адилвићима, у насељу Сухача, у дужини од 40 m	5.024,86								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2021-2023. године
Укупно (KM)		85.636,90	0,00	22.485,12	0,00	57.113,91	0,00	0,00	79.599,03	

МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ										
20.1.	Реконструкција локалног пута Л-14 Туњица - Табла, у дужини од 300 m	28.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2021-2023. године • 200 m 2020. год.
20.2.	Реконструкција Жељезничке улице, у дужини од 60 m	7.610,32								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2021-2023. године
20.3.	Реконструкција улице Изба, у дужини од 300 m	24.941,44		9.325,80		15.551,67			24.877,47	• Кредитна средства 2019 + Федерално министарство расељених особа и избјеглица
20.4.	Реконструкција улице Устаничка, у дужини од 70 m	9.800,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2021-2023. године
20.7.	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Туњица (16а-18ц) преко поточа, у дужини око 83 m	8.707,01		8.707,02				8.067,47	639,55	• Кредитна средства 2020
Укупно (KM)		79.058,77	0,00	18.032,82	0,00	15.551,67	0,00	8.067,47	25.517,02	

МЗ УРИЈЕ										
21.3.	Реконструкција улице Уријански пут, у дужини од 850 m	46.345,89		12.576,38		33.865,48			46.441,86	• Кредитна средства 2019+Федерално министарство расељених особа и избјеглица • 500 m 2020. год.
21.4.	Реконструкција улице у насељу Урије- спој између улица Меше Селимовић и Уријанског пута, у дужини од 80 m	10.655,19								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПККИ 2021-2023. године
Укупно (KM)		57.001,08	0,00	12.576,38	0,00	33.865,48	0,00	0,00	46.441,86	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПУТЕВИ, МОСТОВИ И УЛИЦЕ)										
Р. бр.	Мјесна заједница	Процијењена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	117.101,79	0,00	5.696,01	0,00	12.010,18	0,00	0,00	17.706,19	
2	МЗ Блатна	258.155,09	13.625,93	82.067,99	0,00	23.350,28	0,00	0,00	119.044,20	

Р. бр.	Назив пројекта	Процијeњeна вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слoбoднa средствa/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	МЗ Велика Руђишка	117.625,57	646,86	18.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,57	
4	МЗ Видорија	96.002,22	7.648,46	51.364,61	0,00	0,00	0,00	0,00	59.013,07	
5	МЗ Добрињ	236.586,51	1.761,35	73.657,74	0,00	0,00	0,00	4.344,01	71.075,08	
6	МЗ Доњи Агићи	133.599,46	453,75	50.780,33	0,00	14.778,65	0,00	0,00	66.012,73	
7	МЗ Жуљевица	46.970,10	0,00	21.670,07	0,00	0,00	0,00	619,90	21.050,17	
8	МЗ Јабланица	25.323,97	505,08	14.818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.323,97	
9	МЗ Кршље	251.396,48	0,00	26.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.893,50	
10	МЗ Мала Нoвeска Руђишка	105.385,62	3.712,68	20.755,62	0,00	73.738,44	0,00	0,00	98.206,74	
11	МЗ Масловаре	41.283,11	437,81	12.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,11	
12	МЗ Нови Град	253.261,07	8.040,12	65.722,44	0,00	7.036,50	0,00	50.349,83	30.449,23	
13	МЗ Пољавинце	234.367,04	461,24	39.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40.129,97	
14	МЗ Пруси	101.971,90	1.384,03	31.027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.412,02	
15	МЗ Радомирoвaц	128.339,05	3.316,41	91.831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95.148,20	
16	МЗ Равнице	64.682,71	437,77	36.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.530,04	
17	МЗ Рудине	141.561,40	0,00	63.622,74	0,00	0,00	0,00	907,25	62.715,49	
18	МЗ Сводна	495.522,53	20.076,47	147.437,32	0,00	7.125,40	0,00	0,00	174.639,19	
19	МЗ Сухача	85.636,90	0,00	22.485,12	0,00	57.113,91	0,00	0,00	79.599,03	
20	МЗ Туњица и Прeкocање	79.058,77	0,00	18.032,82	0,00	15.551,67	0,00	8.067,47	25.517,02	
21	МЗ Урије	57.001,08	0,00	12.576,38	0,00	33.865,48	0,00	0,00	46.441,86	
УКУПНО (KM)		3.070.832,37	62.507,96	908.026,37	0,00	244.570,51	0,00	64.288,46	1.150.816,38	

Табела 8: Реализација групе 2 - Водоснабдијевање и отпадне воде

Р. бр.	Назив пројекта	Процијенена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ БЛАГАЈ									
1.1	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 5	98.208,24	3.003,67	24.971,30		70.000,00		26.787,02	71.187,95	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019+ Републички секретаријат РС+Министарство за издјегла и расељена лица ФБиХ
1.2	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 6	198.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
Укупно (КМ)		296.208,24	3.003,67	24.971,30	0,00	70.000,00	0,00	26.787,02	71.187,95	
2	МЗ БЛАТНА									
2.2	Регулација потока Дубоки	20.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
2.3	Водоводни систем Рашће-изградња пумпне станице	13.449,57		13.449,57				13.449,57		• Кредитна средства 2020
Укупно (КМ)		33.449,57	0,00	13.449,57	0,00	0,00	0,00	13.449,57	0,00	
3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.3	Програм санитарне заштите изворишта на локацији Доње Млакве	7.020,00	7.020,00					7.020,00		• Буџетска средства
Укупно (КМ)		7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	
5	МЗ ДОБРЉИН									
5.1	Изградња водоводног система Точак - Боро Вуковић	17.664,61	582,22	17.082,39					17.664,61	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
5.3	Изградња дистрибутивне водоводне мреже за снабдијевање дијела насеља Горње Водичево (према засеку Колуније)	122.413,46	5.208,90	117.204,56				113.964,20	8.449,26	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019 • пројектна документација+реализација
Укупно (КМ)		140.078,07	5.791,12	134.286,95	0,00	0,00	0,00	113.964,20	26.113,87	
6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
6.1	Реконструкција резервоара за локални водоводни систем у насељу Ћеле	28.654,23	574,23	28.080,00				7.589,82	21.064,41	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
Укупно (КМ)		28.654,23	574,23	28.080,00	0,00	0,00	0,00	7.589,82	21.064,41	
7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
7.1	Израда пројектне документације водоводног система за насеље Жуљевица	10.296,00		10.296,00				10.296,00		• Кредитна средства 2019
Укупно (КМ)		10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	
8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ КРШЉЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Р. бр.	Назив пројекта	Процијњена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	МЗ НОВИ ГРАД									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.1.	Изградња водоводног система у индустријској зони "Пољавнице"	20.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
	Укупно (КМ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ ПРУСЦИ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
15.1.	Изградња водоводног система - хидростанице у насељу Радомировац	11.920,34	393,50	11.526,84						• Буџетска средства+Кредитна средства 2019 • Радуловићи
	Укупно (КМ)	11.920,34	393,50	11.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,34	
16	МЗ РАВНИЦЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ РУДИЦЕ									
17.1.	Изградња водоводног система у долини ријеке Војске у Доњим Раканима	111.104,45		111.104,45				111.104,45		• Кредитна средства 2020 • фаза 1
17.2.	Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица II и Чађавица I-фаза 1	178.166,83	8.577,52	169.589,31				8.726,26	169.440,57	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
17.4.	Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица II и Чађавица I-фаза 2	89.742,57								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
17.5.	Изградња водоводног система Ракани-Руднице	19.055,33	628,06	18.427,27				19.055,33		• Буџетска средства+Кредитна средства 2019
17.6.	Изградња водоводног система према Дробцима, у насељу Чађавица I	15.751,11	15.751,11					15.751,11		• Буџетска средства
	Укупно (КМ)	413.820,29	24.956,69	299.121,03	0,00	0,00	0,00	154.637,15	169.440,57	
18	МЗ СВОДНА									
18.3.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 7 (дионица од Благај Ријеке према Петковцу)	59.880,84	1.973,66	57.907,18				7.297,67	52.583,17	• Буџетска средства+Кредитна средства 2019 • Изградња дистрибутивног водоводног система према насељу Сводна
	Укупно (КМ)	59.880,84	1.973,66	57.907,18	0,00	0,00	0,00	7.297,67	52.583,17	
19	МЗ СУХАЧА									
19.2.	Канализација насеља Сухача	20.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
	Укупно (КМ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ УРИЈЕ									

[illegible]

Р. бр.	Назив пројекта	Процијена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ВОДОСНАБЉИВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ)										
Р. бр.	Мјесна заједница	Процијена вриједност пројекта у 2020. години	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	Напомена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	296.208,24	3.003,67	24.971,30	0,00	70.000,00	0,00	26.787,02	71.187,95	
2	МЗ Блатна	33.449,57	0,00	13.449,57	0,00	0,00	0,00	13.449,57	0,00	
3	МЗ Велика Руџишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	
5	МЗ Добрињ	140.078,07	5.791,12	134.286,95	0,00	0,00	0,00	113.964,20	26.113,87	
6	МЗ Доњи Агићи	28.654,23	574,23	28.080,00	0,00	0,00	0,00	7.589,82	21.064,41	
7	МЗ Жуљевина	10.296,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Руџишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	11.920,34	393,50	11.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,34	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Руднице	413.820,29	24.956,69	299.121,03	0,00	0,00	0,00	154.637,15	169.440,57	
18	МЗ Сводна	59.880,84	1.973,66	57.907,18	0,00	0,00	0,00	7.297,67	52.583,17	
19	МЗ Сухача	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	81.494,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		1.122.822,43	43.712,87	579.638,87	0,00	70.000,00	0,00	341.041,43	352.310,31	

[illegible][illegible]

Табела 11: Реализација групе 5 - Остало

Р. бр.	Назив пројекта	Процијенјена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант внних инвоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ БЛАГАЈ									
1.2	Изградња друштвеног дома "Рудар"	90.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
	Укупно (КМ)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ БЛАТНА									
2.3	Јавна расвјета Блатна улаз	1.909,38	1.909,38						1.909,38	• Буџетска средства
2.4	Јавна расвјета Блатна излаз	1.363,84	1.363,84						1.363,84	• Буџетска средства
2.5	Јавна расвјета Блатна: мост-према школи	2.953,02	2.953,02						2.953,02	• Буџетска средства
	Укупно (КМ)	6.226,24	6.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,24	
3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.1	Реконструкција јавне расвјете у улици Гаврила Принципа	8.353,98	8.353,98						8.353,98	• Буџетска средства
4.2	Реконструкција јавне расвјете двора: улица Добрице Грубор-улица Доситеја Обрадовића-улица Кеј крајинских бригада	18.567,71	18.567,71						18.567,71	• Буџетска средства
4.3	Реконструкција јавне расвјете у насељу Гортан	1.693,57	1.693,57						1.693,57	• Буџетска средства
	Укупно (КМ)	28.615,26	28.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.615,26	
5	МЗ ДОБРЉИН									
5.2	Изградња јавне расвјете у насељу Доње Водичево, дионица локалног пута ЈЛ-26 М-14 Доње Водичево-гробље Богдановац	8.316,84	64,00	8.204,98					8.268,98	• Буџетска средства+Кредитна средства 2020
5.3	Изградња јавне расвјете у насељу Добрљин, дионица Војни круг	2.223,06	17,11	2.193,17					2.210,28	• Буџетска средства+Кредитна средства 2020
	Укупно (КМ)	10.539,90	81,11	10.398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,26	
6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
7.1	Реконструкција фасаде друштвеног дома у Жуљевници	4.714,95	4.714,95					136,33	4.578,62	• Буџетска средства
	Укупно (КМ)	4.714,95	4.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	4.578,62	
8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
8.1	Дом Јабланица - гријање	7.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
8.2	Радио антениски стуб	48.780,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
8.3	Изградња јавне расвјете у улици Кнеза Лазара (дионица од католичког до Новог гробља)	35.000,00								• Средства нису одобрена, реализација пројекта према ПКИ 2021-2023. године
	Укупно (КМ)	90.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ КРШЉЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ МАСЛОВАРЕ									

Р. бр.	Назив пројекта	Процијењена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МЗ РАВНИЦЕ										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ РУДНИЦЕ										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ СВОДНА										
18.1.	Санација објекта бившег војног складишта у насељу Сводна									• ПКИ реализација пројекта је планирана у 2022. години, али су средства обезбјеђена у 2020. години: буџетска средства+Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (АПЦУ)
			31.729,39			92.015,25		123.744,64		
	Укупно (KM)	0,00	31.729,39	0,00	0,00	92.015,25	0,00	123.744,64	0,00	

МЗ СУХАЧА										
	Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ										
20.2.	Изградња јавне расвјете у насељу Мешиновац, дионица од 110 до постојеће расвјете	35.303,39	271,67	34.828,56					35.100,23	• Буџетска средства+Кредитна средства 2020
	Укупно (KM)	35.303,39	271,67	34.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,23	

МЗ УРИЈЕ										
21.2.	Изградња јавне расвјете у насељу Шућа	1.480,80	1.480,80						1.480,80	• Буџетска средства • поред депоније
	Укупно (KM)	1.480,80	1.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,80	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОСТАЛО)										
Р. бр.	Мјесна заједница	Процијењена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	6.226,24	6.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,24	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	28.615,26	28.615,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.615,26	
5	МЗ Добрљин	10.539,90	81,11	10.398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.479,26	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жулевица	4.714,95	4.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	136,33	4.578,62	
8	МЗ Јабланица	90.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Криље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	792.305,08	64.733,76	496.505,48	0,00	95.499,90	0,00	185.619,30	471.119,84	
13	МЗ Пољавнице	35.753,81	35.748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.748,31	
14	МЗ Пруси	21.256,52	19.895,63	12.737,02	0,00	17.646,50	0,00	0,00	50.279,15	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Руднице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	31.729,39	0,00	0,00	92.015,25	0,00	123.744,64	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	35.303,39	271,67	34.828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,23	
21	МЗ Урије	1.480,80	1.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,80	
	УКУПНО (KM)	1.116.975,95	193.497,12	554.469,21	0,00	205.161,65	0,00	309.500,27	643.627,71	

кредит 1 257.078,74
кредит 2 297.390,47 7000

УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Збирна табела ПКЗ за период 2020-2022. године, приказана по мјесним заједницама

Извори финансирања за 2020. годину

Збирна табела ПКИ за период 2020-2022. године, приказана по мјесним заједницама										
Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2020. години	Извори финансирања за 2020. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства / Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Инвестиције у току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	503.310,03	3.003,67	30.667,31	0,00	82.010,18	0,00	26.787,02	88.894,14	
2	МЗ Блатна	305.830,90	19.852,17	95.517,56	0,00	23.350,28	0,00	13.449,57	125.270,44	
3	МЗ Велика Рујишка	117.625,57	646,86	18.978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.625,57	
4	МЗ Видорија	131.637,48	43.283,72	51.364,61	0,00	0,00	0,00	7.020,00	87.628,33	
5	МЗ Добрица	429.970,25	20.646,35	218.342,84	0,00	0,00	0,00	118.308,21	120.680,98	
6	МЗ Доњи Агђин	162.253,69	1.027,98	78.860,33	0,00	14.778,65	0,00	7.589,82	87.077,14	
7	МЗ Жулевина	61.981,05	4.714,95	31.966,07	0,00	0,00	0,00	11.052,23	25.628,79	
8	МЗ Јабланица	116.103,97	505,08	14.818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.323,97	
9	МЗ Криље	251.396,48	0,00	26.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.893,50	
10	МЗ Мала Новака Рујишка	105.385,62	3.712,68	20.755,62	0,00	73.738,44	0,00	0,00	98.206,74	
11	МЗ Масловаре	41.283,11	437,81	12.845,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.283,11	
12	МЗ Нови Град	1.079.066,15	72.773,88	562.227,92	0,00	102.536,40	0,00	235.969,13	501.569,07	
13	МЗ Пољанице	290.120,85	36.209,55	39.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	75.878,38	
14	МЗ Прушин	123.228,42	21.279,66	43.765,01	0,00	17.646,50	0,00	0,00	82.691,17	
15	МЗ Радомировица	140.259,39	3.709,91	103.358,63	0,00	0,00	0,00	0,00	107.068,34	
16	МЗ Равнице	64.682,71	437,77	36.092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	36.530,04	
17	МЗ Рушце	555.381,69	24.956,69	362.743,77	0,00	0,00	0,00	155.544,40	232.156,06	
18	МЗ Сводна	612.403,37	53.779,52	205.344,50	0,00	99.140,65	0,00	131.042,31	227.222,36	
19	МЗ Сухача	105.636,90	0,00	22.485,12	0,00	57.113,91	0,00	0,00	79.599,03	
20	МЗ Тушина и Прекошање	114.362,16	271,67	52.861,38	0,00	15.551,67	0,00	8.067,47	60.617,25	
21	МЗ Урије	206.375,44	1.480,80	12.576,38	0,00	33.865,48	0,00	0,00	47.922,66	
УКУПНО (КМ)			312.730,72	2.042.134,45	0,00	519.732,16	0,00	714.830,16	2.159.767,17	



