

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење
и стамбено - комуналне послове

Датум: 30.05.2022. године

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА
ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

Одлуком о усвајању Плана капиталних инвестиција општине Нови Град за период од 2021. до 2023. године („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 6/21), укупна вриједност пројеката за 2021. годину је планирана у износу од 4.901.209,19 КМ (табела 1 и 2).

Табела 1: Збирна табела ПКИ за 2021. годину, приказана по групама и изворима финансирања

Извори финансирања								
Р. бр.	Група	Планирана вриједност пројекта за 2021. годину	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Путеви, улице и мостови	3.117.208,68	14.464,47	18.220,00	0,00	3.042.524,21	14.000,00	3.089.208,68
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	665.916,80	392.916,80	0,00	0,00	273.000,00	0,00	665.916,80
3	Образовање	164.898,71	0,00	0,00	0,00	164.898,71	0,00	164.898,71
4	Култура и спорт	234.650,00	19.800,00	0,00	0,00	214.850,00	0,00	234.650,00
5	Остало	718.535,00	56.755,00	0,00	10.000,00	651.780,00	0,00	718.535,00
УКУПНО (КМ)		4.901.209,19	483.936,27	18.220,00	10.000,00	4.347.052,92	14.000,00	4.873.209,19

Табела 2: Збирна табела ПКИ за 2021. годину, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Пројекат	Укупна планирана вриједност пројекта	Период реализације пројекта			Извори финансирања за 2021. годину				
			2021	2022	2023	Слободна средства / Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	МЗ Благај	2.251.217,13	416.217,13	1.068.000,00	767.000,00	21.592,27	0,00	0,00	394.624,86	0,00
2	МЗ Блатна	994.630,80	428.350,00	311.280,80	255.000,00	13.450,00	0,00	10.000,00	404.900,00	0,00
3	МЗ Велика Рујишка	273.000,00	126.000,00	119.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
4	МЗ Видорија	1.655.000,00	662.500,00	907.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	662.500,00	0,00
5	МЗ Добрљин	3.067.389,00	377.789,00	507.600,00	2.182.000,00	103.939,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
6	МЗ Доњи Агићи	580.516,00	70.016,00	223.300,00	287.200,00	7.016,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
7	МЗ Жуљевица	171.560,00	49.560,00	70.000,00	52.000,00	10.260,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
8	МЗ Јабланица	335.280,00	118.780,00	46.500,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	118.780,00	0,00
9	МЗ Кршље	555.232,00	43.232,00	214.000,00	298.000,00	15.232,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
10	МЗ Мала Новска Рујишка	319.700,00	160.000,00	147.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
11	МЗ Масловаре	192.400,00	42.000,00	87.400,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
12	МЗ Нови Град	1.944.355,00	823.555,00	960.800,00	160.000,00	49.555,00	0,00	0,00	774.000,00	0,00
13	МЗ Пољавнице	912.600,00	261.000,00	237.600,00	414.000,00	10.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
14	МЗ Прусци	1.165.000,00	96.000,00	199.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
15	МЗ Радомировац	613.000,00	124.500,00	306.500,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	14.000,00
16	МЗ Равнице	334.800,00	70.000,00	130.000,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
17	МЗ Рудице	3.077.579,09	318.579,09	1.438.000,00	1.321.000,00	239.568,00	10.000,00	0,00	69.011,09	0,00
18	МЗ Сводна	1.618.913,89	505.498,40	717.215,49	396.200,00	5.324,00	0,00	0,00	500.174,40	0,00
19	МЗ Сухача	454.824,86	25.024,86	241.500,00	188.300,00	0,00	0,00	0,00	25.024,86	0,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	324.400,00	63.000,00	199.000,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
21	МЗ Урије	471.823,56	119.607,71	171.424,85	180.791,00	8.000,00	8.220,00	0,00	103.387,71	0,00
УКУПНО (КМ)		21.313.221,33	4.901.209,19	8.302.621,14	8.109.391,00	483.936,27	18.220,00	10.000,00	4.347.052,92	14.000,00

Реализација пројеката у току 2021. године се одвијала у складу са приливом буџетских средстава без обзира с којег нивоа власти су средства била обезбјеђена.

Информација о реализацији ПКИ се односи на период од 01.01. до 31.12.2021. године, укључујући и информације о реализацији пројеката из претходног периода, а чија се реализација завршила/наставила у 2021. години.

У току 2021. године, реализована финансијска вриједност ПКИ је 897.201,98 КМ.

У табели 3 је приказана реализација ПКИ према групама и изворима финансирања, а у табели 4 реализација ПКИ по мјесним заједницама.

Табела 3: Збирна реализација ПКИ, приказана према групама и изворима финансирања

Извори финансирања										
Р. бр.	Група	Процијењена вриједност пројекта у 2021. години	Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	Реализација		Укупно
								У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Путеви, улице и мостови	3.117.208,68	71.458,64	49.944,64	0,00	153.261,29	0,00	35.070,75	239.593,82	274.664,57
2	Водоснабдијевање и отпадне воде	665.916,80	70.284,16	266.008,05	0,00	0,00	0,00	4.926,30	331.365,91	336.292,21
3	Образовање	164.898,71	14.815,51	0,00	0,00	63.345,60	0,00	2.115,51	76.045,60	78.161,11
4	Култура и спорт	234.650,00	9.129,99	6.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,86	16.032,86
5	Остало	718.535,00	57.876,38	36.608,47	0,00	97.566,38	0,00	0,00	192.051,23	192.051,23
УКУПНО (КМ)		4.901.209,19	223.564,68	359.464,03	0,00	314.173,27	0,00	42.112,56	855.089,42	897.201,98

Табела 4: Збирна реализација ПКИ, приказана по мјесним заједницама

Р. бр.	Мјесна заједница	Процијењена вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Укупно
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	416.217,13	3.003,68	23.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,04	26.787,04
2	МЗ Блатна	428.350,00	31.494,84	13.449,57	0,00	0,00	0,00	473,87	44.470,54	44.944,41
3	МЗ Велика Рујишка	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	МЗ Видорија	662.500,00	10.046,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,52	10.046,52
5	МЗ Добрљин	377.789,00	11.703,11	109.401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	121.104,28	121.104,28
6	МЗ Доњи Агићи	70.016,00	1.608,48	2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,93	4.555,93
7	МЗ Жуљевица	49.560,00	1.470,49	14.367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.838,09	15.838,09
8	МЗ Јабланица	118.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	МЗ Кршље	28.000,00	916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,62	916,62
10	МЗ Мала Новска Рујишка	160.000,00	3.649,03	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.070,75	68.578,28	103.649,03
11	МЗ Масловаре	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	МЗ Нови Град	823.555,00	88.525,65	69.027,28	0,00	124.382,03	0,00	2.115,51	279.819,45	281.934,96
13	МЗ Пољавнице	261.000,00	6.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,20	6.660,20
14	МЗ Прусци	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	МЗ Радомировац	124.500,00	899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,59	899,59
16	МЗ Равнице	70.000,00	825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,91	825,91
17	МЗ Рудице	333.811,09	53.158,13	113.130,32	0,00	14.798,01	0,00	4.452,43	176.634,03	181.086,46
18	МЗ Сводна	505.498,40	7.774,74	5.324,02	0,00	43.566,44	0,00	0,00	56.665,20	56.665,20
19	МЗ Сухача	25.024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	МЗ Туњица и Прекосање	63.000,00	305,80	8.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,06	8.339,06
21	МЗ Урије	119.607,71	1.521,89	0,00	0,00	31.426,79	0,00	0,00	32.948,68	32.948,68
УКУПНО (КМ)		4.901.209,19	223.564,68	359.464,03	0,00	314.173,27	0,00	42.112,56	855.089,42	897.201,98

У сљедећим табелама су приказани сви пројекти из претходног периода и у 2021. години. У колони 11 (Напомене), назначено је да ли се ради о пројектима за која средства нису одобрена, а ако јесу - који извори финансирања су у питању.

Табела 5: Група 1 – Путеви, улице и мостови

Р. бр.	Пројекат	Процијењен а вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донациј а	Грант виших нивоа власти	Учешћ е грађан а	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
1.1.	Реконструкција локалног пута Л-32 Црвена земља-Дервиши-Благај Ријека, у дужини од 500 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
1.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Шикаре 1 у насељу Благај Јапра, у дужини од 47 m	5.684,40								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
1.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Троске у насељу Благај Јапра, у дужини од 60 m	7.404,93								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
1.4.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Ријека, у дужини од 550 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
1.5.	Реконструкција путева на подручју насеља Благај Јапра, у дужини од 550 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
1.6.	Асфалтирање путног правца Војновићи-Вујановићи у дужини од 500 m	14.000,00								• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		111.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА									
2.1.	Реконструкција локалног пута Л-09 Блатна-Матавази-Горње Рашће (дионица Макивићи-Станчевићи), у дужини од 1 km	42.000,00	1.833,85						1.833,85	• 350 m уговорено у 2020. години-средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства • 300 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.2.	Реконструкција локалног пута Л-36 Бојића сокак-Горње Рашће, у дужини од 900 m	42.000,00								• 300 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

2.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у засеоку Илићи, у дужини од 600 m	28.000,00							• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.4.	Реконструкција путног правца Макивићи - Жарковац, у насељу Матавази, у дужини од 200 m	28.400,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.5.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Матавази према Родићима, у дужини од 200 m	28.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца према гробљу Глишићи у насељу Блатна, у дужини од 600 m	28.000,00							• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.7.	Реконструкција путног правца од магистралног пута М-04, Вуксанов мост - Дражићи у насељу Блатна, у дужини од 250 m	35.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.11.	Реконструкција некатегорисаног дијела пута у засеоку Зецови у дужини од 200 m	28.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.12.	Асфалтирање локалног дијела пута Л-09 Макивићи у дужини од 200 m	21.500,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.13.	Асфалтирање дијела пута у насељу Матавази, правац Станчевићи-Црквина-Владушићи, дужина 1000 m	42.000,00							• 300 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.18.	Асфалтирање локалног пута у насељу Блатна од магистралног пута-поред цркве у дужини од 100 m	15.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.19.	Асфалтирање локалног пута у насељу Блатна од магистралног пута до куће Трије Ђургуза (Орашље) у дужини од 200 m	30.000,00	24.996,23					24.996,23	• Буџетска средства • 180 m
Укупно (KM)		367.900,00	26.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.830,08

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА								
3.1.	Реконструкција локалног пута Л-12 М. К. Рујишка-В. Рујишка-Саставци (дионица поред цркве) у насељу Велика Рујишка у дужини од 500 m	28.000,00							• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

3.2.	Реконструкција некатегорисаног пута Н-89 Никића гај - Чулићи - Ољаче, у дужини од 200 m	28.000,00								• Дионица у засеку Ољаче • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
3.3.	Реконструкција локалног пута Н-77 Школа Велика Рујишка - Бурсаћи - Никића Гај, у насељу Велика Рујишка, у дужини од 600 m	42.000,00								• 300 m планирано у 2021. години (дионица између 2 асфалтирана дијела), остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
3.4.	Реконструкција путног правца Крушке-Вејновићи-Чулићи	28.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.1.	Уређење дворишта испред шесте Гортанове зграде у улици Гаврила Принципа	12.000,00								• Потребна израда пројектне документације • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
4.2.	Изградња пјешачке и бициклическе стазе уз магистрални пут М-14 у дужини од 2000 m	600.000,00	1.974,50						1.974,50	• Буџетска средства за услуге израде УТУ и идејног пројекта • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
4.3.	Реконструкција дијела улице Османа Ђикића у дужини од 500 m	35.500,00								• 250 m планирано у 2021. години (дионица од улице Ослобођења), остатак у наредном периоду • Потребна израда пројектне документације • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција Улице Прве крајишке Бригаде, у дужини од 500 m		1.110,52						1.110,52	• 250 m уговорено у 2020. години - средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
Укупно (KM)		647.500,00	3.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,02	

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.1.	Мјере заштите од поплава у насељу Горње Водичево	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.2.	Реконструкција локалног пута Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карлички гај, у дужини од 2000 m	70.000,00								• 500 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

5.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Добрљин-Војни круг у дужини од 450 m	14.000,00							• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.8.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву дионица Горњи Вуковићи-спој на Л-19	14.000,00							• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.9.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Доњем Водичеву на релацији гробље Богдановац-Горњи Вуковићи-Л-19	21.000,00							• 150 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.11.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву дионица Личине-Кестенова долина	14.000,00							• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.12.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у Горњем Водичеву дионица Горњи Вуковићи-спој на Л-19	14.000,00							• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.13.	Реконструкција категорисаног путног правца Л-19 у Горњем Водичеву, Добрљин-Динара-Бундале	21.000,00							• 150 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.14.	Реконструкција категорисаног путног правца Л-13 у Горњем Водичеву, од границе Добрљина према Кукавичијем бунару	14.000,00							• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.15.	Реконструкција категорисаног путног правца Л-13 у Доњем Водичеву, од Стрижне према Бујићима	14.000,00							• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Добрљин, дионица Војни круг-Стојаковићи, у дужини од 95 m		393,06	1.217,41				1.610,47	• 95 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Кредитна средства 2020
	Реконструкција дијела путног правца Н-75 Доње Водичево - Ђурићи, у насељу Доње Водичево, у дужини од 200 m		2.648,76	3.299,62				5.948,38	• 200 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Кредитна средства 2020
Укупно (KM)		231.000,00	3.041,82	4.517,03	0,00	0,00	0,00	7.558,85	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
6.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Ћеле, дионица од Р404 према Гороњама и Ковачевићима, у дужини од 100 m	14.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
6.3.	Реконструкција локалног пута Л-40 Ћеле-Марини-граница општине Приједор, у дужини од 300 m	42.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
6.8.	Изградња 2 плочаста пропуста на локалном путу Л-27 Д. Агићи-Рудине-Агића брдо-Ћеле	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција некатегорисаног путног правца Н-57 Дебело брдо-Шумари, у насељу Доњи Агићи, у дужини од 244 m		1.034,25						1.034,25	• 244 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
Укупно (KM)		63.000,00	1.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,25	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
7.1.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Жуљевица, заселак Јандрићи, у дужини од 180 m	25.300,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
7.3.	Реконструкција локалног пута Л-16 Савића њиве - Јованићи - Доње Водичево у насељу Жуљевица, у дужини од 300 m	14.000,00	1.470,49	4.071,60					5.542,09	• 200 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Кредитна средства 2020 • 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		39.300,00	1.470,49	4.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,09	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
8.3.	Изградња пасареле између насеља Јабланица и мезарја, преко магистралног пута М-4	10.000,00								• Потребна пројектна документација • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ									
9.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Кршље-Бјелци, у дужини од 200 m	28.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Кршље, дионица школа-црква, у дужини од 200 m		916,62						916,62	• 200 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
Укупно (KM)		28.000,00	916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,62	

10 МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА										
10.2.	Реконструкција плочастог пропуста на некатегорисаном путном правцу у насељу М.Н.Рујишка, заселак Крчмари	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
10.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца Ведовица-Благојевићи-Дробци, у дужини од 500 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
10.4.	Реконструкција дијела локалног пута Л-11 Мала Новска Рујишка - Јоховица у дужини од 720 m	100.000,00	3.649,03			100.000,00		35.070,75	68.578,28	• Буџетска средства+Пројекат хитних мјера опоравка од поплава-средства од поврата ПДВ-а • 720 m+200 m
10.5.	Асфалтирање путног правца од Рађеновића моста-Рађеновићи у дужини од 200 m	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		155.000,00	3.649,03	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.070,75	68.578,28	

11 МЗ МАСЛОВАРЕ										
11.2.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Масловаре, Р404 - Карлице - Оџићи - Шућа, у дужини од 200 m	28.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
11.4.	Реконструкција некатегорисаног пута - 51 Дом Масловаре-Јошава-Соколиште, у насељу Масловаре, у дужини од 500 m	14.000,00								• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12 МЗ НОВИ ГРАД										
12.1.	Изградња тротоара у улици Петра Пецције, у дужини од 100 m	32.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
12.3.	Реконструкција дијела улице Милоша Обилића	68.000,00								• дионица од Трга Младена Ољаче до улице Кеј војводе Степе• Средства нису одобрена• Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

12.5.	Реконструкција дијела улице Миће Шурлана са тротоаром поред парка	55.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
12.6.	Реконструкција градског парка	4.500,00	4.329,00					4.329,00	• Завршен Идејни пројекат • Буџетска средства
	Уређење дворишта стамбене зграде у улици Милоша Обилића бр. 42		1.912,68	7.790,19				9.702,87	• Пројекат уговорен у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Кредитна средства 2020
	Уређење дворишта иза стамбених зграда између улица Карађорђа Петровића и Петра Кочића		3.298,47	17.228,47				20.526,94	• Пројекат уговорен у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Кредитна средства 2020
	Уређење дворишта у улици Лазара Дрљаче		260,93	7.400,15				7.661,08	• Пројекат уговорен у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Кредитна средства 2020
	Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме пута на подручју општине Нови Град		4.718,16			4.036,50		8.754,66	• Пројекат уговорен у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Агенција за безбједност и саобраћај
	Пројекат унапређења зона школа и вртића у циљу унапређења безбједности дјеце у саобраћају		3.000,00			2.999,99		5.999,99	• Пројекат уговорен у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Агенција за безбједност и саобраћај
Укупно (КМ)		159.500,00	17.519,24	32.418,81	0,00	7.036,49	0,00	0,00	56.974,54

13 МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.1.	Реконструкција некатегорисаног пута М-14 - Крнетић-Ивановић-Вукоте у дужини од 900 m	28.000,00							• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
13.3.	Реконструкција некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, дионица Златна пчела-Рајлићи, у дужини од 180 m	25.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
13.6.	Реконструкција некатегорисаног путног правца поред друштвеног дома у насељу Пољавнице (спој између Ј-15 Табла-Редак-Лигношпер и Н-66 Пољавнице Циглана-школа-Петићи), у дужини од 180 m	25.000,00							• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

13.8.	Реконструкција путног правца Н-43 Л-28 Лазаревићи-Зорићи-Ивановићи-Креће-Царић брдо-спој на Л-28 у насељу Пољавнице, у дужини од 700 m	35.000,00								• 250 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
13.9.	Реконструкција дијела некатегорисаног путног правца у насељу Пољавнице, заселак Савићи, у дужини од 700 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
13.10	Реконструкција путних праваца у индустријској зони	60.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција некатегорисаног пута Н-66 Пољавнице (Циглана)-школа-Петићи, у дужини од 200 m		6.060,20						6.060,20	• 200 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
Укупно (KM)		201.000,00	6.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,20	

14	МЗ ПРУСЦИ									
14.1.	Реконструкција путног правца Карлички гај - Шурлани, у дужини од 300 m	40.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
14.3.	Реконструкција локалног пута Л-02 Д. Водичево-Љешљани-Раковац, дионица од Љешљанског гробља до старачког дома у дужини од 700 m	56.000,00								• 400 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
15.1.	Реконструкција дијела путног правца у насељу Соколиште (пут према Панићима), у дужини од 1200 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
15.3.	Реконструкција путног правца Липар-Ковачевићи, у дужини од 500 m	12.500,00								• 250 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
15.4.	Асфалтирање пута Радомировац-Соколиште-раскрсница-Шурковац према школи у дужини од 1000 m	42.000,00								• 300 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

15.5.	Асфалтирање дијела пута Осредак-Дворна у дужини од 1000 m	42.000,00								• 300 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција некатегорисаног пута Бабић Милојица - Чапљик у дужини од 215 m		899,59						899,59	• 215 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
Укупно (КМ)		124.500,00	899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,59	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
16.3.	Реконструкција локалног пута Л-38 Доње Водичево-Баусовац-Церовица, у дужини од 200 m	28.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
16.5.	Санација пута између Горње и Доње Церовице у дужини од 1,2 km	42.000,00								• 300 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција локалног пута Л-20 Равнице-Церовица, у дужини од 400 m		825,91						825,91	• 250 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
Укупно (КМ)		70.000,00	825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,91	

17	МЗ РУДИЦЕ									
17.3.	Реконструкција дијела путног правца Л-08 Рудице-Чађавица-Матавази-В.Рујишка-Л. Брод, у дужини од 200 m	25.011,09	716,61			14.798,01			15.514,62	• Буџетска средства+Министарство за људска права и избјеглице БиХ • 200 m
17.4.	Реконструкцију путног правца Н-69 (Матавази (кућа Триве Макивића)- Г.Матавази (поред Иванића)- Д.Матавази (поред гробља)- Д.Ракани (поред Јапунца)- Л-08 (код Ћуга)) у насељу Горњи Ракани у дужини од 300 m	14.000,00								• 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
17.5.	Реконструкција локалног пута Л-34 Кућа Радишић Душана-Личине (Ђурђак), у дужини од 200 m	14.000,00								• 100 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства • 100 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

17.6.	Реконструкција дијела локалног пута Л-42 (М-14 Чулића брдо- Л-08) у насељу Доњи Ракани у дужини од 900 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција путног правца у засеоку Радишићи, у дужини од 232,5 m		941,47						941,47	• 232,5 m уговорено у 2020. години- Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
	Изградња 2 плочаста пропуста-Лукачев сокак		792,11	903,94					1.696,05	• Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Кредитна средства 2020
Укупно (KM)		81.011,09	2.450,19	903,94	0,00	14.798,01	0,00	0,00	18.152,14	

18	МЗ СВОДНА									
18.5.	Реконструкција некатегорисаног пута Витасовци - Радомировац на дионици код школе у Витасовцима у дужини од 350 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
18.8.	Реконструкција путног правца Л-05 Сводна-Бос. Страна-Грабашница у насељу Ахметовци, у дужини од 800 m	49.000,00								• 350 m планирано у 2021. години (дионица Болтића страна) • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
18.9.	Реконструкција дијела путног правца Н-63 (Јањетовићи школа-Грабашница-Бабићи-Гајићи-Р-475 а) у насељу Сводна у дужини од 300 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
18.10.	Реконструкција висећег моста преко ријеке Сане у насељу Витасовци (Сводна) и реконструкција дијела локалног пута Л-10 Витасовци-Трговиште	216.374,40								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
18.11.	Реконструкција дијела путног правца Л-10 - Спој од главног пута у Витасовцима до куће Вукмира (Нинић) у дужини од 270 m	37.800,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
18.13.	Реконструкција путног правца Л-10- Витасовци-Трговиште у дужини од 900 m	42.000,00								• 300 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
18.14.	Реконструкција путног правца Нинићи-Кнежевићи у дужини од 1000 m	42.000,00								• 300 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

	Реконструкција некатегорисаног пута Н-45 М4-Петковац-Хрњаци-Дмитрашиновићи-гробље-рудник-Р475а-Деветаци, у дужини од 266 m		993,26						993,26	• 266 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
	Реконструкција локалног пута Л-33 Сводна-Грабашница-Прусци (Шугавац), у насељу Сводна, у дужини од 200 m		855,25						855,25	• 200 m уговорено у 2020. години- Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства
Укупно (KM)		443.174,40	1.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,51	

19	МЗ СУХАЧА									
19.4.	Реконструкција некатегорисаног пута према Адиловићима, у насељу Сухача, у дужини од 40 m	5.024,86								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		5.024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
20.1.	Реконструкција локалног пута Л-14 Туњица - Табла, у дужини од 300 m	28.000,00								• 200 m планирано у 2021. години, остатак у наредном периоду • Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
20.3.	Реконструкција улице Изба у дужини од 300 m	35.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција некатегорисаног пута у насељу Туњица (16а-18ц) преко потока, у дужини око 83 m		305,80	8.033,26					8.339,06	• 83 m уговорено у 2020. години - Средства потребна за завршетак радова: Буџетска средства+Кредитна средства 2020
Укупно (KM)		63.000,00	305,80	8.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,06	

21	МЗ УРИЈЕ									
21.2.	Реконструкција улице 1. мај, у дужини од 600 m	53.209,00	1.521,89			31.426,79			32.948,68	• Буџетска средства+Министарство за људска права и избеглице БиХ • 240 m
Укупно (KM)		53.209,00	1.521,89	0,00	0,00	31.426,79	0,00	0,00	32.948,68	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ПУТЕВИ, МОСТОВИ И УЛИЦЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијенена вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	111.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ Блатна	367.900,00	26.830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.830,08	
3	МЗ Велика Рујишка	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	647.500,00	3.085,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,02	
5	МЗ Добрљин	231.000,00	3.041,82	4.517,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.558,85	
6	МЗ Доњи Агићи	63.000,00	1.034,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,25	
7	МЗ Жуљевица	39.300,00	1.470,49	4.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,09	
8	МЗ Јабланица	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	28.000,00	916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,62	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	155.000,00	3.649,03	0,00	0,00	100.000,00	0,00	35.070,75	68.578,28	
11	МЗ Масловаре	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	159.500,00	17.519,24	32.418,81	0,00	7.036,49	0,00	0,00	56.974,54	
13	МЗ Пољавнице	201.000,00	6.060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,20	
14	МЗ Прусци	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	124.500,00	899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,59	
16	МЗ Равнице	70.000,00	825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,91	
17	МЗ Руднице	81.011,09	2.450,19	903,94	0,00	14.798,01	0,00	0,00	18.152,14	
18	МЗ Сводна	443.174,40	1.848,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,51	
19	МЗ Сухача	5.024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	63.000,00	305,80	8.033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339,06	
21	МЗ Урије	53.209,00	1.521,89	0,00	0,00	31.426,79	0,00	0,00	32.948,68	
УКУПНО (КМ)		3.117.208,68	71.458,64	49.944,64	0,00	153.261,29	0,00	35.070,75	239.593,82	

Табела 6: Група 2 – Водоснабдијевање и отпадне воде

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
1.1.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 6	198.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
1.4.	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна - фаза 5	17.127,80	3.003,68	23.783,36					26.787,04	• Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства+Кредит на средства 2019
Укупно (КМ)		215.127,80	3.003,68	23.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,04	

2	МЗ БЛАТНА									
2.1.	Регулација потока Дубоки	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024

2.3.	Водоводни систем Рашће-изградња пумпне станице	13.450,00	4.664,76	13.449,57				473,87	17.640,46	• Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства+Кредит на средства 2020
Укупно (КМ)		33.450,00	4.664,76	13.449,57	0,00	0,00	0,00	473,87	17.640,46	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
		0,00								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
4.4.	Израда пројектне документације водоснабјивања-Велкића брдо	15.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Програм санитарне заштите изворишта на локацији Доње Млакве									• Средства потребна за завршетак пројекта уговорених у 2020. години: Буџетска средства
			6.961,50						6.961,50	
Укупно (КМ)		15.000,00	6.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,50	

5	МЗ ДОБРЉИН									
5.4.	Изградња водоводног система Горње Водичево, наставак водоводног система према Колунцијама и Љешљанима	86.939,00	2.331,29	97.981,27					100.312,56	• Према засеку Колунције • Наставак радова уговорених у 2020. години+додатни радови уговорени у 2021. години • Буџетска средства+Кредит на средства 2019
Укупно (КМ)		86.939,00	2.331,29	97.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100.312,56	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
6.1.	Изградња резервоара у Ћелама	7.016,00	574,23	2.947,45					3.521,68	• Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства+Кредит на средства 2019
Укупно (КМ)		7.016,00	574,23	2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,68	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.1.	Израда пројектне документације водоводног система за насеља велика Жуљевица, Мала Жуљевица, Прусци, Деветаци, Дервиши	10.260,00		10.296,00					10.296,00	• Средства потребна за завршетак пројекта уговореног у 2020. години: Кредитна средства 2019
Укупно (KM)		10.260,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
		0,00								
		0,00								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9	МЗ КРШЉЕ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
		0,00								
		0,00								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12	МЗ НОВИ ГРАД									
		0,00								
		0,00								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.1	Изградња водоводног система у индустријској зони "Пољавнице"	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
17.1	Изградња водоводног система у долини ријеке Војскове у Доњим Раканима	111.104,43	29.214,36	111.104,20				3.916,50	136.402,06	- Фаза 1 - Наставак радова уговорених у 2020. години+додатни радови уговорени у 2021. години - Буџетска средства+Кредит на средства 2019
17.2	Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица II и Чађавица I - фаза 2	126.463,57								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
17.4	Изградња водовода Дробци	15.232,00	15.767,89					535,93	15.231,96	Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства
	Изградња дистрибутивне водоводне мреже за водоснабдијевање насеља Чађавица II и Чађавица I - фаза 1		5.098,56	148,74					5.247,30	Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства+Кредит на средства 2019
	Изградња водоводног система Ракани-Рудице		627,13	973,44					1.600,57	Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства+Кредит на средства 2019
Укупно (КМ)		252.800,00	50.707,94	112.226,38	0,00	0,00	0,00	4.452,43	158.481,89	

18	МЗ СВОДНА									
18.4	Изградња водоводног система у насељима Благај Ријека, Благај Јапра, Масловаре, Петковац, Сводна-фаза 7	5.324,00	2.040,76	5.324,02					7.364,78	Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства+Кредит на средства 2019
Укупно (КМ)		5.324,00	2.040,76	5.324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,78	

19	МЗ СУХАЧА									
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19.2	Канализација насеља Сухача	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (КМ)		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

21	МЗ УРИЈЕ									
		0,00								
		0,00								
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И ОТПАДНЕ ВОДЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењен а вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства / Буџет	Кредит	Донација	Грантови виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	215.127,80	3.003,68	23.783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,04	
2	МЗ Блатна	33.450,00	4.664,76	13.449,57	0,00	0,00	0,00	473,87	17.640,46	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	15.000,00	6.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.961,50	
5	МЗ Добрљин	86.939,00	2.331,29	97.981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100.312,56	
6	МЗ Доњи Агићи	7.016,00	574,23	2.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,68	
7	МЗ Жуљевица	10.260,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	МЗ Пољавнице	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	252.800,00	50.707,94	112.226,38	0,00	0,00	0,00	4.452,43	158.481,89	
18	МЗ Сводна	5.324,00	2.040,76	5.324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,78	
19	МЗ Сухача	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		665.916,80	70.284,16	266.008,05	0,00	0,00	0,00	4.926,30	331.365,91	

Табела 7: Група 3 – Образовање

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА									
2.1.	Постављање инсталација гријања у подручној основној школи у насељу Блатна	8.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (КМ)		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЈИШКА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ ДОБРЉИН									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ МАЛА НОВСКА РУЈИШКА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД									
12.2	Асфалтирање школског игралишта код Основне школе "Свети Сава"	33.500,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
12.5	Реконструкција крова у ОШ "Свети Сава" Нови Град	0,00	14.815,51			63.345,60		2.115,51	76.045,60	• Буџетска средства+Министарство просвете и културе РС (35.000,00 КМ)+Кабинет Председника РС (28.345,60 КМ)
Укупно (КМ)		33.500,00	14.815,51	0,00	0,00	63.345,60	0,00	2.115,51	76.045,60	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ ПРУСЦИ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ СВОДНА									
18.2	Реконструкција школског игралишта ОШ "Драган Вујановић" Сводна	57.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (КМ)		57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ СУХАЧА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ									
21.1	Радови санације у ОШ "Вук Караџић" (замјена столарије и санација санитарних чворова)	66.398,71								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (КМ)		66.398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОБРАЗОВАЊЕ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењен а вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободн а средства / Буџет	Креди т	Донациј а	Грант виших нивоа власти	Учешћ е грађан а	У току	Завршен о	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ Блатна	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	33.500,00	14.815,51	0,00	0,00	63.345,60	0,00	2.115,51	76.045,60	
13	МЗ Пољавнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	66.398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		164.898,71	14.815,51	0,00	0,00	63.345,60	0,00	2.115,51	76.045,60	

Табела 8: Група 4 – Култура и спорт

Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ Благај									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ Блатна									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ Велика Рујишка									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ Видорија									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ Добрљин									
5.3.	ФК "Славен" Добрљин, завршетак објекта	20.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
5.3.	ФК "Пламен" Доње Водичево	22.850,00	3.849,60						3.849,60	• Буџетска средства • Набавка рефлектора
5.3.	ФК "Славен" Добрљин, изградња система за наводњавање	17.000,00	2.480,40	6.902,87					9.383,27	• Буџетска средства+Кредитна средства 2020
Укупно (KM)		59.850,00	6.330,00	6.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,87	

6	МЗ Доњи Агићи									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	МЗ Жуљевница									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	МЗ Јабланица									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ Кршље									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ Мала Новска Рујишка									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ Масловаре									
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ Нови Град									
12.4.	Израда пројекта промјене намјене пословног простора у предшколску установу-Дјечији вртић	2.800,00	2.799,99						2.799,99	• Буџетска средства
12.5.	Промјена намјене пословног простора у предшколску установу-Дјечији вртић	172.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (KM)		174.800,00	2.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	

13	МЗ Пољавнице									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14	МЗ Прусци									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ Радомировац									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ Равнице									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ Руднице									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

18	МЗ Сводна									
Укупно (KM)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	МЗ Сухача									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ Туњица и Прекосање									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ Урије									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (КУЛТУРА И СПОРТ)										
Р. бр.	Пројекат	Процијењена вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	59.850,00	6.330,00	6.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,87	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	174.800,00	2.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,99	
13	МЗ Пољавнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		234.650,00	9.129,99	6.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.032,86	

Табела 9: Група 5 – Остало

Р. бр.	Пројекат	Процијенена вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршен о	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	МЗ БЛАГАЈ									
1.2.	Изградња друштвеног дома "Рудар"	90.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (КМ)		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2	МЗ БЛАТНА									
2.1.	Изградња спомен обилежја погинулим борцима у отаџбинском рату у насељу Блатна	10.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.3.	Јавна расвјета од магистралног пута до парохијског дома у дужини од 150 m	2.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
2.4.	Видео надзор Блатна	7.000,00								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
Укупно (КМ)		19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	МЗ ВЕЛИКА РУЛИШКА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	МЗ ВИДОРИЈА									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5	МЗ ДОБРЉИН									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6	МЗ ДОЊИ АГИЋИ									

Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

7	МЗ ЖУЉЕВИЦА								
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	МЗ ЈАБЛАНИЦА								
8.1.	Дом Јабланица -уређење дома и дворишта								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
		25.000,00							
8.2.	Радио антенски стуб								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
		48.780,00							
8.3.	Изградња јавне расвјете у улици Кнеза Лазара (дионица од католичког до Новог гробља)								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
		35.000,00							
Укупно (KM)	108.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	МЗ КРШЉЕ								
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	МЗ МАЈА НОВСКА РУЖИЦКА								
10.2.	Изградња јавне расвјете од куће Здравка Мајкића до куће Гојка Ољаче у дужини од 1,5 km								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
		5.000,00							
Укупно (KM)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ МАСЛОВАРЕ								
Укупно (KM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	МЗ НОВИ ГРАД								
12.2.	Израда регулационог плана "Центар" Нови Град								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
		10.000,00							
12.3.	Изградња јавне расвјете у улици Кеј војводе Степе, општина Нови Град								• Средства нису одобрена • Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
		86.435,00							

12.6.	Мултифункционални објекат у улици Карађорђа Петровића	5.320,00								- Идејно рјешење - Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
12.8.	Проширење и унапређење квалитета услуге управљања комуналним отпадом на подручју општине Нови Град	194.000,00	21.945,59	36.608,47		53.999,94			112.554,00	- Буџетска средства+Кредитна средства 2020+ИРБ - Набавка контејнера и уређење мјеста за њихово постављање+Набавка камиона (Аванс од 50 % плаћен у 2020. години)
12.10.	Имплементација пројекта туристичке сигнализације за општину Нови Град	40.000,00								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
12.12.	Аутобуска станица-гријање	35.000,00	31.445,32						31.445,32	Буџетска средства
12.14.	Набавка ултразвучног апарата за Дом здравља	85.000,00								- Средства нису одобрена - Реализација пројекта према ПКИ 2022-2024
	Реконструкција аутобуске станице у Новом Граду		8.327,93	86.226,54					94.554,47	Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства+Кредитна средства 2019
Укупно (КМ)		455.755,00	53.390,91	36.608,47	0,00	53.999,94	0,00	0,00	143.999,32	

13	МЗ ПОЉАВНИЦЕ									
13.2.	Изградња сточне пијаце у насељу Пољавнице	40.000,00	600,00						600,00	Буџетска средства
Укупно (КМ)		40.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

14	МЗ ПРУСЦИ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	МЗ РАДОМИРОВАЦ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	МЗ РАВНИЦЕ									
Укупно (КМ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17	МЗ РУДИЦЕ									
-----------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

18	МЗ СВОДНА									
	Санација објекта бившег војног складишта у насељу Сводна									• Средства потребна за завршетак радова уговорених у 2020. години: Буџетска средства+Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (АПЦУ)
			3.885,47				43.566,44		47.451,91	
	Укупно (КМ)	0,00	3.885,47	0,00	0,00	43.566,44	0,00	0,00	47.451,91	

19	МЗ СУХАЧА									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20	МЗ ТУЊИЦА И ПРЕКОСАЊЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21	МЗ УРИЈЕ									
	Укупно (КМ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

РЕКАПИТУЛАЦИЈА (ОСТАЛО)										
Р. бр.	Пројекат	Процијенена вриједност пројекта у 2021. години	Извори финансирања за 2021. годину					Реализација		Напомена
			Слободна средства/ Буџет	Кредит	Донација	Грант виших нивоа власти	Учешће грађана	У току	Завршено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МЗ Благај	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	МЗ Блатна	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	МЗ Велика Рујишка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	МЗ Видорија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	МЗ Добрљин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	МЗ Доњи Агићи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	МЗ Жуљевица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	МЗ Јабланица	108.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	МЗ Кршље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	МЗ Мала Новска Рујишка	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11	МЗ Масловаре	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	МЗ Нови Град	455.755,00	53.390,9 1	36.608,4 7	0,00	53.999,9 4	0,00	0,00	143.999, 32	
13	МЗ Пољавнице	40.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
14	МЗ Прусци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	МЗ Радомировац	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	МЗ Равнице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	МЗ Рудице	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	МЗ Сводна	0,00	3.885,47	0,00	0,00	43.566,4 4	0,00	0,00	47.451,9 1	
19	МЗ Сухача	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	МЗ Туњица и Прекосање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	МЗ Урије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО (КМ)		718.535,00	57.876,3 8	36.608,4 7	0,00	97.566,3 8	0,00	0,00	192.051, 23	

Обрадила:

Диана Бурзић, дипл. инж. грађ.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.

142/

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 52. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17) и члана 121. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Нови Град („Службени гласник општине Нови

Град“, број 4/17 и 11/17), Скупштина општине Нови Град,
на 15. редовној сједници, одржаној 04.10.2022. године,
донијела је

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о реализацији
Програма инвестиционих улагања општине
Нови Град за 2021. годину.
2. Информација из тачке 1, у прилогу, чини
саставни дио овог закључка.
3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Нови Град“.

Број: 02-022-83/22

Датум: 04.10.2022.године

Нови Град

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Зоран Кукавица, с.р.
